

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Wesola (na dzień 30 czerwca 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 58 inwestycji dla Dzielnicy Wesola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Edisona, Łysakowskiej, Korkowej Jagiellońskiej** odc. Wspólna - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Jagiellońska - Brata Alberta Dn 500/300 L 4542 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (odtworzenie nawierzchni). Termin realizacji: **30.06.2018 r. W dniu 30.08.2018 r. wykonawca złożył dokumentację powykonawczą. Trwają prace odbiorowe.**
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego, Czecha** odc. Kościuszkowców - Wawerska, **Trakt Brzeski** odc. Wawerska - Fabryczna, **Fabrycznej** odc. Trakt Brzeski - SUW Stara Miłosna (działka ew. nr 699 z obrębu 8-07-15) Dn 400 L ca 7100 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji: **30.06.2019 r. (przygotowywany aneks wydłużający termin realizacji).**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Cieplarnianej** odc. Łagodna - Piotrusia Pana, **Brzozowy Lasek** odc. Łagodna – Cieplarniana Dn 100/150 L ca 360 m. Termin realizacji: **13.03.2020 r. (aneks terminowy).**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Nizinnej** odc. Mazowiecka - Nizinna 14 Dn 100 L 487,7 m. Termin realizacji: **31.07.2019 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ciasnej** Dn 0,2 L 89,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,4 m. Termin realizacji: **30.08.2019 r.**
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Słowiczej** odc. Śliska - Słowicza 7 Dn 100 L ca 135 m. Termin realizacji: **30.09.2019 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Słowiczej** Dn 0,2 L 132,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 56 m. Termin realizacji: **30.09.2019 r.**
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Krzywej, Rolnej** Dn 100 L ca 300 m. Termin realizacji: **20.12.2019 r.**

9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zachodniej** odc. Jagiellońska - Zachodnia 21 Dn 100 L ca 420 m; Termin realizacji: **30.09.2019 r.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zachodniej** odc. Jagiellońska - zasięg grawitacyjny Dn 0,2 L ca 470 m; Termin realizacji: **30.09.2019 r.**
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Husarskiej, Szafranowej, Radosnej Pogodnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 118A** Dn 100 L ca 1120 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gościniec** odc. Husarska - Radosna, **Ułańskiej** odc. Husarska - Pogodna Dn 100/250 L ca 340 m. Termin realizacji (projektuj i buduj): **Etap I : 40 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Klonowej, Cedrowej** oraz budowa spiecia pomiędzy ul. Klonową i Cedrową Dn 100 L ca 500 m; Planowany termin realizacji: **30.11.2019 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dolomitowej** Dn 100 L ca 171 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2019 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Granicznej** odc. Borkowska - Graniczna 34 Dn 200 L ca 350 m;

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwaliowa** odc. Paproci - Konwaliowa 72 Dn 100 L ca 135 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruszyny** odc. Kruszyny 12 - Kruszyny 28 Dn 100 L ca 120 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borkowskiej 24-26** Dn 100 L ca 275 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Poezji** odc. Poezji 17 - Poezji 23 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Poezji 11A** Dn 100 L ca 350 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Alabastrowej** odc. Diamentowa - w stronę ul. Jaspisowej, Dn 150 L ca 220 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Borowika, Jagodowej** Dn 100 L ca 700 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Złotej Jesieni, Jutrzenki** odc. Kamienna - Jana Pawła II, **Marmurowej** odc. Dzikiej Róży - Piotrusia Pana;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Czarneckiego** odc. Głowackiego - Armii Krajowej, **Starzyńskiego**;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Krajowej** odc. Czarnieckiego - Żółkiewskiego Dn 100 L ca 350 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lawendowej** Dn 100 L ca 170 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzeniowej, Ks. Iwaniuka** Dn 100 L ca 515 m
12. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Jagodowej** Dn 0,2 L ca 257 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Grzybowa w ul. **Borowika** Dn 0,2 L ca 277 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kościuszki** odc. Mickiewicza - Niemcewicza (zasięg grawitacyjny), w drodze dojazdowej do ul. **Kościuszki 13** Dn 0,2 L ca 285 m;

15. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach (obszar I): **Narutowicza** odc. Niemcewicz - Mickiewicza, **1 Maja**, **Niemcewicz** odc. Narutowicza - 1 Praskiego Pułku, **Asnyka**, **Skłodowskiej-Curie**, **Rejtana** odc. Niemcewicz - Mickiewicza Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m oraz **budowa pompowni $Q=2,2$ l/s wraz przewodami tłocznymi przy ul. Niemcewicz**.