

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ursynów (na dzień 31 października 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 97 inwestycji dla Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **ZWM** odc. Ciszewskiego - Jastrzębowski Dn 200 L 836 m, w ul. **Wokalnej** odc. Jastrzębowski - Zamiany Dn 200 L 100,7 m oraz **w ciągu osiedlowym w rejonie budynków nr 16 i 18** odc. ZWM - Rosoła (zasuwa 31123) Dn 200 L 106,85 m wraz z przyłączami.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Bronikowskiego** odc. ZL 16557 - HP 42326 Dn 250 L ca 160 m, **Bronikowskiego** odc. Dembego - Bronikowskiego oraz w ciągu osiedlowym od ul. **Bronikowskiego do budynku nr 4A**, Dn 100/150 L ca 83,5 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Cymbalistów** Dn 0,2 L 324,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,2 L 84,7 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w drodzejazdowej do ul. **Jeziorki 21** Dn 0,2 L 59,2 m wraz z odcinkami sieci L 10,3 m.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 21**, Dn 0,2 L ca 260 m wraz z odcinkami sieci L ca 13 m.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 22C**, Dn 0,2 L ca 305 m wraz z odcinkami sieci L ca 36 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Strzeleckiego** odc. ZL 10483 (ul. Magellana) - ZL 10566 (ul. Magellana), Dn 150 L ca 310 m (PCV). Termin realizacji: **16.10.2019 r. Odtworzenie nawierzchni.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hawajskiej** na odc. Dereniowa (ZL 11774) - węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal). Termin realizacji: **21.10.2019 r. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac do 30.11.2019 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **5 KUD** (dz. nr ew. 67 z obrębu 11117) Dn 100 L ca 125 m. Termin realizacji: **30.11.2019 r.** (roboty budowlane zostaną zrealizowane do **30.09.2019 r.) Prace odbiorowe.**

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Wodzirejów - Płasy Dn 0,6 L 459,5 m. Zadanie nr 1 zostało zakończone. Dla zadania nr 2 (odc. Kanał Grabowski - Płasy Dn 0,5 L 83 m) wystąpiła konieczność przeprojektowania odcinka kanału. **Aneks w przygotowaniu.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Puławskiej** odc. projektowana studnia S7 - granica miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Termin realizacji: **31.12.2018 r.** – Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia. **Oczekujemy na kontakt ze strony UG odnośnie aneksu terminowego.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **5 KUD** (dz. nr ew. 67 z obrębu 11117) Dn 200 L ca 100 m wraz z odcinkami sieci. Termin realizacji: **30.11.2019 r.** (roboty budowlane zostaną zrealizowane do **30.09.2019 r.**) **Prace odbiorowe.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Leśnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Leśnej, Kobuza** Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa **pompowni P10** Q = 2,5 l/s + przewody tłoczne 2 x D90 PE L ca 81 m. Termin realizacji: **31.12.2019r.**
8. Budowa **pompowni ścieków P7** o wydajności 39l/s, kanałów tłocznych 2 x 250 L 1445,3 m, kanalizacji ściekowej Dn 0,2 L ca 1620,3 m, Dn 0,4 L 98,9 m, Dn 0,3 L 35,6 m, przewodu wodociągowego Dn 100 L ca 253 m w ulicach: **Klarnecistów, Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej** i przebudowy gazociągu Dn 40 PE stal średniego ciśnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 L 77 m w ul. Farbiarskiej. Termin realizacji: **31.12.2019 r.** - etap I, **31.12.2020 r.** - etap II.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jerzyka** odc. posesja 7 - posesja 9, Dn 0,2 L ca 60 m. Planowany termin realizacji: **20 tygodni od daty podpisania umowy.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego na **Skarpie Wiślanej** przy ul. Nowoursynowskiej: ul. **Boczników**, ul. **Podgrzybków** wraz z drogą dojazdową, w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej**, ul. **Łasicy**, ul. **Jeża**, w drodze dojazdowej do ul. **Rzekotki**;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L 220 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jemioluszki** odc. Jagielska - w stronę Tukana Dn 100 L ca 250 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Oberka** na odcinku od ul. Krasnowolskiej do wysokości działki 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L ca 200 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93** Dn 0,1 L ca 200 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Poloneza** odc. Płasy - dz. ew. 4/1 obręb 1-08-28 Dn 150 L ca 470 m oraz ul. **Płasy** odc. Poloneza - Płasy (HP34898) Dn 150 L ca 180
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gawota** (dz. ew. nr 10/12 obręb 1-09-22), L ca 80 m oraz przebudowa z Dn 0,15 na Dn 0,2 L ca 788,3 m w ul. **Gawota** odc. Puławska - HP 25462;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pozytywki** odc. Cymbalistów (ZL 25920) - Karczunkowska (HP 40818), Dn 150 L ca 191 m;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pozytywki** odc. Pozytywki - posesja nr 27, Dn 100 L ca 95 m (stal);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Stokłosa** odc. Wokalna - Zamiany Dn 200 L ca 630 m;

11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 23C** Dn 100 L ca 200 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Puchalskiej** odc. Kadryła - ost. posesja, Dn 80 L ca 60 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jastrzębia** odc. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L 30 m (złączenie);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. projektowany HP 5 w ul. Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pileckiego** odc. Roentgena (ZL 10476) - I. Gandhi (ZL 12991) Dn 250 L ca 541 m (żel. szare, stal), (systemem gospodarczym ZSW);
16. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raabego** odc. Przy Bażantarni – trójkąt ZL 19859, Dn 200 L ca 480 m oraz w ul. **Tanecznej** odc. Gawota - Puławska ZL 33652 Dn 150 L ca 125 m - kwartał WILANÓW, URSYNÓW;
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poleczki** odc. Puławska - HP 15291 Dn 150 L ca 246 m (żel. szare);
18. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hołubcowej** odc. Kadryła w kierunku południowym Dn 100 L ca 130 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 24F**, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dumki** odc. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ca 380 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej na **Skarpie Wiślanej** przy ul. Nowoursynowskiej: w ul. **Boczników, w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej, w drodze dojazdowej ul. Łasicy, w ul. Jeża oraz w drodze dojazdowej do ul. Rzekotki**;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Płasy - POW, Dn 0,2 L ca 540 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sarabandy 24-28** Dn 0,2 L ca 170 m;
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czarkowskiego** odc. Cymbalistów - posesja nr 5, L ca 145 m;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pozytywki** odc. Karczunkowska - posesja nr 21 oraz **w drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 18** Dn 0,2 L ca 530 m wraz z odcinkami sieci;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gawota** odc. Poloneza - Taneczna, Dn 0,2 L ca 700 m oraz **w drodze dojazdowej do ul. Gawota 17/19** Dn 0,2 L ca 145 m oraz **drodze dojazdowej dz. ew. nr 10/12 (1-09-22)** Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **60 KDD** odc. Wędrowców - Taneczna, Dn 0,3 L ca 170 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ludwinowskiej 52-54** Dn 0,2 L ca 200 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jagielskiej** odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 1/3** L ca 200 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nawłockiej** odc. Trombity - działka nr 71 Dn 0,2 L ca 322 m oraz odc. Nawłocka - działka nr 71, Dn 0,2 L ca 100 m wraz z odcinkami sieci;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - działka nr 10/6 obręb 1-09-69, L ca 700 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 100 L ca 215 m
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kurantów** odc. Kurantów - Gogolińska, L ca 215 m;
32. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93**;
33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Oberka** Dn 0,2 L ca 900 m;
34. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Garłaczy** Dn 0,3 L ca 96,5 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Arbuzowej** odc. Rzodkiewki – Nowoursynowska Dn 0,2 L ca 665 m;

36. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prawdziwka** odc. Muchomora - granica dzielnicy Dn 0,2 L ca 825 m;
37. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Gajdy 34** Dn 0,2 L ca 55 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dawidowskiej** odc. Buszycka - posesja nr 49, Dn 0,2 L ca 115 m;
39. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Żołny 48/50**, Dn 0,2 L ca 40 m;
40. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Katarynki** odc. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca 555 m oraz w ul. **Pozytywki** odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Pozytywki 5, 5a, 5b** Dn 0,2 L ca 60 m;
41. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej** Dn 0,2 L ca 450 m;
42. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pląsy** odc. Hołubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660 m, **Hołubcowej** odc. Pląsy - POW, L ca 740 m, **Tramblanki** odc. POW -Tramblanki 36 Dn 0,2 L ca 570 m, **Kądziołeczki** odc. Kądziołeczki 39 - Kądziołeczki 71 Dn 0,2 L ca 215
43. Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. **Jeziorki 25,27** Dn 0,2 L ca 70 m;
44. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fosa** Dn 0,2 L ca 635 m;
45. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Karmazynowej 26-34** Dn 100 L ca 160 m;