

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na dzień 29 lutego 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 121 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Głogowej** odc. Miączyńska - Staszowska Dn 150 L 283 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Umowa po terminie. Planowane zakończenie w kwietniu 2020 r.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karwińskiej** odc. Miączyńska - proj. przew. w ul. Karwińskiej z Dn 100 na Dn 150 L 299,2 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Umowa po terminie. Planowane zakończenie w kwietniu 2020 r.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czeczota** odc. ZL 14155 - ZL 14157, Dn 100 L ca 280 m (žel. szare); **Wołoskiej** odc. Madalińskiego - Wiktorska Dn 150 L ca 493 m (žel. szare); **Grażyny** odc. Puławska - HP 5036, Dn 100 L ca 272 m (žel. szare); **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska, Dn 150 L ca 185 m str. pn. (žel. szare); **Raławickiej** odc. Miłobędzka - HP 41130 i odc. ZL 23914 - ZL 4543 (rej. ul. Żwirki i Wigury) Dn 150 L ca 615 m (žel. szare). Termin realizacji: **22.04.2020 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Baboszewskiej** odc. Bytnara - Odyńca Dn 150 L ca 290 m (žel. szare); **Odyńca** odc. Baboszeńska - ZL 20294, odc. ZL 20295 - ZL 3413, odc. ZL 3413 - Al. Niepodległości oraz odc. Al. Niepodległości - w stronę HP 25659 (žel. szare) Dn 100/150 L ca 750 m; **Maklakiewicza** odc. ZL 7996 - ZL 31352 Dn 150 L ca 325 m (žel. szare); **Ciąg osiedlowy** odc. Wita Stwosza ZL 19778 - HP 18760 Dn 100 L ca 38 m (žel. szare); **Lewickiej** odc. Madalińskiego - Różana Dn 100 L ca 203 m (žel. szare). Termin realizacji: **29.05.2020 r.**
5. Faza VI Renowacja kolektora w ul. **Bacha, Sikorskiego, Witosa** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **17.07.2022 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **14KDD, 15KDD, 9KDL, 9KUL** Dn 0,5 L 457,2 m. Aneks terminowy, termin wydłużony do **19.03.2020 r.**

7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Oszczepników** odc. Raławicka - Gimnastyczna Dn 100 L 81 m oraz w ul. Turystycznej odc. Raławicka - Gimnastyczna Dn 100 L 80,5 m (žel. szare). Prace zakończono. Trwają prace odbiorowe.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bytnara** odc. ZL 18210 przy ul. Marzanny - al. Promienistych Dn 150 L ca 665 m; w ciągu dojazdowym do ul. **Bytnara** odc. Bytnara - HP 11143 Dn 100 L ca 32 m i odc. Bytnara - HP 11378 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Bachmackiej** odc. Odyńca - Bytnara Dn 150 L ca 281 m (žel. szare); w ul. **Odyńca AE** - ciąg dojazdowy odc. ZL 4751 - HP 2406 Dn 150 L ca 172 m, odc. ZL 4752 - HP 10095 Dn 100 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** odc. Joliot-Curie - Kaczmarek (d. Modzelewskiego) Dn 150 L ca 198 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5408 - ZL 5409, Dn 150 L ca 211 m (žel. szare); w ul. **Gandhiego** odc. Bachmacka - HP 35240 i odc. Bachmacka - HP 11508 Dn 100 L ca 105 m (žel. szare); w ul. **Joliot-Curie** odc. Odyńca - posesja nr 9C, Dn 150 L ca 407 m (žel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowskiego** odc. Wołoska - Al. Niepodległości wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 708,5 m (žel. szare). Termin realizacji: **17.11.2020 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Wołoska - ZL 15254 i odc. HP 27343 - HP 23481 (rej. pos. 36) Dn 150 L ca 713 m. Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP za istn. przyłączem do posesji nr 7 - ZL 30935 w kier. ul. Nowoursynowskiej Dn 100 L ca 256 m (žel. szare); w ul. **Dominikańskiej** odc. al. Wilanowska - Wałbrzyska Dn 150 L ca 426 m (žel. szare); w ul. **Śródziemnomorskiej** odc. Macedońska (HP 21329) - Św. Bonifacego (HP 21332) Dn 150 L ca 136 m, st.; w ul. **Kurpińskiego** odc. al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 100 L 190 m (žel. szare); w ul. **Truskawieckiej** - ciąg osiedlowy na odc. ZL 11901 do ZL 11900 Dn 100 L ca 141 m (žel. szare); w ul. **Czernowieckiej** odc. HP 10583 (rej. ul. Cieszyńskiej) - HP 26378 (rej. ul. Ikara) Dn 100 L ca 116 m oraz w ul. **Czernowieckiej** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5227 - ZL 5228 Dn 80 L ca 132 m (žel. szare); w ul. **Czernowieckiej** odc. Bukowińska - HP 10583, Dn 100 L 95 m (žel. szare) w ul. **Ikara** odc. ZL 14371 - HP 3609, Dn 100 L ca 72 m (žel. szare); w ul. **Macedońskiej** odc. ZL 8724 - ZL 26663 Dn 150 L ca 207 m; w ul. **Nałęczowskiej** odc. Żegiestowska - Buska (dz. ew. nr 116, 115, 108, 46/5) Dn 250 L ca 161 m; w ul. **Sobieskiego** odc. HP 22731 - ZL 8892 Dn 150 L ca 37 m (stal). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Króżańskiej** odc. Madalińskiego - Ligocka Dn 100 L 134,2 m, w ul. **Ligockiej** odc. Króżańska - posesja nr 2, Dn 100 L ca 50 m, w ul. **Ligockiej** odc. Al. Niepodległości - posesja nr 8 Dn 100 L ca 42,9 m (žel. szare). Termin realizacji: **18.09.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ul. **Gagarina** i w ul. **Czerniakowskiej** odc. ul. Gagarina - Płyta Desantu, wraz z Inżynierem kontraktu. Data otwarcia ofert: **12.08.2019 r.** Planowany termin realizacji: **09.2021 r.** W dniu 14.01.2020 r. dokonano wyboru oferty. W dniu 24.01.2020 r. jeden z oferentów złożył odwołanie do KIO na wybór wykonawcy. W dniu 05.02.2020 r. odbyła się rozprawa w KIO. W dniu 07.02.2020 r. KIO oddaliła odwołanie. W dniu 11.02.2020 r. zostały przesłane dokumenty do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu wykonania kontroli uprzedniej.

2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Puławskiej** odc. Domaniewska ZL 34072 - Wałbrzyska ZL 15669 Dn 300 L 1190 m (žel. szare) wraz z wykonaniem by-pass'u. Data otwarcia ofert: **23.12.2019 r.** Planowany termin realizacji: **57 tyg.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Sikorskiego** odc. HP 54890 - ZL 21251 Dn 150 L ca 559 m, w **al. Wilanowskiej** odc. ZL 5734 - HP 17580 Dn 150 L ca 771 m, w ul. **Limanowskiego** odc. nasuwka 6 m od HP 15816 - ZL 30034 Dn 150 L ca 340 m. Planowana data otwarcia ofert: **11.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kmicica** odc. Wołodyjowskiego - Skrzetuskiego Dn 100 L ca 96 m (žel. szare); w ul. **Wałbrzyskiej** odc. ZL 12569 - HP 6273, Dn 150 L ca 195 m; ul. **Puławskiej** odc. ZL 36765 - HP 6253 (rej. posesji 143, 145) Dn 100 L ca 61 m (žel. szare); **Miłobędzkiej** odc. Raclawicka - Płatowcowa Dn 250 L ca 300 m (žel. szare); w ul. **Syryńskiej** odc. Staszowska - HP 10694 rej. posesji 61 Dn 100 L ca 193 m (žel. szare); w ul. **Karolinki** odc. Karwińska - HP (rej. ul. Międzyńskiej) Dn 100 L ca 182 m (žel. szare); w ul. **Spartańskiej** odc. Olimpijska - Spartańska 4, Dn 150 L ca 166 m (žel. szare); w ul. **Staszowskiej** odc. Spartańska - HP 6250, Dn 100 L ca 153 m i odc. ZL 3113 (rej. posesji nr 2) - Wołoska 11 (HP 26967), Dn 150 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Etiudy Rewolucyjnej** odc. Woronicza - ZL 703, Dn 150/200/250 L ca 602 m. Planowana data otwarcia ofert: **16.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **18.12.2020 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Humańskiej** odc. Chocimska - HP 2838, Dn 100 L ca 74 m (žel. szare), w ul. **Krasnołęckiej** odc. HP 45842 - Czerska Dn 100 L ca 200 m (žel. szare), w ul. **Kujawskiej** odc. Chocimska - HP 1744, Dn 100 L ca 80 m (žel. szare); w w ul. **Słonecznej** odc. Humańska - HP 1576 i odc. Willowa - HP 4662, Dn 100 L ca 305 m (žel. szare), w ul. **Willowej** odc. Puławska - Słoneczna Dn 100 L ca 210 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Belwederskiej** odc. Belwederska - Pogodna Dn 100 L ca 201 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Boryszewskiej** odc. Puławska - ZL 22014 Dn 100 L ca 60 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym od ul. **Czerniakowskiej** do końca Dn 150 L ca 148 m (žel. szare); w ul. **Banioska** odc. HP 10017 - załamanie przewodu Dn 100 L ca 76 m (žel. szare). Planowana data otwarcia ofert: **11.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ul. **Boya Żeleńskiego** odc. HP 14984 - ZL 5006, Dn 150 L ca 72 m, w ul. **Puławskiej** odc. ZL 21576 - HP 47776, Dn 150 L ca 15 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Iwickiej** odc. HP 45837 - HP 10988, Dn 100 L ca 65 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. Sielecka - HP 10991 Dn 100 L ca 41 m oraz w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. HP 10018 - HP 3223 Dn 100 L ca 111 m (žel. szare), w ul. **Chocimskiej** odc. ZL 3550 - HP 27667 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Dolnej** odc. HP 6046 - Belwederska Dn 200 L ca 815 m (žel. szare), w ul. **Okolskiej** odc. Puławska - HP 5208, Dn 150 L ca 65 m (žel. szare), w ul. **Olkuskiej** odc. HP 43279 - posesja nr 3 Dn 100 L ca 25 m, w ul. **Padewskiej** odc. Wołoska - Konduktorska Dn 100 L ca 189 m (žel. szare), w ul. **Wygoda** odc. Boryszewska - HP 4191 Dn 100 L ca 50 m (žel. szare), w ul. **Zakrzewskiej** odc. Nowotarska - posesja nr 13, Dn 100 L ca 56 m (žel. szare). Planowana data otwarcia ofert: **10.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
7. Budowa przewodu wodociągowego Dn 150 w projektowanej ul. **26 KDD** i Dn 100 w projektowanych ul. **14 KPJ** i **8 KP**. Data otwarcia ofert: **06.12.2019 r.** W styczniu 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca przygotowuje dokumenty wymagane do podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Planowany termin realizacji: **12.2022 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kraushara** odc. Wiktorska - ZL 15933 (rej. posesji 3) Dn 100 L 177 m (žel. szare). Porozumienie z UD Mokotów. W dniu 31.10.2019 r. Spółka przekazała do UD Mokotów podpisany Aneks do Porozumienia. Planowany termin realizacji **X.2020 r.**
3. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Powsińskiej** odc. Bartosza ZL 21297 - ZL 12917 Dn 300 L ca 266 m. Planowany termin realizacji: **50 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bluszczańskiej** odc. Figowa (ZL 25332) - Gościniec, z Dn 100 na Dn 200 L ca 545 m, w ul. **Sandomierskiej** odc. Rakowiecka - Melsztyńska i odc. HP 2874 - w str. Madalińskiego Dn 100 L ca 395 m (žel. szare); w ul. **Wiśniowej** odc. Batorego - ZL 20538, odc. Rakowiecka - Narbutta, Dn 100/150/250 L ca 586 m (žel. szare), w ul. **Św. A. Boboli** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 250 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 13215 - ZL 13421 Dn 200/150 L ca 330 m, w ul. **Ku Wiśle** odc. ZL 13421 - HP 24467 Dn 150 L ca 173 m, w ul. **Żenczykowskiego** odc. ZL 13457 - ZL 13458 Dn 100 L ca 163 m, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 25092 - ZL 13783 Dn 80/100 L ca 169 m, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 24528 - ZL 13458 Dn 100 L ca 148 m, w ul. **Ponikowskiego** odc. ZL 13463 - ZL 13459 Dn 100 L ca 151 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
6. Wymiana przewodu wodociągowego w al. **Lotników** odc. HP 15815 - ZL 7649 Dn 200 L ca 180 m, w al. **Niepodległości** odc. ZL 37620 - ZL 36554 Dn 150 L ca 212 m, w ul. **Goplańskiej** odc. ZL 9597 - ZL 10127 Dn 100 L ca 276 m, w ul. **Grażyny** odc. ZL 16999 - ZL 3351 Dn 100 L ca 240 m, w ul. **Niedźwiedzia i Irysowej** odc. ZL 5410 - ZL 8503 Dn 100 L ca 493 m, w ul. **Iwonickiej** odc. ZL 5880 - HP 12263 Dn 100 L ca 162 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kołobrzeskiej** odc. HP 11019 - ZL 3973 Dn 100 L ca 257 m, w ul. **Kostrzewskiego** odc. HP 45643 - ZL 6131 Dn 150 L ca 114 m, w ul. **Okęckiej** odc. HP 45430 - HP 45396 Dn 150 L ca 218 m oraz odc. Okęcka - HP14178 Dn 80 L ca 38 m, w ul. **Orzyckiej** odc. ZL 17660 - ZL 7399 Dn 200 L ca 256 m, w ul. **Powsińskiej** odc. HP 15823 - ZL 30032 Dn 150 L ca 218 m, w ul. **Studenckiej** odc. ZL 8234 - ZL 8233 Dn 100 L ca 223 m, w ul. **Rejtana** odc. ZL 18592 - załamanie wodociągu przy HP 45763 Dn 200 L ca 297 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czerniakowskiej** odc. HP 37187 (Czerniakowska 18) - Gagarina Dn 150 L ca 804 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dłutowskiej** odc. Augustówka - Santocka Dn 150 L ca 670 m, w ul. **Santockiej** odc. Dłutowska - Statkowskiego Dn 150 L ca 475 m i w ul. **Statkowskiego** odc. Santocka - Sławkowska, Dn 150 L ca 175 m. Planowany termin realizacji: Projektuj i Buduj - **80 tyg.**
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 150 L ca 214,1 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: Projektuj i Buduj - **30.11.2021 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. 9KUL - Rodzynkowa, w **drodze dojazdowej na dz. ew. nr 18**, Dn 0,2/0,3 L ca 550 m oraz budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ul. Bartyckiej (dz. ew. nr 18 obręb 10707);
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kobyłańskiej 95/97** Dn 100 L ca 70 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczańska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L ca 150 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1 Dn 200 L ca 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Różyckiego** odc. Łowicka - HP 28421 (rej. posesji 82 D) Dn 100 L ca 236 m (žel. szare);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Wołoska - ZL 3904 w Al. Niepodległości Dn 150 L ca 700 m (žel. szare);
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Al. Niepodległości (ZL 4480) - Szczekocińska (HP 5454) Dn 100 L ca 205 m (žel. szare);
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piłkarskiej** odc. Raławicka - HP 5316 Dn 100 L ca 100 m (žel. szare);
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Drużynowej** odc. Raławicka - HP 4795 Dn 100 L ca 100 m (žel. szare);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** ze zmianą średnicy na 150 L ca 405 m na odc. w ul. Kazimierzowska do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 150 w ul. Puławskiej (žel. szare);
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Dąbrowskiego - Odolańska Dn 150 L ca 90 m (žel. szare);
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Odolańska - Raławicka Dn 100 L ca 230 m (žel. szare);
13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Raławicka - Ursynowska Dn 100 L ca 150 m (žel. szare);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tenisowej** odc. Raławicka - HP 4798 Dn 100 L ca 101 m (žel. szare);
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ursynowskiej** odc. Al. Niepodległości - Kazimierzowska oraz odc. Ursynowska 12 - ZL 23616, Dn 100 L 420 m (žel. szare);
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska Dn 150 L ca 185 m str. pld. (žel. szare);
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Wiktorska - Raławicka (ZL 12883) Dn 100 L ca 120 m (žel. szare);
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. od włączenia do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 150 w ul. Raławickiej, Dn 150 L ca 30 m (žel. szare);
19. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Ursynowska - Raławicka, Dn 100 L ca 120 m (žel. szare);
20. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Miączyńskiej** odc. Karwińska - Bełska (žel. szare) Dn 100 L ca 130 m;
21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Balonowej** odc. Raławicka - ZL 2649 (ul. Miączyńska) Dn 100 L ca 310 m (žel. szare);

22. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Płatowcowej** odc. Miłobędzka - Raclawicka Dn 100 L ca 450 m (žel. szare);
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gotarda** odc. Boksterska (HP 46286) - Rzymowskiego Dn 150 L ca 440 m (žel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego ul. **Gotarda** odc. Rzymowskiego - Orzycka Dn 150 L ca 70 m;
24. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** odc. od włączenia (w rejonie HP 23710) - przewód wodociągowy Dn 150 w Al. Niepodległości do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 100 w ul. Kazimierzowskiej Dn 100 L ca 400 m (žel. szare) (systemem gospodarczym ZSW);
25. Budowa magistrali wodociągowej w **Al. Polski Walczącej** (Czerniakowskiej - bis) odc. Wolicka - Augustówka na wysokości ul. Statkowskiego Dn 300 L 1728 m (II etap);
26. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bartyckiej 65E/67**, Dn 100 L ca 180 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej, Bandoski, 37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW**; Dn 0,2/0,3 L ca 1856 m wraz z odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ul. **6 KDW** wraz z przewodem tłocznym w ul. **Bandoski** L ca 550 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sławkowskiej** odc. Statkowskiego - Biechowska Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Statkowskiego** odc. Sypniewska - Augustówka Dn 0,2 L ca 490 m, w ul. **Santockiej** odc. Sławkowska - posesja nr 40 Dn 0,2 L ca 270 m, w ul. **Kostrzyńskiej** odc. Statkowskiego - Statkowskiego Dn 0,2 L ca 365 m, w ul. **Biechowskiej** odc. Sławkowska - Kostrzyńska Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Wróblewskiego** odc. Statkowskiego - posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 200 m oraz odc. Zawodzie - posesja nr 25, Dn 0,2 L ca 310 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zawodzie** odc. posesja 22 - posesja 14, Dn 0,2 L ca 420 m;
30. Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. **Pod Kopcem**, a ul. Grupy AK Północ Dn 0,3 L ca 48 m;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. Nadrzeczna - Bartycka 173 Dn 0,2/0,3 L ca 1439,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 24,1 m, w ul. **Nadrzecznej**
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nadrzecznej** odc. Gościniec - Bananowa;
33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Batalionu AK "Olza" - Batalionu AK "Ryś" Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ul. **Batalionu AK "Ryś"** odc. Pułku AK "Waligóra" - do wys. ostatniej nieruchomości przewidzianej do skanalizowania Dn 0,2 L ca 55 m;
34. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czerniakowskiej 26, 26 A - 20 A**, Dn 0,2 L ca 153 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nicejskiej, Karczocho i Al. Wilanowskiej** odc. Nicejska - istn. kanału w Al. Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy **Al. Wilanowskiej 105 i 97-97M**, Dn 0,2 L ca 150 m;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1, Dn 0,3 L ca 130 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 80 L ca 45 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gimnastycznej 80C, 82C**, Dn 80 L ca 40 m;
39. Przebudowa magistrali wodociągowej w al. **Niepodległości** odc. ZL 4293 - ZL 4087 z Dn 500 na Dn 300 L ca 2 m, odc. ZL 4987 - ZL 3499 z Dn 300 na Dn 250 L ca 15 m;

40. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Grzesiuka** odc. ZL 13429 - ZL 13426 (złączenie z ul. Bernardyńską) Dn 100 L ca 323 m;
41. Przebudowa przewodu wodociągowego w al. **Wilanowskiej** odc. Puławska - Modzelewskiego Dn 250 L 495 m;
42. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Podbipięty** odc. Wałbrzyska - Niedźwiedzia ZL 13623, Dn 150 L ca 275 m;
43. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rolnej** wraz z przełączeniem posesji zlokalizowanej przy al. Wilanowskiej 317, Dn 0,2 L ca 38 m.
44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD**, Dn 100/150 L ca 1440 m
45. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 940 m oraz przepompowni ścieków