

## **Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów (na dzień 29 lutego 2020 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 111 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Budowa odrzutów kanalizacyjnych w ul. **Bruzdowej** odc. Prętowa - Metryczna Dn 0,16/0,2/0,25 L ca 400 m

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Budowa pompowni ścieków przy ul. **Hoserów** o wydajności 2 l/s, przewodów tłocznych 2x90x5,4 PE 100 L 176,1 m, kanalizacji ściekowej w ul. **Hoserów** Dn 0,2/0,25 L 512,8 m. Termin realizacji: **30.11.2019 r.** (aneks terminowy). **Zostaną naliczone Wykonawcy kary umowne. Prace odbiorowe.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. od projektowanej pompowni ścieków w rejonie ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej (w granicach Południowej Obwodnicy Warszawy), Dn 0,4 L ca 250 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego na odc. od ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej wraz z przejściem na północną stronę Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 150/200/300 L 350 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. projektowana studnia S5 w ul. **Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały** Dn 0,3/0,4 L ca 5000 m wraz z przewodami tłoczными i odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków **"Prętowa"** o wydajności Q = 73 l/s, pompowni ścieków **"Rosochata"** o wydajności Q = 68 l/s, pompowni ścieków **"Zakamarek"** o wydajności Q = 62 l/s, pompowni ścieków **"Powsin"** o wydajności Q = 22,5 l/s. Termin realizacji: **31.03.2020 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Grabalówki** Dn 0,3 L 595,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 75,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** Prace odbiorowe.

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** Odbiór częściowy z przekazaniem do eksploatacji z dnia **23.12.2019 r.** Procedowane przedłużenie umowy do **30.05.2020 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 80,6 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** Procedowane przedłużenie umowy do **30.05.2020 r.**

**C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Obok Sadu** odc. Bruzdowa - posesja nr 18, w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 12/14**, w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 1/1A** Dn 0,2 L 385,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 43 m. Planowany termin realizacji: **5 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Sążnistej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12 z Dn 80 na Dn 100 L 218 m oraz budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 6/7 obręb 1-06-33 ) Dn 100 L 169,7 m. Planowany termin realizacji: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sążnistej** odc. posesja nr 3 - posesja nr 14 Dn 0,2 L ca 110 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 7/4 obręb 10633 ) L ca 130 m. Planowany termin realizacji: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Piechoty Łanowej, Ostrej** odc. Obornicka - Kosiarzy - Husarii Dn 100 L 660 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki-Potockiego** odc. ZL 26593 - ZL 6572 Dn 150 L ca 749 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**

***II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:***

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Waniliowej 19**, Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 10 Dn 100 L ca 330 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego łączącego przewody wodociągowe w ul. **Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej** odc. HP 21267 - HP 21372, L ca 134 m;
4. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1** kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowym, Dn 80 L ca 144 m, w ul. **Łokciowej** odc. Zaściankowa - posesja nr 2, z Dn 63 na Dn 100 L ca 314 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Całowej 1, 3, 5** Dn 100 L ca 60 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kardamonowa** L ca 115 m oraz w ul. **Bazyliowej** dz. ew. nr 1/19 L ca 60 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 39 do nr 39 E**, Dn 100 L ca 280 m;

8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Calowej** odc. Sągi - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 675 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Calowej 1, 3, 5, 6-6C, 7, 19-19H, 19A, 21, 23, 27** L ca 450m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Syta - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 460 m i w drodze dojazdowej do ul. **Lercha 14** L ca 400 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sągi** odc. Calowa - Prętowa Dn 0,2 L ca 410 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Sągi 3, 5, 6, 7** L ca 320 m, w drodze na odc. posesja nr **7 - granica miasta** oraz na dz. ew. nr **7/30 obręb 1-06-78** L ca 640 m;
11. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** w rejonie Al. Rzeczypospolitej i Trasy POW o wydajności 32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 oraz przełączenia istniejącego kanału ściekowego Dn 0,4 w **Al. Rzeczypospolitej** do projektowanej pompowni;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **16 KUL** odc. Bruzdowa - posesja nr 32 Y Dn 0,2 L ca 285 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 i 32 Y** Dn 0,2 L ca 210 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca 420 m, w ul. **Sytej** odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z odcinkami sieci;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Włóki - Bruzdowa L ca 180 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej** odc. dz. ew. nr 14/31 - Sągi nr 7, L ca 235 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bazyliowej** odc. Prętowa - Bazyliowa 6, L ca 80 m
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kardamonowej** odc. Estragonowa - ost. posesja, L ca 315 m  
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rukoli** odc. Ruczaj - posesja nr 21 Dn 0,2 L ca 465 m
18. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prętowej** odc. Rosy - Ruczaj Dn 100 L ca 675 m i w ul. **Ruczaj** odc. Prętowa - Latoszki Dn 100 L ca 90 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Ruczaj 4** Dn 100 L ca 186,5 m, ul. **Rukoli** Dn 80 L ca 68 m, ul. **Rosy 3G** Dn 100 L ca 186 m
19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sytej 9F - 13A**, L ca 55 m
20. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Bruzdowej 3/5, 4A/4C, 16A, 20/22, 37** Dn 0,2 L ca 1185 m
21. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 100 L ca 170 m
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 0,2 L ca 170 m
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orszady** odc. Kokosowa (rejon posesji nr 36) - posesja nr 78 Dn 0,2 L ca 350 m oraz w ul. **Hlonda** odc. Orszady - Ledóchowskiej Dn 0,2 L ca 470 m
24. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Dostatniej 1A-K** Dn 100 L ca 110 m
25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hlonda** odc. dz. ew. nr 112 z obr. 1-10-25 9 (proj. szkoła) - ul. Orszady Dn 100 L ca 300 m
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosy** odc. Wiechy - Prętowa Dn 0,2 L ca 760 m
27. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Rosy nr 7** Dn 0,2 L ca 260 m

28. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze pomiędzy ul. **Rukoli i Rosy (posesje nr 1V - 14)**  
Dn 0,2 L ca 400 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Rosy nr 1A-1S, 3-3G, 3R-3T** Dn  
0,2 L ca 295 m.