

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursynów (na dzień 30 kwietnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 97 inwestycji dla Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Leśnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Leśnej, Kobuza** Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa **pompowni P10** Q = 2,5 l/s + przewody tłoczne 2 x D90 PE L ca 81 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hawajskiej** na odc. Dereniowa (ZL 11774) - węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal). Termin realizacji: **21.10.2019 r.** Wykonawca zadeklarował zakończenie prac do **30.11.2019 r.** Wykonawca nie wywiązał się z deklarowanego terminu, planowany termin realizacji zadania do **31.12.2019 r.** Umowa po terminie. Będą naliczane Wykonawcy kary umowne. **Prace nie zostały zakończone. Trwają ustalenia z Wykonawcą.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Wodzirejów - Płasy Dn 0,6 L 459,5 m. Zadanie nr 1 zostało zakończone. Dla zadania nr 2 (odc. Kanał Grabowski - Płasy Dn 0,5 L 83 m) wystąpiła konieczność przeprojektowania odcinka kanału. **W dniu 10.04.2020 r. podpisano aneks - termin realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania aneksu.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Puławskiej** odc. projektowana studnia S7 - granica miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Termin realizacji: **31.12.2018 r.** – Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia. Oczekujemy na kontakt ze strony UG odnośnie aneksu terminowego.
4. Budowa **pompowni ścieków P7** o wydajności 39l/s, kanałów tłocznych 2 x 250 L 1445,3 m, kanalizacji ściekowej Dn 0,2 L ca 1620,3 m, Dn 0,4 L 98,9 m, Dn 0,3 L 35,6 m, przewodu wodociągowego Dn 100 L ca 253 m w ulicach: **Klarneclistów, Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej** i przebudowy gazociągu Dn 40 PE stal średniego ciśnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 L 77 m w ul. Farbiarskiej. **Etap I - zakończono.** Termin realizacji: **31.12.2020 r.** - **etap II** (budowa kanalizacji ściekowej w ul. w ul. **Klarneclistów** Dn 0,2 L ca 75 m oraz w ul. **Gajdy** Dn 0,2 L ca 348 m).
5. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dawidowskiej odc. Buszycka - posesja nr 51 DN 0,2 L 104,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 8,7 m. Termin realizacji: 08.09.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jerzyka** odc. posesja 7 - posesja 9, Dn 0,2 L ca 60 m. Data otwarcia ofert: **02.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **20 tygodni od daty podpisania umowy.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hołubcowej** odc. Kadryła w kierunku południowym DN 100 L 86 m. Data otwarcia ofert: **10.01.2020 r.** Planowany termin realizacji: **20 tygodni od daty podpisania umowy.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raabego** odc. Przy Bażantarni - trójkąt ZL 19859 Dn 200 L ca 480 m. Planowany termin realizacji: **29.04.2020 r.** Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki Napierskiego** odc. ZL 7476 - HP 15481 Dn 100 L ca 243 m, w ul. **Puchaczy** odc. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404 m. Planowana data otwarcia: **22.04.2020 r.** Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pozytywki** odc. Cymbalistów (ZL 25920) - Karczunkowska (HP 40818) Dn 150 L 254,9 m oraz odc. **Pozytywki** - posesja nr 27 Dn 100 L 93,2 m (stal). Planowana data otwarcia ofert: **11.05.2020 r.** Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pozytywki** odc. Karczunkowska - posesja nr 21 Dn 0,2 L 344 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 40 m. Planowana data otwarcia ofert: **11.05.2020 r.** Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego na Skarpie Wiślanej: w ul. **Boczników**, ul. **Podgrzybków** wraz z drogą dojazdową do posesji **30D i 30E**, w drogach dojazdowych do ul. **Nowoursynowskiej 42B, 44B, dz. 81/6 i 81/7**, ul. **Łasicy** w drodze dojazdowej do ul. **Rzekotki** Dn 80/100 L ca 1215 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jeża** odc. Nowoursynowska - Łasicy Dn 100 L ca 140 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jeża 8, 10, 12** Dn 80 L ca 30 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L 220 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jemioluszki** odc. Jagielska - w stronę Tukana Dn 100 L ca 250 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Oberka** na odcinku od ul. Krasnowolskiej do wysokości działki 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L ca 200 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93** Dn 0,1 L ca 200 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gawota** (dz. ew. nr 10/12 obręb 1-09-22), L ca 80 m oraz przebudowa z Dn 0,15 na Dn 0,2 L ca 788,3 m w ul. **Gawota** odc. Puławska - HP 25462;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Stokłosy** odc. Wokalna - Zamiany Dn 200 L ca 630 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 23C** Dn 100 L ca 200 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Puchalskiej** odc. Kadryła - ost. posesja, Dn 80 L ca 60 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jastrzębia** odc. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L 30 m (złączenie);

12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. projektowany HP 5 w ul. Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;
13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poleczki** odc. Puławska - HP 15291 Dn 150 L ca 246 m (żel. szare);
14. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 24F**, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dumki** odc. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ca 380 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej na Skarpie Wiślanej: w ul. **Boczników**, w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 52B, 52A** oraz w ul. **Rzekotki** Dn 0,2 L ca 340 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jeża** odc. Relaksowa - posesja nr 12 Dn 0,2 L ca 170 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Płasy - POW, Dn 0,2 L ca 540 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sarabandy 24-28** Dn 0,2 L ca 170 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czarkowskiego** odc. Cymbalistów - posesja nr 5, L ca 145 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gawota** odc. Poloneza - Taneczna, Dn 0,2 L ca 700 m oraz w **drodze dojazdowej do ul. Gawota 17/19** Dn 0,2 L ca 145 m oraz **drodze dojazdowej dz. ew. nr 10/12 (1-09-22)** Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **60 KDD** odc. Wędrowców - Taneczna, Dn 0,3 L ca 170 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ludwinowskiej 52-54** Dn 0,2 L ca 200 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jagielskiej** odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 1/3** L ca 200 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nawłockiej** odc. Trombity - działka nr 71 Dn 0,2 L ca 322 m oraz odc. Nawłocka - działka nr 71, Dn 0,2 L ca 100 m wraz z odcinkami sieci;
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - działka nr 10/6 obręb 1-09-69, L ca 700 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 100 L ca 215 m;
26. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93**;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Oberka** Dn 0,2 L ca 388 m, w ul. **Krasnowolskiej** odc. Oberka - Poloneza Dn 0,2 L ca 303 m, w drogach dojazdowych do ul. **Krasnowolskiej 52/54, 56/58** Dn 0,2 L ca 261 m, w ul. **Kądziołeczki** odc. Kadryła - Krasnowolska Dn 0,2 L ca 186,5 m, w ul. **Kadryła** odc. Kądziołeczki - Oberka Dn 0,2 L ca 107 m oraz w ciągu osiedlowym **między ul. Krasnowolska i Kadryła** Dn 0,2 L ca 233 m;
28. Budowa **pompowni ścieków PS1 przy ul. Arbuzowej** (dz. nr ew. 111 obręb 1-10-12) wraz z przewodami tłocznymi 2 x 110 L ca 220 m oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Arbuzowej** odc. Nowoursynowska - Rzodkiewki, w ul. **Renety**, w drodze dojazdowej do ul. **Arbuzowej 112/114**, w ul. **Anyżkowej** odc. Nowoursynowska - posesja nr 8 oraz odc. Arkadowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 904 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Gajdy 34** Dn 0,2 L ca 55 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Żoły 48/50**, Dn 0,2 L ca 40 m;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Katarynki** odc. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca 555 m oraz w ul. **Pozytywki** odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Pozytywki 5, 5a, 5b** Dn 0,2 L ca 60 m;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej** odc. posesja nr 28 A - posesja nr 20A Dn 0,2 L ca 57 m, w drodze dojazdowej do ul. **Krasnowolskiej 20/20A** Dn 0,3 L ca 204 m oraz w ul. **Płasy** odc. droga dojazdowa do posesji 27/29 - Poloneza Dn 0,3 L ca 308 m wraz z likwidacją istniejących kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni ścieków;

33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pląsy** odc. Hołubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660 m, **Hołubcowej** odc. Pląsy - POW, L ca 740 m, **Tramblanki** Dn 0,2 L ca 570 m, **Kądziołeczki** odc. Kądziołeczki 39 - Kądziołeczki 71 Dn 0,2 L ca 215 m, **Kądziołeczki** odc. Kadryla - posesja nr 20 Dn 0,2 L ca 100 m, **Puchalskiej** Dn 0,2 L ca 535 m, w ul. **Kadryla** odc. Hołubcowa - Kądziołeczki Dn 0,2 L ca 340 m, **Krasnowolskiej** odc. Hołubcowa - Oberka Dn 0,2 L ca 440 m oraz **w drodze dojazdowej 26a KD-D** odc. Hołubcowa - Kądziołeczki Dn 0,2 L ca 280 m;
34. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorki 27** Dn 0,2 L ca 60 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fosa** Dn 0,2 L ca 635 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Karmazynowej 26-34** Dn 100 L ca 160 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja 2B Dn 100 L ca 420 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja 2B, Dn 0,2 L ca 420 m;
39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hołubcowej** odc. posesja 30 - posesja 51 Dn 100 L ca 120 m oraz odc. Sztajerka - posesja 24 Dn 100 L ca 95 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bekasów** Dn 100 L ca 200 m