



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.4.2022.117780.22.MM.176

Pan
Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

<mokotow.burmistrz@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Mokotów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Mokotów.
2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 163 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Głogowej** odc. Miączyńska - Staszowska Dn 150 L 283 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.**, zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.** Prace w terenie zakończone.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karwińskiej** odc. Miączyńska - proj. przew. w ul. Karwińskiej z Dn 100 na Dn 150 L 299,2 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.** Prace w terenie zakończone.
3. Faza VI Renowacja kolektora w ul. **Bacha, Sikorskiego, Witosa** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **17.07.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bytnara** odc. ZL 18210 przy ul. Marzanny - al. Promienistych Dn 150 L ca 665 m; w ciągu dojazdowym do ul. **Bytnara** odc. Bytnara - HP 11143 Dn 100 L ca 32 m i odc. Bytnara - HP 11378 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Bachmackiej** odc. Odyńca - Bytnara Dn 150 L ca 281 m (žel. szare); w ul. **Odyńca AE** - ciąg dojazdowy odc. ZL 4751 - HP 2406 Dn 150 L ca 172 m, odc. ZL 4752 - HP 10095 Dn 100 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** odc. Joliot-Curie - Kaczmarzkiego (d. Modzelewskiego) Dn 150 L ca 198 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5408 - ZL 5409, Dn 150 L ca 211 m (žel. szare); w ul. **Gandhiego** odc. Bachmacka - HP 35240 i odc. Bachmacka - HP 11508 Dn 100 L ca 105 m (žel. szare); w ul. **Joliot-Curie** odc. Odyńca - posesja nr 9C, Dn 150 L ca 407 m (žel. szare). Termin realizacji **31.10.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Sikorskiego** odc. HP 54890 - ZL 21251, Al. Wilanowskiej odc. ZL 5734 - HP 17580, Limanowskiego odc. nasuwka 6 m od HP 15816 - ZL 30034 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji **12.10.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**

6. Wymiana przewodu wodociągowego w **al. Niepodległości** odc. ZL 37620 - ZL 36554 Dn 150 L ca 212 m, w ul. **Grażyny** odc. ZL 16999 - ZL 3351 Dn 100/150 L ca 240 m, w ul. **Niedźwiedzia** i **Irysowej** odc. ZL 5410 - ZL 8503 Dn 100 L ca 493 m (Iwonicka odc. ZL 5880 - HP 12263; Goplańska odc. ZL 9597 - ZL 10127, al. Lotników odc. HP 15815 - ZL 7649 zakończone w 2021 roku). Termin realizacji **22.10.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.10.2022 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kmicica** odc. Wołodyjowskiego - Skrzetuskiego Dn 100 L ca 96 m (žel. szare); w ul. **Wałbrzyskiej** odc. ZL 12569 - HP 6273, Dn 150 L ca 195 m; ul. **Puławskiej** odc. ZL 36765 - HP 6253 (rej. posesji 143, 145) Dn 100 L ca 61 m (žel. szare); **Miłobędzkiej** odc. Raclawicka - Płatowcowa Dn 250 L ca 300 m (žel. szare); w ul. **Syryńskiej** odc. Staszowska - HP 10694 rej. posesji 61 Dn 100 L ca 193 m (žel. szare); w ul. **Karolinki** odc. Karwińska - HP (rej. ul. Miączyńskiej) Dn 100 L ca 182 m (žel. szare). Termin realizacji **05.11.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **19.07.2022 r.**
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Spartańskiej** odc. Olimpijska - Spartańska 4, Dn 150 L ca 166 m (žel. szare); w ul. **Staszowskiej** odc. Spartańska - HP 6250, Dn 100 L ca 153 m i odc. ZL 3113 (rej. posesji nr 2) - Wołoska 11 (HP 26967), Dn 150 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Etiudy Rewolucyjnej** odc. Woronicza - ZL 703, Dn 150/200/250 L ca 602 m. Termin realizacji **12.10.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **19.07.2022 r.**
9. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ul. **Boya Żeleńskiego** odc. HP 14984 - ZL 5006, w ul. **Puławskiej** odc. ZL 21576 - HP 47776, w ciągu dojazdowym do ul. **Iwickiej** odc. HP 45837 - HP 10988, w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. Sielecka - HP 10991 oraz w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. HP 10018 - HP 3223, w ul. **Chocimskiej** odc. ZL 3550 - HP 27667, w ul. **Dolnej** odc. HP 6046 - Belwederska, w ul. **Okolskiej** odc. Puławska - HP 5208, w ul. **Olkuskiej** odc. HP 43279 - posesja nr 3, w ul. **Padewskiej** odc. Wołoska - Konduktorska, w ul. **Wygoda** odc. Boryszewska - HP 4191, w ul. **Zakrzewskiej** odc. Nowotarska - posesja nr 13 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji **15.10.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ul. **Belwederskiej** odc. Belwederska - Pogodna Dn 100 L ca 201 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Boryszewskiej** odc. Puławska - ZL 22014 Dn 100 L ca 60 m (žel. szare), (ul. Humańska odc. Chocimska - HP 2838, Krasnołęcka odc. HP 45842 - Czerska, Kujawska odc. Chocimska - HP 1744, Słoneczna odc. Humańska - HP 1576 i odc. Willowa - HP 4662, Willowa odc. Puławska - Słoneczna, Banioska odc. HP 10017 - załamanie przewodu - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji **02.11.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**
11. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Sandomierskiej** odc. Rakowiecka - Melsztyńska i odc. HP 2874 - w str. Madalińskiego Dn 100 L ca 395 m (žel. szare); w ul. **Wiśniowej** odc. Batorego - ZL 20538, odc. Rakowiecka - Narbutta, Dn 100/150/250 L ca 586 m (žel. szare), (Św. A. Boboli odc. Rakowiecka - Narbutta; Bluszczńska odc. Figowa (ZL 25332) - Gościńiec - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji **26.11.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **02.08.2022 r.**
12. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kołobrzeszkiej** odc. HP 11019 - ZL 3973 Dn 100 L ca 257 m, w ul. **Orzyckiej** odc. ZL 17660 - ZL 7399 Dn 200 L ca 256 m, w ul. **Powsińskiej** odc. HP 15823 - ZL 30032 Dn 150 L ca 218 m, w ul. **Studenckiej** odc. ZL 8234 - ZL 8233 Dn 100 L ca 223 m, w ul. **Rejtana** odc. ZL 18592 - załamanie wodociągu przy HP 45763 Dn 200 L ca 297 m (Kostrzewskiego odc. HP 45643 - ZL 6131, Okęcka odc. HP 45430 - HP 45396 oraz odc. Okęcka - HP14178 - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji **09.11.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **22.11.2022 r.**

13. Faza VI Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ul. **Gagarina** i w ul. **Czerniakowskiej** odc. ul. Gagarina - Płyta Desantu, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **30.09.2023 r.** Zgodnie z zawartym aneksem z dnia 08.09.2021 r. termin realizacji będzie przedłużony o 209 dni, zmiana zostanie wprowadzona odrębnym aneksem, po zakończeniu rozpatrywania innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na termin zakończenia).
14. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 13215 - ZL 13421, **Ku Wiśle** odc. ZL 13421 - HP 24467, **Żenczykowskiego** odc. ZL 13457 - ZL 13458, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 25092 - ZL 13783, w drodze dojazdowej do ul. **Żenczykowskiego** odc. HP 24528 - ZL 13458, **Ponikowskiego** odc. ZL 13463 - ZL 13459 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji **21.12.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **03.08.2022 r.**
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dłutowskiej** odc. Augustówka - Santocka, **Santockiej** odc. Dłutowska - Statkowskiego, **Statkowskiego** odc. Santocka - Sławkowska, Dn 150 L 1335,1 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **08.06.2022 r.**
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Płatowcowej** odc. Miłobędzka - Racławicka Dn 100 L ca 450 m (żel. szare). Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **09.06.2022 r.**
17. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Godebskiego** Zwardońska - Św. Bonifacego Dn 100 L ca 55 m, **Św. Bonifacego** odc. HP 36521 - Bernardyńska Dn 100/150 L ca 654 m, **Sobolewskiej** odc. Woziwody - Św. Bonifacego Dn 100 L ca 159 m, **Czyżewskiej** odc. Św. Bonifacego ZL 11739 - HP 22028 Dn 100 L ca 136 m, **Jodłowej** odc. Kąpielowa - Goraszewska Dn 100 L ca 98 m oraz odc. Goraszewska - Zakręt Dn 100 L ca 87 m, **Zakręt** odc. Kąkolewska - Jeziorna Dn 100 L ca 209 m, **Kąkolewskiej** odc. Goraszewska - HP 27682 Dn 100 L ca 172 m. Termin realizacji: **14.02.2023 r.**
18. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 282 m, **Narbutta** odc. Św. Boboli - Łowicka Dn 100 L ca 290 m, **Grójeckiej** odc. Korotyńskiego - ZL 21175, Dn 150 L 385 m, **Modzelewskiego** odc. Al. Lotników ZL 15091 - Smoluchowskiego ZL 19587 Dn 200 L ca 420 m. Termin realizacji: **20.01.2023 r.**
19. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Wołoska ZL 3907 - Al. Niepodległości ZL 35072 Dn 150 L ca 700 m, **Kieleckiej** odc. Narbutta ZL 6451 - Madalińskiego ZL 15201 Dn 100 L ca 231 m. Termin realizacji: **15.02.2023 r.**
20. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Grzesiuka** odc. Bernardyńska ZL 13429 - Bernardyńska ZL 13426 Dn 100 L ca 324 m, **Gruszczyńskiego** odc. Gotarda ZL 5700 - Obrzeźna ZL 1549 Dn 150 L ca 280 m, **Spartańskiej** odc. ZL 395 - ZL 6761 Dn 150 L ca 341 m. Termin realizacji: **06.04.2023 r.**
21. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Przebieg kolektora w ulicach: Czerniakowska, Solec, Wioślarska, Wybrzeże Kościuszkowskie (do pompowni Powiśle). Termin realizacji: **02.02.2024 r.**
22. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Narbutta** odc. Opoczyńska - Al. Niepodległości Dn 100 L ca 158 m, **Narbutta** odc. Kazimierzowska - Sandomierska Dn 100 L ca 427 m oraz odc. ZL 5771 - ZL 5776, Dn 200/250 L ca 383 m, **Opoczyńskiej** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 261 m. Termin realizacji: **02.03.2023 r.**
23. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Niedźwiedzia** odc. Wita Stwosza - ZL 4387 Dn 100 L ca 88 m, **Skrzetuskiego** odc. Al. Wilanowska - Kmicica Dn 100 L ca 509 m, **Wita Stwosza** dc. ZL 19777 - HP 20281 i odc. Świeradowska - HP 20281 Dn 100 L ca 430 m. Termin realizacji: **23.03.2023 r.**
24. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wernyhory** odc. Al. Wilanowska - HP 6887 Dn 100 L ca 489 m, **Wołodyjowskiego** odc. Al. Wilanowska - Kmicica Dn 100 L ca 524 m. Termin realizacji: **27.04.2023 r.**

25. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Miączyńskiej** odc. Karwińska - Belska (žel. szare) Dn 100 L 131,1 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **29.06.2022 r.**
26. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Balonowej** odc. Raclawicka - ZL 2649 (Miączyńska) Dn 100 L 352,2 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **29.06.2022 r.**
27. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Spacerowej** odc. Spacerowa 10 - rej. posesji 49, Dn 150 L 308 m, **Sobieskiego** odc. dz. ew. nr 17/7 obręb 10530 - dz. ew. nr 14 obręb 10536 w rej. ul. Goplańskiej (zach. str.) Dn 200 L ca 391 m, **Słonecznej** w przejściu poprzecznym ul. Spacerowej Dn 100 L ca 36 m, w przejściu poprzecznym ul. **Sobieskiego** w kierunku ul. Mangalia Dn 250 L ca 30 m, w przejściu poprzecznym ul. **Sobieskiego** w kierunku ul. Czarnomorskiej Dn 200 L ca 42 m, w przejściu poprzecznym przez ul. **Sobieskiego** w kier. dz. nr ew. 6/19 obręb 10522 (rej. ul. Jałtańskiej) Dn 250 L ca 45 m, w przejściu poprzecznym przez ul. **Sobieskiego** w kier. ul. Orężnej Dn 150 L ca 45 m, w przejściu poprzecznym przez ul. **Sobieskiego** na przedłużeniu ul. Goplańskiej Dn 250 L ca 57 m. Termin realizacji: **31.07.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Korzennej** odc. Augustówka (ZL 13349) - Spiralna (ZL 13355) Dn 100 L ca 942 m (žel. szare), **Bernardyńskiej** odc. ZL 10431 - ZL 10424 Dn 150/250 L ca 585 m (žel. szare). Otwarcie ofert nastąpiło: **29.04.2022 r. - trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pod Kopcem** odc. Bartycka (od złączenia z žel. sfero.) - HP 26937, odc. trójnik 150x100 - HP 26934 Dn 100/150 L ca 275 m (žel. szare), **w ciągu osiedlowym do ul. Czerniakowskiej** odc. ZL 28796 - HP 57151 Dn 200 L ca 488 m (žel. szare), **Melomanów** odc. Al. Polski Walczącej (HP 57042) - około 37 m za HP 25484 Dn 150/200 L ca 342 m (žel. szare), **Czerniakowskiej** odc. Nowosielecka (ZL 8711) - Podchorążych Dn 150 L ca 400 m (žel. szare). Planowany termin otwarcia ofert: **09.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
3. **Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Okrężnej odc. Powsińska (ZL 4886) - 4 m od HP 30483 Dn 150 L ca 152 m (žel. szare), Powsińskiej odc. ZL 6110 - HP 6008 Dn 150 L ca 1522 m (žel. szare). Planowany termin otwarcia ofert: 06.05.2022 r. Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Hańczy i Węgrzyna** odc. Sobieskiego (ZL 22648) - HP 25866, odc. trójnik 100x100 - HP 25869 Dn 100 L ca 426 m (žel. szare), **Sobieszyńskiej** odc. ZL 22659 - HP 30549 Dn 100 L ca 203 m (žel. szare), **Łużyckiej** odc. Lubkowska - Czerska Dn 150 L ca 136 m (stal), **Sobieskiego** odc. ZL 41886 - przejścia przewodu DN 200 przez ul. Sobieskiego Dn 150 L ca 581 m. Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego ul. **Raclawickiej** odc. Szczekocińska (ZL 12882) - Puławska Dn 100/150 L ca 605 m (žel. szare, stal), **Zbierskiej i Stopowej** odc. ZL 29241 - ZL 29240 Dn 100 L ca 344 m (žel. szare), **Nowotarskiej** odc. HP 10016 - Iwicka Dn 150 L ca 228 m (žel. szare), **Odolańskiej odc. Al. Niepodległości** (HP 23710) - Kazimierzowska (ZL 12750) Dn 150 L ca 402 m (žel. szare, stal). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Woziwody i Batalionu AK Oaza** odc. HP 45318 - HP 26092 Dn 150 L ca 144 m (žel. szare), **Rabczańskiej** odc. Godebskiego - Zacisznej (ZL 6003), odc. Godebskiego - złączenie z projektowanym przewodem Dn 100 L ca 159 m (žel. szare), **Godebskiego** odc. Goraszewska (HP 6381) - Rabczańska Dn 100 L ca 143 m (žel. szare), **w ciągach dojazdowych do ul. Batalionu AK Oaza** odc. ZL 8014 - HP 16580, odc. ZL 7790 - HP 16096, odc. ZL 7679 - HP 15881 Dn 80 L ca 116 m (žel. szare), **w ciągu dojazdowym do ul. Limanowskiego** odc. Limanowskiego (ZL 30031) - HP 15917 Dn 150 L ca 85 m (žel. szare), **Jodłowej** odc. Zakręt (ZL 4106) - Woziwody (28737) Dn 100 L ca 394 m (žel. szare), **Jodłowej** odc. Kąpielowa (ZL 24916) - HP 11219 Dn 100 L ca 130 m (žel. szare), **Kuracyjnej** odc. HP 42569 - Goraszewska Dn 100 L ca 78 m (žel. szare), **Kuracyjnej** odc. Goraszewska - Zakręt Dn 100 L ca 116 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Okrężnej** odc. Powsińska (ZL 5682) - ZL 17303 Dn 100 L ca 894 m (žel. szare), **Morszyńskiej** odc. Swoszowicka (ZL 17310) - Okrężna (ZL 15268) Dn 100 L ca 172 m (žel. szare), **Swoszowickiej** odc. Morszyńska (ZL 17309) - Okrężna Dn 100 L ca 77 m (žel. szare), **Klarysewskiej** odc. Morszyńska - HP 12270 Dn 100 L ca 335 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Inowrocławskiej** odc. Zelwerowicza - Zdrojowa Dn 100 L ca 158 m (žel. szare, stal), **w ciągach dojazdowych do ul. Inowrocławskiej** odc. ZL 13436 - HP 24494, odc. Inowrocławska - HP 24496, odc. Inowrocławska - HP 24495 Dn 80 L ca 136 m (žel. szare), **w ciągu dojazdowym do ul. Chochołowskiej** odc. ZL 10970 - HP 20933 Dn 100 L ca 84 m (žel. szare), **Chochołowskiej** odc. Okrężna - Orężna Dn 100 L ca 130 m (žel. szare), **Ciechocińskiej** odc. Zdrojowa - Buska oraz w ciągu dojazdowym odc. Ciechocińska - HP 23697, Dn 100/80 L ca 170 m (žel. szare), **Locciego** odc. Zelwerowicza (ZL 5790) - HP 26884 Dn 100 L ca 338 m (žel. szare), **Iwonickiej** odc. Zelwerowicza - HP 12263 Dn 100 L ca 205 m (stal, PVC), **Iwonickiej** odc. Zelwerowicza - Locciego Dn 100 L ca 59 m (žel. szare), **Zelwerowicza** odc. Orężna - HP 24159 Dn 100 L ca 47 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Puławskiej** odc. Niedźwiedzia - Al. Wilanowska (ok. 28 m od ZL 3838 w kierunku HP 53406) Dn 150 L ca 305 m (žel. szare), **Al. Wilanowskiej** odc. Dominikańska (ZL 16596) - HP 6734, odc. ZL 23630 - Puławska (ZL 4171), odc. ZL 4715 - HP 28449 Dn 150 L ca 1019 m (žel. szare, stal). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Niedźwiedzia** odc. Rolna - Wernyhory Dn 100 L ca 85 m (žel. szare), **Bacha** odc. ZL 10249 - ZL 10250 Dn 250 L ca 405 m (žel. szare), **Bacha** odc. ZL 10247 - HP 56962 Dn 200 L ca 435 m (žel. szare), **Rolnej** odc. Kmicica (ZL 24490) - HP 27407 Dn 150 L ca 383 m (žel. szare), **Wałbrzyskiej** odc. ZL 10095 - ZL 10096 Dn 200 L ca 288 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Zawrat** odc. HP 26448 - Idzikowskiego ZL 14657 Dn 100 L ca 328 m (žel. szare), **Al. Niepodległości** odc. Al. Wilanowska ZL 9685 - Domaniewska ZL 40016 Dn 200 L ca 531 m (žel. szare), **Al. Wilanowskiej** odc. ZL 9684 - ZL 10570 Dn 200 L ca 326 m (žel. szare), **Modzelewskiego** odc. Al. Wilanowska - HP 19483 Dn 150 L ca 154 m (PVC). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
9. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Woronicza** odc. Samochodowa - HP 14698 Dn 200 L ca 462 m (žel. szare), **Woronicza** odc. Bukietowa ZL 18607 - Modzelewskiego Dn 200 L ca 95 m (žel. szare), **Samochodowej** odc. Domaniewska - Woronicza ZL 37987 Dn 150/200 L ca 607 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Woronicza** odc. Racjonalizacji ZL 37077 - złączenie z przewodem z żel. sferoidalnego, pętla tramwajowa Dn 150 L ca 468 m (żel. szare), **Konstruktorskiej** odc. Wołoska - złączenie z proj. przewodem nr uzg. 219/w/2020, odc. projektowany przewód uzg. 219/w/2020 - ZL 36929 w ul. Racjonalizacji Dn 150 L ca 250 m (żel. szare), **Marynarskiej** odc. Suwak ZL 37488 - Postępu ZL 38974 Dn 150 L ca 417 m (żel. szare), **Postępu** odc. Kurtyki - HP 4062 Dn 150 L ca 354 m (żel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
11. Renowacja magistrali wodociągowej w **Al. Sobieskiego** odc. Św. Bonifacego ZL 8966 - odpowietrznik 1769 Dn 500 L ca 49 m, odc. odpowietrznik 313 - rej. ZL 26628 Dn 500 L ca 1394 m, w ul. **Nałęczowskiej** odc. ZL 8970 - ZL 8472 Dn 300 L ca 92 m oraz wymiana magistrali wodociągowej odc. rejon ZL 21489 - rej. odp. 2826 Dn 500 L ca 15 m. Planowany termin realizacji: **70 tyg.** od podpisania umowy.
12. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kobyłańskiej** odc. ZL 35623 - Korzenna Dn 100 L ca 993 m (żel. szare), **Wróbla** odc. Niedźwiedzia - HP 57600 Dn 100 L ca 104 m (żel. szare), **Łukowej** odc. ZL 10399 - Al. Wilanowska Dn 200 L ca 447 m (PVC, stal). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 100 L 49,1 m. Planowany termin realizacji: **16.12.2022 r.**
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczańska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L 148,7 m. Planowany termin realizacji: **40 tyg.** od podpisania umowy.
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK „Waligóra”** oraz w ulicy **Batalionu AK „Ryś”** Dn 0,2 L 172 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 20,2 m. Planowany termin realizacji: **40 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali na skrzyżowaniu al. **Witosa** i ul. **Sobieskiego** odc. odpowietrznik 498 - rej. ul. Urle Dn 800 L ca 180 m;
2. Budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ul. **Bartyckiej** (dz. ew. nr 18 obręb 10707) oraz w drodze dojazdowej do ul. Bartyckiej dz. ew. nr 18 obręb 10707, Dn
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kobyłańskiej 95/97** Dn 100 L ca 70 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1 Dn 200 L ca 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Różyckiego** odc. Łowicka - HP 28421 (rej. posesji 82 D) Dn 100 L ca 236 m (żel. szare);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Al. Niepodległości (ZL 4480) - Szczekocińska (HP 5454) Dn 100 L ca 205 m (żel. szare) ;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piłkarskiej** odc. Raławicka - HP 5316 Dn 100 L ca 100 m (żel. szare);
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Drużynowej** odc. Raławicka - HP 4795 Dn 100 L ca 100 m (żel. szare);
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Dąbrowskiego - Odolańska Dn 150 L ca 90 m, odc. Odolańska - Raławicka Dn 100 L ca 230 m, odc.
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tenisowej** odc. Raławicka - HP 4798 Dn 100 L ca 101 m (żel. szare);
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ursynowskiej** odc. Al. Niepodległości - Kazimierzowska Dn 100 L ca 380 m (żel. szare);
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska Dn 100 L ca 185 m str. płn (żel. szare);
13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Wiktorska - Raławicka (ZL 12883) Dn 100 L ca 120 m, odc. Ursynowska - Raławicka Dn 100 L ca

14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bartyckiej 65E/67**, Dn 100 L ca 180 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej, Bandoski, 37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW**; Dn 0,2/0,3 L ca 1945 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 230 m oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ul. **6 KDW** wraz z przewodami tłocznymi w ul. **Bandoski, 6KDW, 37 KDD**; 2 x Dn 0,11/0,15 L ca 540 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sławkowskiej** odc. Statkowskiego - Biechowska Dn 0,2 L ca 240 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Statkowskiego** odc. Sypniewska - Augustówka Dn 0,2 L ca 490 m, w ul. **Santockiej** odc. Sławkowska - posesja nr 40 Dn 0,2 L ca 270 m, w
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zawodzie** odc. posesja 22 - posesja 14, Dn 0,2 L ca 420 m;
19. Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. **Pod Kopcem**, a ul. Grupy AK Północ Dn 0,3 L ca 48 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. Nadrzeczna - Bartycka 173 Dn 0,2/0,3 L ca 1439,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 24,1 m, w ul. **Nadrzecznej** odc. Bartycka - Bananowa Dn 0,2 L ca 370 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nicejskiej, Karczocho i Al. Wilanowskiej** odc. Nicejska - istn. kanału w Al. Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy **Al.**
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1, Dn 0,3 L ca 130 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gimnastycznej 80C, 82C**, Dn 80 L ca 40 m;
24. Przebudowa magistrali wodociągowej w al. **Niepodległości** odc. ZL 4293 - ZL 4087 z Dn 500 na Dn 300 L ca 2 m, odc. ZL 4987 - ZL 3499 z Dn 300 na Dn 250 L ca 15 m;
25. Przebudowa przewodu wodociągowego w al. **Wilanowskiej** odc. Puławska - Modzelewskiego Dn 250 L 495 m;
26. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Podbipięty** odc. Wałbrzyska - Niedźwiedzia ZL 13623, Dn 150 L ca 275 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rolnej** wraz z przełączeniem posesji zlokalizowanej przy al. Wilanowskiej 317, Dn 0,2 L ca 38 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD**, Dn 100/150 L ca 1440 m;
29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 940 m oraz przepompowni ścieków;
30. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Piramowicza** odc. Antoniewska - posesja nr 24 Dn 100 L ca 200 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP 21961 - Szturmowa Dn 200 L ca 8 m, przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. Modzelewskiego -
32. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Huculskiej** odc. Ludowa - Konduktorska, Dn 0,3 L ca 125 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **40KDD, 21KDW, 22KDD, 41KDD, 20KDW, 22KDW, 25KDD, 29KDW, 16KPJ, 15KP** (os. Pod Skocznią) Dn 100/150 L ca 1130 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
34. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **6KP-P, Białej Konieczyny, 40KDD, 21KDW, Kwitnących Jabłoni (22KDD), 41KDD, 20KDW, 22KDW, 25KDD, 16KPJ, 29KDW** (os. Pod Skocznią) Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 1575 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rodzinkowej** odc. Rodzinkowa 17 - Rodzinkowa 26 (dz. ew. nr 25 obręb 1-07-03) Dn 100 L ca 40 m;
36. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Różanej** odc. Wiśniowa (od studnia nr 15600) - Różana 27, Dn 0,6/1,0 L ca 70 m;

37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Tyrreńskiej** odc. Cypryska - ost. posesja, Dn 100 L ca 60 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Piaseczyńskiej** odc. Konduktorska - dz. ew. nr 1/1 obręb 1-02-10 oraz w ciągu dojazdowym (dz. ew. nr 1/1 z obr. 1-02-10) Dn 150 L 301,5 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
39. Budowa kanalizacji ściekowej w ciągu dojazdowym do ul. **Piaseczyńskiej** (dz. ew. 1/1, 1/2 z obr. 1-02-10) Dn 0,25 L ca 120 m oraz przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej** odc. Konduktorska - dz. ew. nr 1/1 obręb 1-02-10 z Dn 0,2 na Dn 0,5 L ca 151 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jaśminowej** dz. ew. nr 42, 42/2, 43, 46 obręb 10227 i dz. ew. nr 40/2 obręb 10228, Dn 150 L ca 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
41. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jaśminowej** na dz. ew. nr 41/1, 42, 42/2, 43, 46 obręb 10227 i dz. ew. nr 40/2 obręb 10228, Dn 0,2 L ca 520 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
42. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Bielawskiej** odc. HP 6472 - HP 16927, z Dn 100 na Dn 150 L ca 220 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **19 KUD** odc. Bluszczańska - ost. posesja Dn 200 L ca 330 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
44. Budowa kanalizacji w ul. **19 KUD** odc. Bluszczańska - ost. posesja (dz. 10 obręb 10707) Dn 0,2 L ca 330 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
45. Przebudowa przyłączy wodociągowych w drogach dojazdowych ul. **Karłowicza** z Dn 50 na Dn 80 L ca 83 m;
46. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 33090 - HP 46112, Dn 200 L ca 180 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
47. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzennej** odc. Korzenna - posesja 10B (posesje 8A, 8B, 10, 10A, 10B) Dn 100 L ca 90 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
48. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gąsocińskiej** odc. Ananasowa - ost. posesja Dn 150 L ca 85 m oraz w ul. **Ananasowej** odc. Gąsocińska - ost. posesja Dn 150 L ca 100 m;
49. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gąsocińskiej** odc. Ananasowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 85 m, **Ananasowej** odc. Gąsocińska - ost. posesja Dn 0,2 L ca 85 m;
50. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Polskiej** odc. 7 KUL - Gościniec (ZL 5180) z Dn 100 na 200 L ca 400 m, odc. Gąsocińska - Antoniewska ZL 38872 z Dn 100 na 200 L ca 250 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych na odc. Gościniec (ZL 5180) - Gąsocińska oraz przeniesienie punktu pomiarowego na wys. w ul. Polskiej 15 C;
51. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kątnej** odc. HP 32246 - Polska wraz z kasacją przewodu wodociągowego w ul. Kątnej w rejonie ZL 18426 - HP 32246, Dn 100 L ca 70 m (spinka);
52. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polskiej** odc. 7 KUL - Gościniec Dn 0,2 L ca 300 m, odc. Gąsocińska - w kierunku al. J. Becka Dn 0,2 L 180 m;
53. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chełmskiej** odc. Sobieskiego ZL 12266 - Czerniakowska ZL 21285, Dn 200 L ca 904 m;
54. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Nałęczowskiej** odc. Żegiestowska - Wiertnicza Dn 250 L ca 200 m, przebudowa przewodu w przejściu poprzecznym **Nałęczowska - Powsińska** z Dn 150 na 250 L ca 75 m, przebudowa w ul. **Żegiestowskiej** odc. Żegiestowska 3 i 5 - Nałęczowska z Dn 100 na 250 L ca 68 m;

55. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Nałęczowskiej 1-11**, z Dn 250 na Dn 150 L ca 150 m;
56. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Podchorążych** odc. Czerniakowska - Nowosielecka HP 56871, Dn 100 L ca 530 m;
57. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wołoskiej** odc. Kułskiego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Dn 200 L ca 322 m.

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

kol
Magdalena Matraszek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Dkuz
Dariusz Kuzawiński

DYREKTOR
PIKOTU ROZWOJU
Arkadiusz Malecki

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Mokotów - ogółem 4 szt.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 100 L 49,1 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
- ul. Św. Bonifacego 111A, 111B, 111C.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczańska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L 148,7 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (1 szt.):
- ul. Bartycka 97 (budowany budynek wielorodzinny).
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK „Waligóra”** oraz w ul. **Batalionu AK „Ryś”** Dn 0,2 L 172 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 20,2 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (1 szt.):
- ul. Bartycka 97 (budowany budynek wielorodzinny).