



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.18.2022.117780.22.MM.190

Pan
Paweł Michalec
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

<sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Żoliborz umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Sm. Dzień dobry,

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Żoliborz.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wplacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Żoliborz (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 28 inwestycji dla Dzielnicy Żoliborz. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jeziorańskiego** odc. Zakroczymska (ZL 2470) - ZL 2925 Dn 200 L ca 60 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.11.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Broniewskiego** odc. ZL 5427 - ZL 5359 Dn 100 L ca 230 m, **Ostrowieckiej** odc. HP 15690 - ZL 21559 Dn 150 L ca 268 m (A-C). Termin realizacji: **22.12.2021 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.09.2022 r.**
4. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap III: od komory połączeniowej z **kolektorem Bielańskim** do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Termin realizacji: 24 miesiące.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego na **Pl. Inwalidów** odc. ZL 25248 - ZL 12691 Dn 100 L ca 240 m (žel. szare), **Mickiewicza** odc. Pl. Inwalidów - Mierosławskiego (ZL 24999) Dn 100 L ca 170 m (žel. szare), **Zajęczka** odc. ZL 2336 - złączenie z przewodem z żeliwa sferoidalnego Dn 100 L ca 112 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Mickiewicza** i **Al. Wojska Polskiego** odc. Felińskiego (ZL 29400) - Felińskiego (ZL 29392) Dn 100 L ca 820 m (žel. szare), **Mickiewicza**, **Al. Wojska Polskiego** i **Pl. Inwalidów** odc. Gen. Zajęczka (ZL 3570) - Felińskiego (HP 54448) Dn 100/150 L ca 450 m (žel. szare). Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
3. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poli Gojawiczyńskiej odc. Braci Żałuskich - ZL 8057, Dn 150 L 329 m (A-C). Planowany termin realizacji: 20 tyg. od podpisania umowy.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tołwińskiego** odc. Włościańska - Braci Żałuskich Dn 200 L ca 410 m oraz w ul. **Włościańskiej** odc. ZL 9321 - Tołwińskiego, Dn 200 L ca 135,9 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Lechonia** odc. Felińskiego (ZL 29395) - Kozińskiego (ZL 2844), Dn 100 L ca 160 m (žel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jakiela** odc. Hauke Bosaka ZL 31286 - posesja nr 8 Dn 100 L 80 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ficowskiego** Dn 150 L ca 40 m, w ul. **12 KD-D** Dn 100 L ca 91 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ficowskiego 5B/7B**, Dn 80 L ca 20 m;
5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Ficowskiego 5/7** Dn 0,2 L ca 45 m;

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

het
Magdalena Matraszek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Dariusz
Dariusz Kuzawiński

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU

Arkadiusz