

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wola (na dzień 30 września 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRIMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 24 inwestycji dla Dzielnicy Wola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej ze stali oraz żeliwa szarego w ul. **Wolskiej** odc. Al. Prymasa Tysiąclecia - Młynarska Dn 400 L 1279 m oraz magistrali z żeliwa szarego w ul. **Kasprzaka** odc. Skierniewicka - Karolkowa, Dn 400, Dn 900 L 484 m.
2. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Prostej** odc. Karolkowa - Prosta Dn 600 L ca 350 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Prostej** odc. Karolkowa - Przykopowa Dn 200 L ca 180 m i w ul. **Kasprzaka** odc. Karolkowa - Korczaka Dn 150 L ca 100 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Karolkowej** odc. ZL 3445 - ZL 19161 Dn 900 L ca 418 m (żel. szare), pod torami kolejowymi odc. ZL 17959 - Kolejowa ZL 3445, Dn 900 L ca 276 m (żel. szare) oraz renowacja magistrali metodą cementyzacji w ul. **Spiskiej** odc. ZL 3295 - ZL 17959 Dn 900 L ca 317 m (stal) i Dn 900 L ca 13 m (stal). Termin zakończenia: **30.03.2020 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedowanie ugody przedsądowej.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w Al. **Prymasa Tysiąclecia** odc. HP 13474 - trójkąt przy ZL 15495, odc. ZL 11324 - ZL 18700 Dn 150 L ca 333, w ul. **Jana Olbrachta** odc. dz. ew. nr 95/2 - ZL 10386 i ZL 18390 Dn 150 L ca 352 m, w ul. **Kasprzaka** odc. ZL 19718 - ZL 4150 Dn 150 L ca 322 m. Termin realizacji: **15.12.2020 r.** (do 31.07.2020 r. - roboty budowlane w terenie, do 15.11.2020 r. - docelowe odtworzenie nawierzchni, do 15.12.2020 r. - dokumentacja powykonawcza). Wymiana przewodu w Al. Prymasa Tysiąclecia została zakończona. Wymiana przewodu w ul. Olbrachta w trakcie realizacji. Wymiana przewodu w ul. Kasprzaka w trakcie uzgodnień.
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pańskiej, Al. Jana Pawła II** odc. Sienna - ZL 20921 Dn 150 L ca 200 m. W dniu 07.07.2020 r. podpisano aneks zmieniający termin
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Barona** odc. Gibalskiego (ZL 34566) - Okopowa (ZL 28845) Dn 100 L ca 113 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**

5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Długomiła** odc. O. Johann (d. Szałka) - HP, Dn 150 L ca 45 m (A-C); w ul. **Lędzkiej** odc. Astronomów - Brożka, **Kaprys, Koszyckiej**, Dn 100 L ca 460 m; w ul. **Prądyńskiego** odc. Prymasa Tysiąclecia - Bema, Dn 100 L ca 115 m (žel. szare); w ul. **Elekcyjnej** odc. ZL 20078 - ZL 12955, Dn 250 L ca 960 m (žel. szare); w ul. **Łuckiej** odc. Żelazna - Łucka (ZL17071) Dn 200 L ca 152 m (žel.); w ul. **Wolskiej** odc. Karolkowa - HP 35146 Dn 150 L ca 80 m (žel.); w ul. **Twardej** odc. Złota (ZL 14120) - HP 39632 Dn 150 L ca 275 m (žel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Białowiejskiej** odc. HP 37551 - HP 16826 Dn 100 L ca 355 m, w ul. **Gniewkowskiej** odc. HP 15728 - ZL 30198 Dn 150 L ca 268 m, w ul. **Jana Kazimierza** odc. ZL 6784 - HP 14113 Dn 100/150 L ca 172 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. Kasprzaka odc. Ordona - Bryłowska, Wolskiej odc. Ordona - Wolska 171/175; Dn 100 - Dn 1200; L ca 2114 m. Przetarg po stronie Tramwajów Warszawskich. Planowany termin realizacji: **31.12.2022 r.** (Porozumienie z Tramwajami Warszawskimi o wspólnej realizacji).

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kasprzaka** odc. Bryłowska (ZL 19719) - ZL 3887 Dn 150 L ca 189 m, **Krzyżanowskiego** odc. ZL 3348 - HP 5439 Dn 150 L ca 177 m, **Zegadłowicza** odc. ZL 4989 - HP 3304 Dn 150 L ca 54 m. Planowany termin realizacji: **15.11.2021 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Wolskiej** odc. Bema ZL 13839 – Płocka Dn 150 L ca 450 m, w ul. **Wolskiej** na wys. Płockiej do Skierniewickiej Dn 200 L ca 200 m, w ul. **Wolskiej** odc. Skierniewicka - HP 21144, Dn 150 L ca 15 m, przejście poprzeczne przez ul. **Wolską** na wys. Płockiej - do Wolskiej Dn 250 L ca 50 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych (žel. szare);
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** odc. rej. ZL 8864 - rejon ZL 1739, Dn 100 L ca 290 m (žel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolskiej** wraz z przebudową przyłączy wodociągowych odc. HP 32739 - Działdowska Dn 150 L ca 880 m oraz odc. Wolska 40 - HP 35679, Dn 150 L ca 40 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Młynarskiej** odc. Wolska - HP 3790 (rej ul. Siedmiogrodzkiej) Dn 150 L ca 340 m (žel. szare);
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okopowej** odc. Żytnia - ZL 29111 Dn 150 L ca 170 m oraz ZL 29111 - ZL 14460 i ZL 14459 Dn 200 L ca 40 m (žel. szare, stal);
6. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Wawrzyszewskiej** odc. Obozowa - Ostroroga Dn 300 L ca 360 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ostroroga, Wawrzyszewskiej, Św. Stanisława** odc. HP 22737- trójnik w rej. HP 3344 w ul. Obozowej, Dn 100 L ca 562 m.