

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Żoliborz (na dzień 30 września 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 10 inwestycji dla Dzielnicy Żoliborz. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Ciąg "A"** odc. Broniewskiego - Krasińskiego, Dn 150 L 400 m (A-C). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jeziorańskiego** odc. Zakroczymska (ZL 2470) - ZL 2925 Dn 200 L ca 60 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Broniewskiego** odc. ZL 5427 - ZL 5359 Dn 100 L ca 230 m, w ul. **Ostrowieckiej** odc. HP 15690 - ZL 21559 Dn 150 L ca 268 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap I: od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Termin realizacji: **21.05.2022 r. Spółka przekazała Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu z winy Wykonawcy. Spółka przygotowuje nowe postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową, pozyska niezbędne pozwolenia i decyzje, a następnie zrealizuje na ich podstawie roboty budowlane.**

Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. Przygotowanie i ogłoszenie postępowania uzależnione jest od procedowanego uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywana jest uchwała zmieniająca granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa procedura związana z przygotowaniem zamówienia dla realizacji etapu III w formule „projektuj i buduj” oraz dodatkowego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tołwińskiego** odc. Włociańska - Braci Żałuskich Dn 200 L ca 410 m oraz w ul. **Włociańskiej** odc. ZL 9321 - Tołwińskiego, Dn 200 L ca 135,9 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Lechonia** odc. Felińskiego (ZL 29395) - Koziatulskiego (ZL 2844), Dn 100 L ca 160 m (żel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poli Gojawiczyńskiej** odc. Braci Żałuskich - ZL 8057, Dn 150 L 310 m (A-C);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jakiela** odc. Hauke Bosaka ZL 31286 - posesja nr 8 Dn 100 L 80 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ficowskiego** Dn 150 L ca 40 m, w ul. **12 KD-D** Dn 100 L ca 91 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ficowskiego 5B/7B**, Dn 80 L ca 20 m;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Ficowskiego 5/7** Dn 0,2 L ca 45 m.