



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 15 października 2021 r..

PRO.DPA.0320.3.14.2021.292066.21.DK.424

Pan
Marian Mahor
Burmistrz Dzielnicy Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa

<wesola.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów – który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

2 *generał*
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina
CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wesoła.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 03;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości);
NIP: 525-00-05-662, REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

Wartość
warszawska
kanówka
Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wesola (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 52 inwestycji dla Dzielnicy Wesola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kościuszki** odc. Mickiewicza - Niemcewicza, w **drodze dojazdowej do ul. Kościuszki 13** Dn 0,2 L 249,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 89,1 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Edisona, Łysakowskiej, Korkowej Jagiellońskiej** odc. Wspólna - Warszawska, **Warszawskiej** odc. Jagiellońska - Brata Alberta Dn 500/300 L 4542 m wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Termin realizacji: **30.06.2018 r. Prace w terenie zakończone. Sieć w eksploatacji. Trwają prace odbiorowe.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Husarskiej, Szafranowej, Radosnej Pogodnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Gościniec 118A** Dn 100 1053 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gościniec** odc. Husarska - Radosna, **Ułańskiej** odc. Husarska - Pogodna Dn 100/250 L 361 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **16.12.2021 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borkowskiej 24G, 26H** Dn 100 L ca 300 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **02.08.2022 r.**
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego** Dn 400 L 1796,5 m. Termin realizacji: **17.06.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lawendowej** Dn 100 L 137 m. Planowana data otwarcia ofert: **12.10.2021 r.** Planowany termin realizacji: 20 tygodni od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruszyny** odc. Kruszyny 12 - Kruszyny 28 Dn 100 L ca 120 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Alabastrowej** odc. Diamentowa - Jaspisowa Dn 150 L ca 220 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. **Starzyńskiego** Dn 150 L ca 341 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Krajowej** odc. Czarnieckiego - Żółkiewskiego Dn 100 L ca 350 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korzeniowej, Ks. Iwaniuka** Dn 100 L ca 515
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Kasprowicza, **Piaskowej** odc. Piaskowa 49 - Piaskowa 66 Dn 100 L ca 835
7. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Gościniec 98D** Dn 100 L ca 200 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kameliowej** odc. Gościniec - Kameliowa 24 Dn 100 L ca 140 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rembertowskiej** Dn 100 L ca 500 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Słowackiego** odc. Matejki - Rejtana Dn 100 L ca 500 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dalii, Magnolii, Paproci, w drodze dojazdowej do ul. Promiennej 17/23** Dn 80/100 L ca 700 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do Berenta 19/21** odc. Armii Krajowej - Berenta Dn 100 L ca 125 m;
13. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Czecha** odc. Kościuszkowców - Wawerska, **Trakt Brzeski** odc. Wawerska - Fabryczna Dn 400 L ca 4800 m;
14. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Fabrycznej** odc. Trakt Brzeski - SUW Stara Miłosna (działka ew. nr 699 z obrębu 8-07-15) Dn 400 L ca 500 m;
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Asnyka** odc. 1 Maja - Asnyka 6, **Rejtana** odc. Asnyka - Niemcewicz Dn 100 L ca 550 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ul. **Skłodowskiej-Curie, Asnyka** odc. Asnyka 6 - Asnyka 4 Dn 100 L ca 160 m;
16. Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach (obszar I): **Narutowicza** odc. Niemcewicz - Mickiewicza, **1 Maja, Niemcewicz** odc. Matejki - 1 Praskiego Pułku, **Asnyka, Skłodowskiej-Curie, Rejtana** odc. Niemcewicz - Mickiewicza Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m oraz **budowa pompowni przy ul. Szerokiej** Q=2,2 l/s wraz przewodami tłocznymi w ul. Niemcewicz i Narutowicza 2 x Dn 0,15 L ca 450 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasickiego** odc. Warszawska - Kraskiego 21, **Piaskowej** odc. Piaskowa 51A - Piaskowa 64, **Zacisznej** odc. Zacisza 9 - Zacisza 1, **Wschodniej** odc. Krasickiego - Matejki, **Dobrej** odc. Matejki - Dobra 55 Dn 0,2 L ca 1100 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Berenta** odc. Berenta 1 - Berenta 23 Dn 0,2 L ca 390m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Uroczej 70-82** Dn 0,2 L ca 330m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej i ciśnieniowej w ul. **Gazowej** odc. Kasprowicza - Krasickiego 36 Dn 0,2 L ca 260 m oraz budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Kasprowicza 13E** Dn 0,2 L ca 120 m;
21. **Budowa kanalizacji ciśnieniowej w ul. Głowackiego odc. Głowackiego 166 - Głowackiego 170 Dn 0,2 L ca 70 m.**