



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.18.2021.292066.21.MM.428

Pan
Paweł Michalec
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

<sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Żoliborz umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 30 września 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów, który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąs – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Żoliborz.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

Włodzisław
warszawska
kr. anówka
Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Żoliborz (na dzień 30 września 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 19 inwestycji dla Dzielnicy Żoliborz. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Ciąg "A"** odc. Broniewskiego - Krasieńskiego, Dn 150 L 400 m (A-C).

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Jeziorańskiego** odc. Zakroczymska (ZL 2470) - ZL 2925 Dn 200 L ca 60 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Broniewskiego** odc. ZL 5427 - ZL 5359 Dn 100 L ca 230 m, w ul. **Ostrowieckiej** odc. HP 15690 - ZL 21559 Dn 150 L ca 268 m. Termin realizacji: **22.12.2021 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.09.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap III: od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią „Wiślaną” o długości 1,2 km i średnicy DN 3200 oraz przewodów tłocznych 2 x DN 1000 o długości około 0,4 km. **W dniu 15.07.2021 r. ogłoszono wybór Wykonawcy. W tym samym dniu dokumentację przetargową zadania przekazano do kontroli uprzedniej w UZP. W dniu 05.07.2021 r. złożono do Sądu Okręgowego skargę na wynik KIO z dnia 31.05.2021r. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 27.09.2021 r. Wynik kontroli uprzedniej dokumentów przetargowych zostanie wydany po przekazaniu do UZP wyroku Sądu Okręgowego. Spółka oczekuje na ogłoszenie wyroku.**


D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:


II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tołwińskiego** odc. Włóściańska - Braci Załuskich Dn 200 L ca 410 m oraz w ul. **Włóściańskiej** odc. ZL 9321 - Tołwińskiego, Dn 200 L ca 135,9 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Lechonia** odc. Felińskiego (ZL 29395) - Kozińskiego (ZL 2844), Dn 100 L ca 160 m (żel. szare);
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jakiela** odc. Hauke Bosaka ZL 31286 - posesja nr 8 Dn 100 L 80 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ficowskiego** Dn 150 L ca 40 m, w ul. **12 KD-D** Dn 100 L ca 91 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ficowskiego 5B/7B**, Dn 80 L ca 20 m;
5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Ficowskiego 5/7** Dn 0,2 L ca 45 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poli Gojawczyńskiej** odc. Braci Załuskich - ZL 8057, Dn 150 L 310 m (A-C).

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Magdalena Matraszek

KIEROWNICZKA DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Agnieszka Radzikowska

ZASTĘPCA KIEROWNICZKI
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Artur Chrostowski