



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.

PRO.DPA.0320.3.6.2022.006341.22.WCh.7

Pan
Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

<tkucharski@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga Południe umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **31 grudnia 2021 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Praga Południe.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Południe (na dzień 31 grudnia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 49 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zakopiańskiej odc. Wał Miedzeszyński - Wąchocka Dn 100 L ca 216,9 m.**
2. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Genewskiej odc. HP 27036 - HP 27039 Dn 100 L ca 83,3 m.**

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Afrykańskiej** i ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. HP 40877 - ZL 19797 Dn 150/200/250 L ca 394 m, w drodze dojazdowej do ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 23177 - nasuwka przy ZL 24886 Dn 250 L ca 104 m, w drodze dojazdowej do ul. **T. Bora-Komorowskiego** odc. ZL 14568 - ZL 8255 Dn 80/100 L ca 199 m, w drodze dojazdowej do ul. **Afrykańskiej** odc. HP 26350 - ZL 24881 Dn 100 L ca 149 m, w ul. **Nubijskiej** odc. HP 17739 - ZL 8276 Dn 80 L ca 130 m, w drodze dojazdowej do ul. **Arabskiej** odc. HP 17734 - ZL 8271, odc. HP 17733 - ZL 8270 Dn 100 L ca 88 m, w drodze dojazdowej do ul. **Marokańskiej** odc. HP 22459 - ZL 12037, odc. HP 22389 - ZL 11995 Dn 100 L ca 227 m. Termin realizacji: **18.10.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **27.07.2022 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Stanów Zjednoczonych** odc. ZL 10907 - ZL 9074 Dn 200 L ca 122 m, w ul. **Fundamentowej** odc. HP 14584 - ZL 6441 Dn 150 L ca 294 m, w ul. **Kinowej** odc. ZL 8704 - ZL 6679 Dn 150 L ca 170 m, w ul. **Lotniczej** odc. HP 16769 - nasuwka przy dz. ew. 13/3 Dn 100 L ca 114 m, w ul. **Morgowej** odc. HP 46052 - nasuwka w okolicy przyłącza 131223 Dn 150 L ca 120 m, w ul. **Osowskiej** odc. ZL 19430 - ZL 4081 Dn 150 L ca 119 m, w ul. **Rzymskiej** odc. HP 13251 - ZL 6383 Dn 100 L ca 250 m, w ul. **Trembowelskiej** odc. HP 11636 - HP 23254, odc. ZL 17922 - ZL 5525 Dn 100/150 L ca 354 m. Termin realizacji: **16.10.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **30.08.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Marokańskiej** odc. HP 17504 - ZL 15489, odc. ZL 16403 - ZL 16407 Dn 150 L ca 752 m, w ul. **Libijskiej** odc. ZL 15475 - ZL 12203 Dn 100/200 L ca 282 m, w ul. **Algierskiej** odc. ZL 15490 - ZL 11996 Dn 100 L ca 504 m. Termin realizacji: **14.01.2022 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **22.07.2022 r.**

4. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. HP 23777 - ZL 13018, odc. HP23776 - ZL 12495 Dn 100 L ca 162 m, w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. HP 23000 - ZL 12466, odc. HP 22453 - ZL 11892 Dn 100 L ca 150 m. Termin realizacji: **21.10.2021 r.** Trwa procedura odbiorowa.
Planowane rozwiązanie umowy z wykonawcą w zakresie: w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. ZL 16400 - ZL 17977 Dn 100 L ca 274 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. ZL 16404 - ZL 16405 Dn 100 L ca 98 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. HP 34503 - ZL 19820, odc. HP 34502 - ZL 19818 Dn 80/100 L ca 86 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. HP 34932 - ZL 19817, odc. HP 34930 - ZL 19816 Dn 100 L ca 138 m, w drodze dojazdowej do ul. Libijskiej odc. nasuwka przy Libijskiej 10B - ZL 19815, odc. HP 34468 - ZL 13146 Dn 100/200 L ca 100 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 23970 - ZL 15486 Dn 100 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. ZL 19818 - ZL19821, odc. ZL 19814 - ZL 19813 Dn 100 L ca 180 m, w drodze dojazdowej do ul. Marokańskiej odc. HP 43901 - ZL 13016, odc. HP 23774 - ZL 13015, odc. HP 23773 - ZL 13014 Dn 80/100 L ca 116 m, w drodze dojazdowej do ul. Algierskiej odc. przyłącze Marokańska 5B - przewód Dn 100 w ul. Algierskiej, odc. HP 43900 - ZL 13019 Dn 100 L ca 176 m.
5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w Al. Stanów Zjednoczonych odc. Międzynarodowa ZL 21466 - Ostrzycka ZL 21270 Dn 1000 L ca 790 m oraz odc. Międzyborska ZL 21469 - Stocka Dn 300 L ca 434 m, ul. Stockiej odc. Al. Stanów Zjednoczonych - Krypska ZL 12734 Dn 300 L ca 108 m. Termin realizacji: **18.03.2022 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Szaserów odc. Hetmańska (ZL 24279) - Podolskiej (ZL 18945) Dn 100/150 L ca 323 m, Podhajeckiej odc. Szaserów ZL 5888 - posesja 7 Dn 100 L ca 112 m, Łukiskiej odc. Bełżecka - Znicza ZL 12447 Dn 100 L ca 117 m, Olszynki Grochowskiej odc. Grochowska ZL 8167 - Olszynki Grochowskiej 61 HP 11966, Dn 100 L ca 630 m, Przemyka odc. Rogalskiego ZL 11325 - HP 21417, Dn 200/250 L ca 218 m. Termin realizacji: **27.03.2023 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Osowskiej odc. Nasielska ZL 4081 - Chłopickiego ZL 3452 Dn 100 L ca 425 m, Filomatów odc. Ostrobramska ZL 28919 - Igańska Dn 100 L ca 354 m, odc. ZL 11676 - Łukowska ZL 12494 Dn 100 L ca 227 m, Białowieska odc. od HP 21923 do HP 22008 Dn 100 L ca 107 m. Termin realizacji: **13.04.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w Al. Waszyngtona odc. Zieleniecka - Grochowska Dn 500/400/300 L 2381 m. Planowana data otwarcia ofert: **25.01.2022 r.** Planowany termin realizacji: **14 miesięcy od przekazania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zakopiańskiej odc. Wąchocka - Zwycięzców Dn 100/150 L ca 225 m, ul. Szczuczyńskiej odc. Zakopiańska - Paryska Dn 100 L ca 130 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego odc. Chłopickiego 67 - Dudziarska, Dudziarskiej odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. Dudziarskiej odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Chłopickiego odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m;

4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. **Grochowskiej** odc. Zieleniecka - Garwolińska i odc. Koprzywiańska - Marsa, Dn 150/200/250/300 L ca 9 270 m;
5. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Makowskiej, ul. Kresowej**;
6. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Szaserów** odc. Podolska - Koprzywiańska;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Paryskiej** odc. Meksykańska - Wersalska HP 47793 Dn 150 L ca 460 m oraz w ul. **Wersalskiej** odc. Paryska - Wersalska ZL 36215, Dn 100 L ca 320 m;
8. **Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Radzywińskiej odc. Kawęczyńska ZL 16294 - Otwocka ZL 16280, Dn 400 L ca 792 m.**

INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Chybowska
Weronika Chybowska

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Radzikowska
Agnieszka Radzikowska

DYREKTOR
DIONIZY WOJCIK
Malecki
Arkadiusz Malecki