



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.

PRO.DPA.0320.3.20.2022.006341.22.DK.21

Pan
Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

<um@miasto.pruszkow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Pruszków umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Shanomy Panie Prezydencie

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Miasta Pruszków, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **31 grudnia 2021 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

2 generonim
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg - p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Miasta Pruszków.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków (na dzień 31 grudnia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 23 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Prusaka** odc. ZL 37103 - ZL 30681 Dn 100 L ca 225 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa kolektora "C-bis" na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2022 r.**

Trasa planowanego kolektora na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

* M. Dąbrowskiej;

* J. Korczaka;

* Zdziarskiej;

* Mickiewicza;

* Długiej;

* Mostowej;

* Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Mostowa), wzdłuż rzeki Utraty do komory połączeniowej z istniejącym kolektorem G – miasto Pruszków (odcinek kolektora wzdłuż ul. Poznańskiej);

* od projektowanej komory połączeniowej na przewodzie kanalizacyjnym;

* w ul. Sygietyńskiej poprzez rzekę Utratę (przejście syfonem pod rzeką) i dalej tory kolejowe, następnie wzdłuż ul. Poznańskiej aż do skrzyżowania z ul. Mostową – teren miasta Pruszków.

2. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **20.10.2021 r. zmienony aneksem na dzień: 15.02.2023 r.**

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul. Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie.

Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- * Przejazdowej (od węzła z ul. Kredkową);
- * Żbikowskiej;
- * wodociąg w terenie zielonym oraz wzdłuż projektowanej drogi KDL-13 i KDL-17 (na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej);
- * Jana Długosza oraz odcinek w terenie zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów);
- * Poznańskiej;
- * 3 Maja.

Zadanie 2. Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Pruszkowa będzie przebiegać wzdłuż ulic:

- * Mostowej;
 - * Długiej;
 - * Warsztatowej;
 - * nowoprojektowanej ul. Broniewskiego;
 - * Kasprowicza;
 - * Gałczyńskiego;
 - * Wyspiańskiego;
 - * Bohaterów Wolności (do włączenia w ul. Ogińskiego)
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Ciechanowska (ZL 28236) - HP 5308 Dn 100 L ca 262 m. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **24.04.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** odc. Oczyszczalnia Ścieków Pruszków komora 3541 - komora 3540 Dn 1,6 L ca 130 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 70 tyg. od podpisania umowy. Termin realizacji: 24 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego bez zmiany średnicy Dn 100/150/250 L ca 1655 m w ul. **Batalionów Chłopskich, Elektrycznej, Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Promyka** odc. Inżynierska - Królowej Jadwigi, przebudowa przewodu wodociągowego ze zmianą średnicy z Dn 80 na Dn 150 L ca 200 m w ul. **Waryńskiego** odc. Waryńskiego 18 - działka 195/16 oraz budowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 130 m w ul. **Waryńskiego** odc. Promyka - Waryńskiego 18;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prusa** odc. Zimińskiej-Sygietyńskiej - Poznańska Dn 200 L ca 230 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kasprowicza** odc. HP 51053 - HP 6104 Dn 100 L ca 40 m;
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Waryńskiego** odc. Elektryczna - Waryńskiego 22 Dn 0,2 L ca 470 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 65 na 150 L ca 130 m w ul. **Ryszarda** odc. Zdzisława - Ireny;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 65 na Dn 100 L ca 180 m w ul. **Mostowej** odc. Długa - HP 47140;

7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Mieczysława** odc. Waldemara - Ireny, Dn 150 L ca 258 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 80 na Dn 100 L ca 320 m w ul. **Granitowej** odc. 3-go Maja - HP 1702 oraz z Dn 80/110 na Dn 100 L ca 200 m w ul. **Rolniczej** odc. 3 Maja - HP 47152;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Aptecznej** odc. Ołówkowa (ZL 30588) - Mikołaja Reja (ZL 22543), **Przemysłowej** odc. Olszowa - Przemysłowa 21 Dn 100 L ca 370 m, budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przemysłowej** odc. Olszowa - Graitowa, **Graitowej** odc. Olszowa - Ołówkowa Dn 100 L ca 175 m;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Grażyny, Sylwestra** Dn 100 L ca 130 m;
11. **Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. Podmokłej odc. Fabryczna - Wierzbowa Dn 0,6 x 1,1 L ca 100 m.**

SPECJALISTA
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Dariusz Kuzawinski

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Agnieszka Podzikowska

3

DYREKTOR
BIURA ROZWIĄZAŃ

Arkadiusz Małcki