



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.

PRO.DPA.0320.3.15.2022.006341.22.MM.16

Pan
Artur Buczyński
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów
ul. Klimczaka 2
02-797 Warszawa

<sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Wzajemny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **31 grudnia 2021 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

z gościnnym
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina
CZŁONEK ZARZĄDU
Artur Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Jacek Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.
2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów (na dzień 31 grudnia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 119 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 4 A-E** Dn 0,2 L 70,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,1 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Waniliowej 19** Dn 100 L 146,1 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. od projektowanej pompowni ścieków w rejonie ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej (w granicach Południowej Obwodnicy Warszawy) Dn 0,4 L 291,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 150 L 18 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Włóki - Bruzdowa Dn 0,2 L 88,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17 m.
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 39 do nr 39 E i 39C** Dn 100 L 268,9 m.
6. Budowa przewodu wodociągowego na odc. od ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej wraz z przejściem na północną stronę Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 150/200/300 L 396,3 m.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. projektowana studnia S5 - Ruczaj, **Ruczaj** odc. Prętowa - Rosochata, **Rosochatej** odc. Ruczaj - Przyczółkowa, **Przyczółkowej** odc. Rosochata - Przekorna, **Przekornej** odc. Przyczółkowa - Potułkały, **Potułkały** odc. Przekorna - dz. nr ew. 34/5 z obrębu 1-06-85 Dn 0,4/0,3/0,2 L 4471 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,3/0,25/0,2/0,16 L 1692 m oraz budowa pompowni ścieków "**Prętowa**" o wydajności Q = 73 l/s, pompowni ścieków "**Rosochata**" o wydajności Q = 68 l/s, pompowni ścieków "**Zakamarek**" o wydajności Q = 62 l/s, pompowni ścieków "**Powsin**" o wydajności Q = 22,5 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dz 280 x 16,6 mm L 825 m.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 37** Dn 0,2 L 289 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 44 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** zmieniony na **30.05.2020 r.** Odbiór częściowy z dnia **23.12.2019 r.** Do wykonania pozostało włączenie w ul. Winogronowej. Prace w terenie nie zostały zakończone. Właściciel sieci nie wyraża zgody na prace na jego terenie. W dniu 21.07.2021 r. nieudana próba rozpoczęcia prac. Prace nie zostały wznowione. Brak możliwości określenia początku i końca pozostałych do wykonania prac.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 80,6 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** zmieniony na **30.05.2020 r.** Odbiór częściowy z dnia **15.11.2019 r.** Do wykonania pozostało włączenie w ul. Winogronowej. Prace w terenie nie zostały zakończone. Właściciel sieci nie wyraża zgody na prace na jego terenie. W dniu 21.07.2021 r. nieudana próba rozpoczęcia prac. Prace nie zostały wznowione. Brak możliwości określenia początku i końca pozostałych do wykonania prac.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Piechoty Łanowej, Ostrej** odc. Obornicka - Kosiarzy - Husarii Dn 100 L 660 m. Termin realizacji: **05.01.2022 r. zmieniony aneksem na dzień: 30.09.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki-Potockiego** odc. ZL 26593 - ZL 6572 Dn 150 L ca 749 m. Termin realizacji zmieniony aneksem terminowy do **30.06.2022 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosochatej** odc. Zakamarek - Rów Powsinkowy D 0,4/0,2 L 396 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 86,5 m. Termin realizacji: **16.06.2022 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pastewnej** odc. ZL 10118 - ZL 10119 Dn 100 L ca 276 m, **Radosnej** odc. Resorowa (ZL 10556) - ZL 10558 Dn 100 L ca 140 m (žel. szare), (Królowej Marysieńki odc. Kosiarzy (ZL 21498) - Goplańska (ZL 10461) - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji: **14.03.2023 r.**
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. HP 44726 - Bruzdowa, Dn 100 L 329,4 m. Termin realizacji: **29.09.2022 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 12 Dn 0,2 L 376,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 65,9 m. Termin realizacji: **29.09.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek** na dz. ew. nr 67/1 obręb 10668, Dn 100 L 44 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **22.12.2021 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **16 tygodni od podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 32 (16 KUL)** w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowym, Dn 80 L ca 144 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Calowej 1, 3, 5, 7** L Dn 100 L ca 80 m;
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Calowej** odc. Sági - Bruzdowa Dn 0,2/0,25 L ca 625 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Calowej 1, 3, 5, 7, 6-6C, 13, 17, 19-19H, 19A, 21, 23, 27** Dn 0,2 L ca 710 m;
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sági** odc. Prętowa - ost. posesja Dn 0,2/0,25 L ca 400 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Sági 3C-7, 6, 9/11** Dn 0,2 L ca 320 m;
5. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** po południowej stronie POW Q=32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 L ca 110 m pod POW i kanału ściekowego w ul. **Ledóchowskiej** po południowej stronie POW Dn 0,25 - 0,4 L ca 700 m oraz w ul. **Wiedeńskiej** do wys. dz. nr ew. 43/1 Dn 0,4 L ca 130 m;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 32 (16 KUL)** odc. Bruzdowa - posesja nr 32 Y oraz w sięgaczach w rejonie budynków **32 C, 32 W/1 i 32 Y** wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,2 L ca 500 m;
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca 420 m, w ul. **Sytej** odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z odcinkami sieci;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Prętowej 17-17C, 17F-17H, 19A-19E, 19** (na odc. dz. ew. nr 14/31 - Sági nr 7) Dn 0,2 L ca 450 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bazyliowej**, w ul. **Kardamonowej** odc. Estragonowa - Bazyliowa, odc. posesja nr 13 - posesja nr 19, w ul. **Rukoli** odc. Bazyliowa - Estragonowa, odc. Bazyliowa - posesja nr 21, w drodze dojazdowej do ul. **Rukoli 14 -1T**, w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 31** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rosy 3R-3T** Dn 0,2 L ca 1110 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prętowej** odc. Rosy - Ruczaj Dn 100 L ca 675 m i w ul. **Ruczaj** odc. Prętowa - Latoszki Dn 100 L ca 90 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Ruczaj 4** Dn 100 L ca 186,5 m, ul. **Rukoli** Dn 80 L ca 68 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Bruzdowej 3/5, 16A** Dn 0,2 L ca 275 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 100 L ca 170 m oraz w ul. **Młocarni** odc. posesja nr 39 - Niedzielna Dn 100 L ca 120 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 0,2 L ca 170 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orszady** odc. Kokosowa (rejon posesji nr 36) - posesja nr 78 Dn 0,2 L ca 350 m oraz w ul. **Hlonda** odc. Orszady - Ledóchowskiej Dn 0,2 L ca 470 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Dostatniej 1** odc. Dostatnia - Syta Dn 100 L ca 270 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hlonda** odc. dz. ew. nr 112 z obr. 1-10-25 9 (proj. szkoła) - ul. Orszady Dn 100 L ca 300 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosy** odc. Wiechy - Prętowa Dn 0,2 L ca 695 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Rosy 9L-9M, 9B/9K, 7B-K / 9, 3A-H / 5, 1A-1P, 1V-Z / 1M** Dn 0,2 L ca 1005 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wiechy** odc. Rosy - Ruczaj Dn 0,2 L ca 440 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Estragonowej**, w drogach dojazdowych do ul. **Ruczaj 2/4, 10-10E** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Wiechy 6-6B** Dn 0,2 L ca 695 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 20/22 (17KUL)** oraz w ul. **Gwarnej** Dn 0,2/0,25 L ca 610 m;

21. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dobrodzieja** odc. Dobrodzieja 33 - posesja nr 46 Dn 100 L ca 400 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Dobrodzieja 42A** Dn 100 L ca 120 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Latoszki** odc. Rosochata - Ruczaj oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rosochatej 22C** Dn 0,2 L ca 610 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zastruże** odc. Rosochata - Zastruże nr 2 Dn 0,25 L ca 327 m;
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Starodawnej** odc. Rosochata - Dobrodzieja Dn 0,2/0,25 L ca 351 m;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Starodawnej 9 - 9B** Dn 0,2 L ca 186 m;
26. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ruczaj** odc. posesja nr 98A (HP 51418) - posesja nr 117 (ZL 33248) Dn 100 L ca 599 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ruczaj** odc. projektowana pompownia ścieków - posesja nr 98 oraz w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj 96/98 Dn 0,2 L ca 600 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dobrodzieja** odc. Starodawna - Dobrodzieja nr 33A Dn 0,3 L ca 479 m, w ul. **Starodawnej** odc. Zakamarek - Dobrodzieja Dn 0,3 L ca 335 m oraz w ul. **Zakamarek** odc. Rosochata - Zakamarek 38 Dn 0,2/0,3 L ca 427 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przyczółkowej** odc. posesja nr 140 - Rosochata oraz w ul. **Gronowej** odc. Przyczółkowa - Rosochata Dn 0,2/0,3 L ca 641 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Przyczółkowej 109, 109A - dz. 66/3** z obr. 1-06-67, **122 - 126J, 138A/140**, w ul. **Waniliowej** odc. posesja nr 109A - posesja nr 21 i w ul. **Czekoladowej** Dn 0,2 L ca 1416 m;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Zakamarek 21A, 33G, 38D, 39A, 39D (24 KUD), 39E**, ul. **Dobrodzieja 7, 12E, 29G, 31C, 33C**, ul. **Rosochatej 64D** oraz w ul. **Lawendy** Dn 0,2 L ca 1587 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiedeńskiej** odc. posesja nr 91 - Karuzela Dn 200 L ca 640 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
33. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej** dz. 5/38 obręb 1-06-64 Dn 100 L ca 60 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
34. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rosy 3G** Dn 100 L ca 186 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosy** odc. posesja nr 27a - Prętowa Dn 0,25 L ca 868 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Rosy 15, 17, 21** Dn 0,2 L ca 883 m;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej** dz. 5/38 obręb 1-06-64 Dn 0,2 L ca 60 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
37. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 20/22** Dn 0,2 L ca 165 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Przekornej 63/65** Dn 0,2 L ca 980 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
39. Budowa pompowni ścieków "Zawady" Q = 5 l/s na dz. nr ew. 18/2 obręb 1-06-31 w rejonie posesji 51A wraz z przewodami tłocznymi oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. pompownia ścieków - posesja nr 94 Dn 0,2 L ca 825 m, odc. pompownia ścieków - posesja nr 42 Dn 0,2 L ca 231 m i w drodze dojazdowej do wysokości dz. nr ew. 22/4 obręb 1-06-32 Dn 0,2 L ca 150 m (analiza trasy);
40. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Andrutowej** Dn 0,2 L ca 347 m;

41. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kremowej** odc. posesja nr 47 - Przekorna, w drodze dojazdowej do ul. **Kremowej 21 - 21H** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Przekornej 63/65** Dn 0,2 L ca 980 m;
42. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Kremowej 15 - 15F** Dn 0,2 L ca 150 m.

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
MM
Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
AM
Agnieszka Rudzikowska

-2-

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU
AM
Arkadiusz Małecki

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wilanów - ogółem 181 szt.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 4 A-E** Dn 0,2 L 70,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,1 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (6 szt.):
- ul. Bruzdowa 4A, 4B, 4C/1, 4C/2, 4E, 4D.
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Waniliowej 19** Dn 100 L 146,1 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (7 szt.):
- ul. Waniliowa 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Włóki - Bruzdowa Dn 0,2 L 88,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (5 szt.):
- ul. Prętowa 1, 1A, 1B, 1C, 2A.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 39 do nr 39 E i 39C** Dn 100 L 268,9 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (5 szt.):
- ul. Zakamarek 39A, 39B, 39D, 39E, 43B.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 37** Dn 0,2 L 289 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 44 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (8 szt.):
- ul. Bruzdowa 37, 37A;
- działki nr 15/6, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1 obręb 1-06-49.

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. projektowana studnia S5 - Ruczaj, **Ruczaj** odc. Prętowa - Rosochata, **Rosochatej** odc. Ruczaj - Przyczółkowa, **Przyczółkowej** odc. Rosochata - Przekorna, **Przekornej** odc. Przyczółkowa - Potułkały, **Potułkały** odc. Przekorna - dz. nr ew. 34/5 z obrębu 1-06-85 Dn 0,4/0,3/0,2 L 4471 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,3/0,25/0,2/0,16 L 1692 m oraz budowa pompowni ścieków "**Prętowa**" o wydajności Q = 73 l/s, pompowni ścieków "**Rosochata**" o wydajności Q = 68 l/s, pompowni ścieków "**Zakamarek**" o wydajności Q = 62 l/s, pompowni ścieków "**Powsin**" o wydajności Q = 22,5 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dz 280 x 16,6 mm L 825 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (113 szt.):
- ul. Prętowa 41, 43, 53, 55, 57, 59;
 - ul. Ruczaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 14B;
 - ul. Latoszki 2;
 - ul. Rosochata 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 23, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 78, 86 17A, 4A, 70A, 72/74;
 - ul. Zakamarek 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17;
 - ul. Przyczółkowa 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 35A, 80A, 82A;
 - ul. Przekorna 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 59, 63, 69, 69A;
 - ul. Potułkały 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 14A, 16A, 6A, 7A, 7C.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (13 szt.):
 - ul. Zdrowa 1, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 21, 25, 27A, 27, 29;
 - ul. Mango 4.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 80,6 m. Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (11 szt.):
 - ul. Zdrowa 1, 5, 11, 17, 21, 25, 27A, 27, 30;
 - ul. Mango 4;
 - ul. Winogronowa 2.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosochatej** odc. Zakamarek - Rów Powsinkowy D 0,4/0,2 L 396 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 86,5 m. Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
 - ul. Rosochata 2, 29, 40.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. HP 44726 - Bruzdowa, Dn 100 L 329,4 m. Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
 - ul. Lercha 2, 4, 6.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 12 Dn 0,2 L 376,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 65,9 m. Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (6 szt.):
 - ul. Lercha 2, 4, 6, 10, 12;
 - ul. Syta 70.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek** na dz. ew. nr 67/1 obręb 10668, Dn 100 L 44 m. Posesje, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (1 szt.):
 - działka nr 67/8 z obrębu 1-06-68.

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Mat
Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Ag
Agnieszka Podgórska

WYREKTOR
PIONU ROZWOJU
Arkadiusz
Arkadiusz Malecki