



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.12.2022.117780.22.MM.184

Pan
Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
<mrykala@ursynow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ursynów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Łąkowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów.
2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS: 0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursynów (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 139 inwestycji dla Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hawajskiej** na odc. Dereniowa (ZL 11774) - węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal). Termin realizacji: **21.10.2019 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **29.04.2022 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Kanał Grabowski (studnia S14) - Płasy (studnia S16) Dn 0,6 L 83 m. Termin realizacji: **31.08.2022 r.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Puławskiej** odc. projektowana studnia S7 - granica miasta Dn 0,4 L 91,8 m wraz odcinkami sieci Dn 0,2 L 25,4 m. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lesznówola na podstawie porozumienia. Termin realizacji: **30.11.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raabego** odc. Przy Bażantarni - trójkąt ZL 19859 Dn 200 L ca 480 m. Termin realizacji: **05.01.2022 r.**, zmieniony aneksem na dzień **30.09.2022 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Żabińskiego** odc. Belgradzka (ZL 28679) - Żabińskiego 7 (ZL 12610) Dn 200 L ca 320 m (stal, żeliwo szare), odc. Żabińskiego 3 (ZL 13062) - Przy Bażantarni (ZL 12910) Dn 250 (stal) i Dn 100 (żeliwo szare) L ca 250 m; **Albatrosów** odc. Albatrosów 11 (HP 26115) - Mysikrólika (ZL 28582) Dn 100 L ca 298 m (żeliwo szare); **Mysikrólika** odc. Bociania (ZL 28583) - Bekasów (ZL 17782) Dn 100 L ca 70 m (żeliwo szare); **Giewont** odc. Puławska (ZL 11775) - Samsonowska (ZL 11776) Dn 100 L ca 378 m (żeliwo szare); **Magellana** odc. Magellana 10 (ZL 10482) - Strzeleckiego (ZL 39750) Dn 100 L ca 240 m (żeliwo szare). Termin realizacji: **06.04.2023 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorki 27A** Dn 0,2 L ca 36,2 m. Termin realizacji: **17.05.2022 r.**

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gajdy** odc. studnia S13.1 - S13.22 Dn 0,2 L 93 m (budowa kanalizacji ściekowej (3,4 km) oraz pompowni ścieków P7 zakończono w 2020 i 2021 roku). Termin realizacji: **16.12.2022 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żoły 48A, 48 B** Dn 0,2 L 41,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 10,7 m i budową przewodu wodociągowego Dn 80 L ca 10,4 m. Termin realizacji: **08.06.2022 r.**
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gawota** odc. Puławska - HP 25462, z Dn 150 na Dn 200 L 788,4 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: **02.08.2023 r.**
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gawota** odc. 60KD-D - Kujawiaka, **60 KDD** odc. Wędrowców - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. **Gawota 17/19** (dz. 25/14), **25-25D** (dz. 10/12), **27-27H** (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul. **Ludwinowskiej 52-54, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 107** Dn 0,3/0,2 L 1723,7 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: **02.08.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Oberka** odc. Krasnowolska - dz. nr ew. 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L 210 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **03.03.2022 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kądzioleczy** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Krasnowolskiej** Dn 0,2 L 1234 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 248,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **03.03.2022 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Puławskiej** odc. Poleczki (ZL 12151) - Ibisa Dn 200 L ca 1318 m (żel. szare, stal). Planowana data otwarcia ofert: **06.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Szolc-Rogozińskiego** odc. ZL 11021 - ZL 11022 Dn 200 L ca 170 m (żel. szare, stal), **Kulczyńskiego** odc. Szolc-Rogozińskiego (ZL 11022) - Cynamonowa (ZL 11033) Dn 200 L ca 422 m (żel. szare, stal), **Dunikowskiego** odc. ZL 10826 - ZL 12286 Dn 200 L ca 153 m (PVC, żeliwo, stal), **Janowskiego** odc. ZL 12287 - ZL 12289 Dn 150 L ca 223 m (żel. szare, stal). Planowana data otwarcia ofert: **05.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki Napierskiego** odc. ZL 7476 - HP 15481 Dn 100 L ca 243 m, w ul. **Puchaczy** odc. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404 m. Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pląsy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej, Puchalskiej, Trambłanki, Kądzioleczy** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Hołubcowej** Dn 0,2 L 3321,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Planowany termin realizacji: **90 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego na Skarpie Wiślanej: w ul. **Boczniaków**, ul. **Podgrzybków** wraz z drogą dojazdową do posesji **30D i 30E**, w drogach dojazdowych do ul. **Nowoursynowskiej 42B, 44B**, dz. 81/6 i 81/7, ul. **Łasicy** w drodze dojazdowej do ul. **Rzekotki** Dn 80/100 L ca 1215 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jeża** odc. Nowoursynowska - Łasicy Dn 100 L ca 140 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jeża 8, 10, 12** Dn 80 L ca 30 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L 220 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jemiołuszki** odc. Jagielska - w stronę Tukana Dn 100 L ca 250 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wąski Jar 10/12** Dn 100 L ca 65 m (daw. Nowoursynowska 89,91);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Stokłosy** odc. Wokalna - Zamiany Dn 200 L ca 630 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 23C** Dn 100 L ca 200 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Puchalskiej** odc. Kadryla - ost. posesja, Dn 80 L ca 60 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jastrzębia** odc. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L 30 m (złączenie);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. Ludwinowska - Farbiarska 52 (HP15930) (A-C) Dn 150 L ca 130 m;
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poleczki** odc. Puławska - HP 15291 Dn 150 L ca 246 m (żel. szare);
12. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 24F**, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dumki** odc. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ca 380 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej na Skarpie Wiślanej: w ul. **Boczniaków**, w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 52B, 52A** oraz w ul. **Rzekotki** Dn 0,2 L ca 340 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jeża** odc. Relaksowa - posesja nr 12 Dn 0,2 L ca 170 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Płasy - Krasnowolska Dn 0,4 L ca 380 m oraz w ul. **Mazura** odc. Krasnowolska - POW Dn 0,4 L ca 360 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sarabandy 24-28** Dn 0,2 L ca 170 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czarkowskiego** odc. Cymbalistów - posesja nr 5, L ca 145 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jagielskiej** odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 1/3** L ca 200 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nawłockiej** odc. Trombity - działka nr 5/1 Dn 0,2 L ca 422 m wraz z odcinkami sieci;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 0,2 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 0,2 L ca 215 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 100 L ca 215 m;
23. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Wąski Jar 10/12** Dn 0,2 L ca 65 m (daw. Nowoursynowska 89,91)
24. Budowa **pompowni ścieków PS1 przy ul. Arbuzowej** (dz. nr ew. 111 obręb 1-10-12) wraz z przewodami tłocznymi 2 x 110 L ca 220 m oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Arbuzowej** odc. Nowoursynowska - Rzodkiewki, w ul. **Renety**, w drodze dojazdowej do ul. **Arbuzowej 112/114**, w ul. **Anyżkowej** odc. Nowoursynowska - posesja nr 8 oraz odc. Arkadowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 904 m;

25. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Gajdy 34** Dn 0,2 L ca 55 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Katarynki** odc. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca 555 m oraz w ul. **Pozytywki** odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Pozytywki 5, 5a, 5b** Dn 0,2 L ca 60 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej** odc. posesja nr 28 A - posesja nr 20A Dn 0,2 L ca 57 m, w drodze dojazdowej do ul. **Krasnowolskiej 20/20A** Dn 0,3 L ca 204 m oraz w ul. **Pląsy** odc. droga dojazdowa do posesji 27/29 - Poloneza Dn 0,3 L ca 308 m wraz z likwidacją istniejących kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni ścieków;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fosa** Dn 0,2 L ca 635 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Karmazynowej 26-34** Dn 100 L ca 160 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja 2B Dn 100 L ca 450 m;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja nr 10a Dn 0,2 L ca 235 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hołubcowej** odc. posesja 30 - posesja 51A Dn 100 L ca 340 m oraz odc. Sztajerka - posesja 24 Dn 100 L ca 95 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bekasów** Dn 100 L ca 200 m;
34. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karczunkowskiej** odc. Puławska - Buszycka ze zmianą średnicy z Dn 200 na Dn 300 L ca 1654 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Baletowej** odc. posesja nr 23 - Farbiarska Dn 0,2 L ca 350 m, odc. Farbiarska - posesja nr 4 A Dn 0,2 L ca 250 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Baletowej 6/8** Dn 0,2 L ca 232 m, w ul. **Gajdy** odc. Baletowa - posesja nr 39B Dn 0,2 L ca 288 m, w ul. **Farbiarskiej** odc. posesja nr 29B - Baletowa oraz odc. Baletowa - Sporna i w ul. **Spornej** Dn 0,2 L ca 543 m, w drodze dojazdowej do ul. **Farbiarskiej 7-9** Dn 0,2 L ca 216 m, w ul. **Ługi** Dn 0,2 L ca 280 m oraz w ul. **Głębokiej** Dn 0,2 L 360 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szumiącej** odc. Kostki Napierskiego - ost. posesja, Dn 100 L ca 110 m;
37. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Klubowej** odc. Farbiarska - Puławska Dn 100 L ca 383 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej na terenie Natolina Zachodniego: w ul. **Belgradzkiej, 10 KUD, 11 KUD, 24 KUD, Perkalowej, Ziemskiej** Dn 0,2/0,3 L ca 200 m oraz przewodów tłocznych Dz 50-90 L ca 575 m wraz z odcinkami sieci;
39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gromowlądnej** odc. Hołubcowa - ost. posesja Dn 100 L ca 220 m;
40. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gromowlądnej** Dn 0,2 L ca 270 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Makolągwy** odc. posesja nr 26 (HP 36992) - Bekasów (w rejonie HP 15062) Dn 250 L ca 100 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Mazura** odc. posesja nr 10A - posesja nr 14 Dn 100 L ca 100 m;
43. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Tramblanki 32-32 E** Dn 0,2 L ca 40 m;
44. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czystej** odc. Farbiarska - ost. posesja Dn 0,2 L ca 190 m;
45. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Cybisa** odc. Janowskiego (ZL 12768) - Romera (ZL 10559) Dn 200 L ca 782 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Cybisa** (w rejonie posesji nr 10) odc. ZL 13677 - HP 24887 Dn 80 L ca 78 m;

46. Budowa kanalizacji ściekowej w łączniku pomiędzy ul. **Sarabandy** i pompownią P7 na dz. nr ew. 4 z obrębu 1-09-59 Dn 0,3 L ca 199 m, w ul. **Sarabandy** odc. posesja nr 90 - posesja nr 56 Dn 0,2 L ca 440 m, odc. Baletowa - posesja nr 90, Dn 0,2 L ca 485 m oraz odc. posesja nr 56 - posesja nr 27, Dn 0,2 L ca 420 m.
47. **Przebudowa przewodu wodociągowego w drodzejazdowej do ul. Gawota 8B odc. Gawota - HP 25463, Dn 80 L ca 48 m**

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Magdalena Matraszek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Dariusz Kuzawiński

DYREKTOR
PIENIĄŻNI

Arkadiusz Małecki

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Ursynów - ogółem 311 szt.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. kanał Grabowski - Płasy Dn 0,6 L 83 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (2 szt.):
- Poloneza 85, 87
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Puławskiej** odc. projektowana studnia S7 - granica miasta Dn 0,4 L 91,8 m wraz odcinkami sieci Dn 0,2 L 25,4 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (2 szt.):
- ul. Puławska 568;
- działka nr 41/5 obręb 1-09-77.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorki 27A** Dn 0,2 L ca 36,2 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (1 szt.):
- ul. Jeziorki 27A.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gajdy** odc. studnia S13.1 - S13.22 Dn 0,2 L 93 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (22 szt.):
- ul. Gajdy 24, Gajdy 30B, Gajdy 23A, Gajdy 30C, Gajdy 25, Gajdy 30D, Gajdy 27, Gajdy 30E, Gajdy 29, Gajdy 30F, Gajdy 32, Gajdy 31, Gajdy 33, Gajdy 35, Gajdy 37, Gajdy 32A, Gajdy 39, Gajdy 39A, Gajdy 34, Gajdy 36, Gajdy 39B;
- dz. ew. nr 34/3 obręb 1-09-52.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żołny 48A, 48 B** Dn 0,2 L 41,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 10,7 m i budową przewodu wodociągowego Dn 80 L ca 10,4 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (2 szt.):
- ul. Żołny 48A, 48B.

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gawota** odc. 60KD-D - Kujawiaka, **60 KDD** odc. Wędrowców - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. **Gawota 17/19** (dz. 25/14), **25-25D** (dz. 10/12), **27-27H** (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul. **Ludwinowskiej 52-54**, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. **107** Dn 0,3/0,2 L 1723,7 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (81 szt.):
- ul. Gawota: działka nr 14/1 obręb 1-09-23, działki nr 8/10, 8/16, 8/31, 11/4, 25/9, 25/18, 44, 51, 52, 145/1, 155/4 obręb 1-09-22;
 - ul. Gawota 1A, 1B, 2, 2C, 2D, 2E, (4, 4A, 4B - przełączenie istniejących odbiorców), 5, (6, 6A, 6B, 6C - przełączenie istniejących odbiorców), 8, 10A, 12, 12A, 14, 15A, 15B, 16, 17, 17A, 17C, 17E, 18, 19, 19C, 19D, 19E, 20, 20A, 20B, 20C, 20F, 21, 22, 22A, 23, 25, 25B, 25C, 25D, 27, 27C, 27F, 27G, 27H, 27K, 29, 29C, 29D, 29E, 29F, 31C, 31D, 31E, 31F;
 - ul. Fortepianowa 66;
 - ul. Ludwinowska 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 54E, 54F, 54G, 54H.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Oberka** odc. Krasnowolska - dz. nr ew. 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L 210 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (5 szt.):
 - ul. Krasnowolska 60, 60B, 62, 62A, 62B.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kądziołeczki** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Krasnowolskiej** Dn 0,2 L 1234 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 248,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (68 szt.):
 - ul. Krasnowolska 50A, 50B, 52A, 54, 51, 56, 53, 58, 59, 57, 49A, 52B, 52C, 62A, 60, 60B, 62, 61, 64, 63, 66, 65, 70, 69, 49;
 - ul. Oberka 39, 39A, 10, 35A, 35, 8, 45;
 - ul. Kadryla 2, 1, 4, 3, 5;
 - ul. Kądziołeczki 37, 36, 35, 34, 33, 31, 32, 31A, 30, 28, 29, 26, 25;
 - działki nr 115/2, 114/1, 118/11, 118/13, 113, 118/14, 118/15, 52/5, 46/2, 45, 47/3, 44/1, 47/1, 45, 40, 35, 103, 101/4 obręb 10834.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Płasy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej, Puchalskiej, Trambłanki, Kądziołeczki** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Hołubcowej** Dn 0,2 L 3321,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (131 szt.):
 - ul. Hołubcowa 72, 65, 50, 56, 56A;
 - ul. Trambłanki 51,36, 36A, 47, 43, 30, 41, 39, 37, 37A, 35, 22C, 22A, 22B, 20, 33, 18, 27, 10, 8, 21;
 - ul. Kadryla 14, 14A, 15, 17, 17A, 19, 21, 22, 18;
 - ul. Krasnowolska 88, 85, 83, 84, 69, 73, 78, 80, 82, 86, 81, 83, 85;
 - ul. Kądziołeczki 71, 69, 67, 48, 46, 44, 42, 23, 22, 20A, 20, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
 - ul. Puchalska 33, 31, 31B, 25, 27, 19, 19A, 17, 17A, 12, 15, 13, 10F, 10E, 11;
 - działki nr 4/6, 5/3, 8, 9/2, 2, 13/4, 13/14 obręb 10833;
 - działki nr 40/3, 25, 20/3, 34/1, 32/1, 11/1, 3, 2 obręb 10836;
 - działki nr 1/4, 1/5, 1/6, 2/4, 3/3, 4/5, 70, 13/2, 76, 77, 1/7, 9/2, 79, 95/8, 95/5, 81/2, 67/4, 67/7, 66/2, 65/2, 64/1, 24/3, 85, 91, 32/6, 32/5, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10834.