



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 8 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.15.2022.117780.22.MM.187

Pan
Artur Buczyński
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów
ul. Klimczaka 2
02-797 Warszawa

<sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.
2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wypłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 165 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 37** Dn 0,2 L 289 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 44 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 639,3 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** zmieniony na **30.05.2020 r.** Odbiór częściowy z dnia **23.12.2019 r.** Do wykonania pozostało włączenie w ul. Winogronowej. Właściciel sieci nie wyraża zgody na prace na jego terenie. Trwają prace związane z podpisaniem porozumienia z właścicielami infrastruktury w ul. Winogronowej umożliwiające dokończenie robót budowlanych w ramach umowy.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,3/0,2 L 474,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 143 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** zmieniony na **30.05.2020 r.** Odbiór częściowy z dnia **15.11.2019 r.** Do wykonania pozostało włączenie w ul. Winogronowej. Trwają prace związane z podpisaniem porozumienia z właścicielami infrastruktury w ul. Winogronowej umożliwiające dokończenie robót budowlanych w ramach umowy.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Piechoty Łanowej, Ostrej** odc. Obornicka - Kosiarzy - Husarii Dn 100 L 660 m. Termin realizacji: **05.01.2022 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.09.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki-Potockiego** odc. ZL 26593 - ZL 6572 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji **10.01.2022 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosochatej** odc. Zakamarek - Rów Powsinkowy D 0,4/0,2 L 396 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 86,5 m. Termin realizacji: **16.06.2022 r.**

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Pastewnej** odc. ZL 10118 - ZL 10119 Dn 100 L ca 276 m, **Radosnej** odc. Resorowa (ZL 10556) - ZL 10558 Dn 100 L ca 140 m (žel. szare), (Królowej Marysieńki odc. Kosiarzy (ZL 21498) - Goplańska (ZL 10461) - zakończone w 2021 roku). Termin realizacji: **14.03.2023 r.**
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. HP 44726 - Bruzdowa, Dn 100 L 329,4 m. Termin realizacji: **29.09.2022 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 12 Dn 0,2 L 376,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 65,9 m. Termin realizacji: **29.09.2022 r.**
9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek** na dz. ew. nr 67/1 obręb 10668, Dn 100 L 44 m. Termin realizacji: **07.06.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - Uprawna Dn 100 L 178,6 m. Planowany termin realizacji: **18 tyg.** od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - Uprawna wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L 176,1 m. Planowany termin realizacji: **18 tyg.** od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 32 (16 KUL)** w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowym, Dn 80 L ca 144 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Calowej 1, 3, 5, 7 L** Dn 100 L ca 80 m;
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Calowej** odc. Sągi - Bruzdowa Dn 0,25 L ca 280 m i Dn 0,2 L ca 345 m, w drodze dojazdowej do ul. **Calowej 1, 3, 5, 7** Dn 0,2 L ca 80 m, drodze dojazdowej do ul. **Calowej 6/6C** Dn 0,2 L ca 115 m, w drodze dojazdowej do ul.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sągi** odc. Prętowa - ost. posesja Dn 0,2/0,25 L ca 400 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Sągi 3C-7, 6, 9/11** Dn 0,2 L ca 320 m;
5. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** po południowej stronie POW Q=32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 L ca 110 m pod POW i kanalizacji ściekowej w ul. **Ledóchowskiej** po południowej stronie POW Dn 0,25 - 0,4 L ca 700 m;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 32 (16 KUL)** odc. Bruzdowa - posesja nr 32 Y oraz w sięgaczach w rejonie budynków **32 C, 32 W/1 i 32 Y** wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,2 L ca 500 m;
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca 420 m, w ul. **Sytej** odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z odcinkami sieci;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Prętowej 17-17C, 17F-17H, 19A-19E, 19** (na odc. dz. ew. nr 14/31 - Sągi nr 7) Dn 0,2 L ca 450 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bazyliowej** Dn 0,2 L ca 270 m, **Kardamonowej** odc. Estragonowa - Bazyliowa Dn 0,2 L ca 170 m, **Kardamonowej** w rejonie posesji nr 13 - 9 Dn 0,2 L ca 110 m, **Rukoli** odc. Bazyliowa - Estragonowa oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rukoli 14, 14A, 14B**, Dn 0,2 L ca 350 m, **Rukoli** odc. Bazyliowa - Rukoli 21 Dn 0,2 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 31** Dn 0,2 L ca 50 m, w drodze dojazdowej do posesji przy ul. **Rosy 3R, 3S, 3T, 3G, 3H** Dn 0,2 L ca 85 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Prętowej** odc. Rosy - Ruczaj Dn 100 L ca 675 m i w ul. **Ruczaj** odc. Prętowa - Latoszki Dn 100 L ca 90 m;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 16A** Dn 0,2 L ca 125 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Amfory** Dn 0,2 L ca 340 m;

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orszady** odc. Kokosowa (rejon posesji nr 36) - posesja nr 78 Dn 0,2 L ca 350 m oraz w ul. **Hlonda** odc. Orszady - Ledóchowskiej Dn 0,2 L ca 470 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Dostatniej 1** odc. Dostatnia - Syta Dn 100 L ca 270 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hlonda** odc. dz. ew. nr 112 z obr. 1-10-25 9 (proj. szkoła) - ul. Orszady Dn 100 L ca 300 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosy** odc. Wiechy - Prętowa Dn 0,2 L ca 695 m, w drodze dojazdowej do ul. **Rosy 1V-Z, 1S, 1M, 1A, 1N, 1P, 1E, 1D, 1C** Dn 0,2 L ca 370 m, **Rosy 3A-H, 5** Dn 0,2 L ca 195 m, **Rosy 9, 7A-J, Bazyliowej 13** Dn 0,2 L ca 190 m,
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wiechy** odc. Rosy - Ruczaj Dn 0,2 L ca 440 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Estragonowej** odc. Rukoli - Prętowa Dn 0,2 L ca 188,1 m, w drodze dojazdowej do ul. **Estragonowej 53** Dn 0,2 L ca 85,3 m, w drodze
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gwarnej** Dn 0,2/0,25 L ca 140 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dobrodzieja** odc. Dobrodzieja 33 - posesja nr 46 Dn 100 L ca 400 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Dobrodzieja 42A** Dn 100 L ca 120 m;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Latoszki** odc. Rosochata - Ruczaj Dn 0,2 L ca 335 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Rosochatej 22C** Dn 0,2 L ca 279 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zastruże** odc. Rosochata - Zastruże nr 2 Dn 0,25 L ca 327 m;
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Starodawnej** odc. Rosochata - Dobrodzieja Dn 0,2/0,25 L ca 351 m oraz w drodze dojazdowej na dz. ew. nr 73/2 obręb 10668;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Starodawnej 9 - 9B** Dn 0,2 L ca 186 m;
26. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ruczaj** odc. posesja nr 98A (HP 51418) - posesja nr 117 (ZL 33248) Dn 100 L ca 599 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ruczaj** odc. projektowana pompownia ścieków - posesja nr 98 oraz w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj 96/98 Dn 0,2 L ca 600 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dobrodzieja** odc. Starodawna - Dobrodzieja nr 33A Dn 0,3 L ca 479 m, w ul. **Starodawnej** odc. Zakamarek - Dobrodzieja Dn 0,3 L ca 335 m oraz w ul. **Zakamarek** odc. Rosochata - Zakamarek 38 Dn 0,2/0,3 L ca 427 m;
29. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przyczółkowej** odc. posesja nr 140 - Rosochata oraz w ul. **Gronowej** odc. Przyczółkowa - Rosochata Dn 0,2/0,3 L ca 641 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Przyczółkowej** odc. Przyczółkowa - posesja 109A Dn 0,2 L ca 129 m, w drodze dojazdowej do ul. **Przyczółkowej** odc. posesja 109 A - dz. ew. nr 66/3 obręb 10667 Dn 0,2 L ca 125 m,
31. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 21A** - Dn 0,2 L ca 41 m, **Zakamarek 33D/G** - Dn 0,2 L ca 100 m, **Zakamarek 36A** Dn 0,2 L ca 32,3 m, **Zakamarek 38D** - Dn 0,2 L ca 79 m, **Zakamarek 39C** Dn 0,2 L ca 219 m, **Zakamarek**
32. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiedeńskiej** odc. posesja nr 91 - Karuzela Dn 200 L ca 640 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
33. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej** dz. 5/38 obręb 1-06-64 Dn 100 L ca 60 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
34. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rosy 3G** Dn 100 L ca 186 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosy** odc. Prętowa - posesja nr 27A (dz. ew. nr 6/2 obręb 10662) Dn 0,25 L ca 868 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rosy 15-15L** Dn 0,2 L ca 336 m, **Rosy 17** Dn 0,2 L ca 95 m, **Rosy 21** Dn 0,2 L ca 452 m;

36. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej** dz. 5/38 obręb 1-06-64 Dn 0,2 L ca 60 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
37. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 20/22** Dn 0,2 L ca 165 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kremowej** odc. Przekorna - posesja 9 Dn 0,2 L ca 113 m, odc. posesja 9 - posesja 56 Dn 0,2 L ca 187 m, **Kremowej** (58 KPJ/39KUD) Dn 0,2 L ca 196 m, **Kremowej** (57 KPJ) Dn 0,2 L ca 146 m, w drodze dojazdowej do ul. **Kremowej 21H** Dn 0,2 L ca 105 m, **Kremowej 15** Dn 0,25 L ca 179 m;
39. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Przekornej 63/65** Dn 0,2 L ca 78 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
40. Budowa pompowni ścieków "Zawady" Q = 5 l/s na dz. nr ew. 18/2 obręb 1-06-31 w rejonie posesji 51A wraz z przewodami tłocznymi oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. pompownia ścieków - posesja nr 94 Dn 0,2 L ca 825 m, odc. pompownia ścieków - posesja nr 42 Dn 0,2 L ca 231 m i w drodze dojazdowej do wysokości dz. nr ew. 22/4 obręb 1-06-32 Dn 0,2 L ca 150 m (analiza trasy);
41. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Andrutowej** odc. Przekorna - posesja nr 1N Dn 0,2 L ca 531 m;
42. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kwitnącej Łąki** odc. Przekorna - rów Natoliński Dn 0,2 L ca 135 m oraz w ul. **Kwitnącej Łąki** odc. rów Natoliński - Limonki Dn 0,2 L ca 65 m i **Limonki** odc. Kwitnącej Łąki - posesja nr 8 Dn 0,2 L ca 85 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wilanów - ogółem 43 szt.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 37** Dn 0,2 L 289 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 44 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (8 szt.):
 - ul. Bruzdowa 37, 37A;
 - działki nr 15/6, 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1 obręb 1-06-49.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 639,3 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (13 szt.):
 - ul. Zdrowa 1, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 21, 25, 27A, 27, 29;
 - ul. Mango 4.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, Awokado odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,3/0,2 L 474,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 143 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (11 szt.):
 - ul. Zdrowa 1, 5, 11, 17, 21, 25, 27A, 27, 30;
 - ul. Mango 4;
 - ul. Winogronowa 2.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rosochatej** odc. Zakamarek - Rów Powsinkowy D 0,4/0,2 L 396 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 86,5 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
 - ul. Rosochata 2, 29, 40.

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. HP 44726 - Bruzdowa, Dn 100 L 329,4 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
 - ul. Lercha 2, 4, 6.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 12 Dn 0,2 L 376,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 65,9 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (6 szt.):
 - ul. Lercha 2, 4, 6, 10, 12;
 - ul. Syta 70.
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek** na dz. ew. nr 67/1 obręb 10668, Dn 100 L 44 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (1 szt.):
 - działka nr 67/8 z obrębu 1-06-68.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - Uprawna Dn 100 L 178,6 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (7 szt.):
 - Niedzielna, 36, 34, 29, 32, 29A, 30, 28.
2. Budowa kanalizacji w ul. **Niedzielnej** odc. Młocarni - Uprawna wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L 176,1 m. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (9 szt.):
 - ul. Niedzielna 36, 34, 29, 32, 29A, 30, 28, 24.
 - ul. Wycieczka 17.