

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (na 30 września 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 65 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Lwowskiej** na odcinku od Placu Politechniki do ulicy Koszykowej, w ulicy **Zagórnej** na odcinku od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Solec, w ulicy **Idzkowskiego** na odcinku od ulicy Zagórnej do HP 4861 - odtworzenie nawierzchni.
2. Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły wraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców wraz z Inżynierem kontraktu (Faza VI).
Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem w ulicy **Wenedów** do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości około 5,5 km.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego na **Placu Mirowskim** na odcinku od Alei Jana Pawła II do HP 1895. Termin realizacji: 01.06.2023 r. zmieniony aneksem na: **29.09.2023 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.**
2. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły wraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców wraz z Inżynierem kontraktu.
Etap I: od przepompowni Powiśle do burzowca w ulicy Wenedów o długości około 2 km.
Termin realizacji: 18.02.2023 r. **zmieniony aneksami na: 11.12.2023 r.**
3. Renowacja kolektora nadbrzeżnego. Przebieg kolektora w ulicach: **Czerniakowskiej, Solec, Wioślarskiej, Wybrzeże Kościuszkowskie** (do pompowni Powiśle). Termin realizacji: **02.02.2024 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego na **Placu Powstańców Warszawy** na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Moniuszki, **Moniuszki** na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Placu Powstańców Warszawy, w ulicy **Boduena** na odcinku od ulicy Jasnej do ZL 16371. Termin realizacji: 01.06.2023 r. zmieniony aneksem na: 29.09.2023 r. **W związku z brakiem możliwości wejścia w teren procedowany aneks zmieniający termin realizacji na: 30.04.2024 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Żurawiej** na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Poznańskiej, w ulicy **Emilii Plater** na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Wspólnej, w ulicy **Emilii Plater** na odcinku od Alei Jerozolimskich do złączenia z żeliwem sferoidalnym, w ulicy **Emilii Plater** na odcinku od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Wspólnej. Termin realizacji: **09.05.2025 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Nowolipie** na odcinku od Alei Jana Pawła II do złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego, w ulicy **Polnej** na odcinku od ZL 15637 do ZL 25537, w ulicy **Niskiej** na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Karmelickiej, w ulicy **Bagatela** na odcinku od ZL 17133 do ZL 26113. Termin realizacji: **15.07.2025 r.**
7. Wymiana przewodu wodociągowego w **Alejach Jerozolimskich** na odcinku od ulicy Kruczej do ulicy Nowy Świat, w ulicy **Poznańskiej** na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Pięknej. W 2021 roku zakończona wymiana w Alejach Jerozolimskich na odcinku od ulicy Emilii Plater do HP 15911, w ulicy Oleandrów na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Marszałkowskiej. Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.
8. Wymiana przewodu wodociągowego w **Alei Jana Pawła II** na odcinku od nasuwki przy ZL 36730 do nasuwki przy ZL 36674, w ulicy **Królewskiej** na odcinku od przyłącza nr 74517 do ZL 19448, na **Placu Piłsudskiego** na odcinku od ZL 14295 do ZL 11587. Termin

realizacji: 22.10.2021 r., zmieniony aneksem na: **31.12.2022 r.** Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane procedowane jest rozwiązanie umowy.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone)

Brak inwestycji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Jazdów** na odcinku od trójkąta przy Alejach Ujazdowskich do HP 17277;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Górnośląskiej** na odcinku od ulicy Myśliwieckiej do ulicy Rozbrat;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Starej** na odcinku od ulicy Mostowej do ZL 15093;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kruczej** na odcinku od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Pięknej;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w rejonie **Alei Solidarności** i ulicy **Orlej**;
6. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy **Nowomiejskiej** na odcinku od ulicy Mostowej rejon ulicy Krzywe Koło;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Armii Ludowej** na odcinku od ulicy Lekarskiej do ulicy Rektorskiej;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Myśliwieckiej** na odcinku od ulicy Myśliwieckiej 10 do ulicy Rozbrat;
9. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ulicy **Czerniakowskiej** na odcinku od ulicy Szwoleżerów do ulicy Chełmskiej, w ulicy **Szwoleżerów** na odcinku od ulicy Myśliwieckiej do ulicy Czerniakowskiej wraz w wykonaniem by pass;
10. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Hoene-Wrońskiego** na odcinku od ulicy Górnośląskiej do ulicy Hoene-Wrońskiego 1;
11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Hożej 13A**;

12. Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ulicy **Słomińskiego** na odcinku od ulicy Pamiętajcie o Ogrodach do ulicy Kłopot;
13. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy **Pamiętajcie o Ogrodach** i ulicy **Słomińskiego** na działce ewidencyjnej numer 13/14 obręb 5;01;01;
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Smolnej** na odcinku od ulicy Nowy Świat do ZL 19639 oraz w drogach dojazdowych;
15. Renowacja przewodu wodociągowego na **Placu Defilad** na odcinku Pałac Kultury do ulicy Marszałkowskiej, na **Placu Defilad** na odcinku Pałac Kultury do ulicy Emilii Plater, w ulicy **Złotej** na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Zgoda (po stronie południowej), w ulicy **Złotej** na odcinku od ulicy Marszałkowskiej (odpowietrznik 2169) do ulicy Zgoda (po stronie północnej);
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dragonów** i ciągu osiedlowym oraz budowa przewodu w ciągu osiedlowym (spinka);
17. Przebudowa przykanalika w **Alei Niepodległości 222**;
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Konwiktorskiej** odcinek od ulicy Bonifraterskiej w kierunku ulicy Dolańskiego.