

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Włochy (na 30 września 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 74 inwestycji dla Dzielnicy Włochy. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ulicy Rybnickiej 79, 95, 97, w ulicy Czereśniowej** na odcinku od ulicy Starowiejskiej do ulicy Popularnej;
2. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przerwanej** na odcinku od ulicy Krańcowej do Alei Jerozolimskich 204 oraz budowa punktu pomiarowego na przewodzie wodociągowym w ulicy Przerwanej.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Krakowiaków** na odcinku od Alei Krakowskiej do ulicy Przedpole; **w ulicy Kolneńskiej** na odcinku od ulicy Krakowiaków do ulicy Łopuszańskiej. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **12.04.2023 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.

2. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Milanowskiej** na odcinku od ZL 14597 do ZL 18944. Termin realizacji: **02.12.2021 r.**, zmieniony aneksami na: **30.09.2023 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Promienistej na odcinku od ulicy Rybnickiej do HP 19463. Termin realizacji: **02.12.2021 r.**, zmieniony aneksami na: **30.09.2023 r.** **Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.**
4. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Łopuszańskiej na odcinku od ulicy Kolneńskiej do ulicy Flisa wraz z punktem pomiarowym wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: **03.10.2023 r.**, **procedowany aneks zmieniający termin realizacji na: 30.11.2023 r.**
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (cz. warszawska) wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **24.10.2023 r.**

Zakres robót obejmuje projektowanie i wykonanie magistrali. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Dzielnicy Włochy będzie przebiegać wzdłuż **alei 4 Czerwca 1989 r., ulicy Pola Karolińskie, Cykady, Chrościckiego, Świerszcza.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Techników** na odcinku od ulicy Popularnej do ulicy Cegielnianej. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **24.04.2023 r.**, zmieniony aneksem na: **09.12.2023 r.**
7. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Szyszkowej** na odcinku od ulicy Szyszkowej 5 do rejonu przy ulicy Szyszkowej 43 (30 m za HP 21142). Termin realizacji: **15.02.2024 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Szyszkowej** na odcinku od ulicy Działkowej do ulicy Dzwonkowej. Termin realizacji: **15.02.2024 r.**
9. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Na Skraju** na odcinku od ulicy Na Skraju 20 do ulicy Paluch 19 oraz przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Na Skraju** na odcinku od ulicy Popas do ulicy Na Skraju 20. Termin realizacji: **19.06.2024 r.**

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak inwestycji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Rebusowej** na odcinku od ulicy Szyszkowej do ulicy Rebusowej 8 i 22;
2. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Salomejskiej** na odcinku od ulicy Badylarskiej do ulicy Jutrzenki, **w ulicy Badylarskiej** na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Salomejskiej, **w Alejach Jerozolimskich** na odcinku od ulicy Badylarskiej do ulicy Żywieckiej;
3. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Serwituty** na odcinku od ulicy Jutrzenki 35 do Alei Jerozolimskich, **w Alejach Jerozolimskich** (droga serwisowa str. wschodnia) na odcinku od ulicy Serwituty do ulicy Jutrzenki 118 oraz przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Serwituty** na odcinku od ulicy Jutrzenki do ulicy Serwituty 35;
4. Budowa magistrali wodociągowej **w ulicy 17 Stycznia** na odcinku od ulicy Radarowej do Alei Krakowskiej, **w Alei Krakowskiej** na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Emaliowej oraz budowa przewodu wodociągowego w przejściu poprzecznym przez Aleję Krakowską w rejonie ulicy Krakowiaków;
5. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zbocze 18**;
6. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Patrolowej**;
7. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Materii i Statycznej**;
8. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Leonidasa** na odcinku od ulicy Muszkieterów do ulicy Leonidasa 55;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Saperów** na odcinku od ulicy Janiszowskiej do ulicy Leonidasa;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mineralnej** na odcinku od ulicy Gidzińskiego do ulicy Mineralnej 50;
11. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Maciejki** na odcinku od Alei Krakowskiej do HP 15219;
12. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Jutrzenki** na odcinku od ulicy Popularnej do ulicy Szybkiej;
13. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Odblask, Popas, Wolbromskiej, Załuski, w ulicy Zbiorowej** na odcinku od ulicy Zbiorowej 55 do ulicy Zbiorowej 17, **w ulicy Na Skraju** na odcinku od ulicy Hipolitowo do ulicy Na Skraju 18 wraz **z drogami dojazdowymi do ulicy Na Skraju 18/20, 22/24**, działka numer ewidencyjny 66 obręb 2;06;15 oraz budowa przepompowni ścieków przy ulicy Zbiorowej wraz z przewodami tłocznymi;
14. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ulicy Zbocze18**;

15. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wałowickiej** na odcinku od ulicy Potrzebnej do ulicy Rejonowej;
16. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Patrolowej**;
17. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Działkowej** na odcinku od ulicy Działkowej 121 do ulicy Obotryckiej, **w ulicy Serwituty** na odcinku od ulicy Jutrzenki do ulicy Działkowej oraz budowa przepompowni ścieków P28 wraz z przewodami tłocznymi w ulicy Działkowej na odcinku od przepompowni P28 do ulicy Obotryckiej;
18. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Popularnej** na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Popularnej 82, **w ulicy Jutrzenki** na odcinku od ulicy Popularnej do ulicy Jutrzenki 186.