

Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków (na 30 września 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 33 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego (cz. pruszkowska)**, wraz z Inżynierem kontraktu.
2. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Kieleckiej** na odcinku od ulicy Ciechanowskiej do HP 5308.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Guzikowej z wyłączeniem fragmentów przebudowanego wodociągu w rejonie skrzyżowania z ulicą Narodową i Szkolną. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **22.04.2024 r.**

2. Faza VI **Budowa kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2022 r.**, zmieniony aneksami na: **23.03.2023 r.** Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy.

Zakres inwestycji został podzielony na kilka zamówień w celu przyspieszenia realizacji prac:

Wykonanie kolektora C-Bis na odcinku od studni S34 do K5 wraz z uzupełnieniem braków na odcinku K5 do K7. Planowany termin realizacji **28.05.2024 r.** Trasa planowanego kolektora: **ulica Korczaka, ulica Dąbrowskiej.**

Dokończenie niewykonanych prac związanych z budową kolektora C-Bis na odcinku od Kistn - S34 oraz K2-ST7A. Planowany termin realizacji: **4.01.2024 r.**

Trasa planowanego kolektora: odcinek od Oczyszczalni w Pruszkowie, ulicy Poznańska, ulicy Mostowa, ulicy Długa, ulicy Mickiewicza, ulicy Zdziarska, ulicy Korczaka w Pruszkowie.

Renowacja kolektora na odcinku K2-ST7A. Termin realizacji: **07.10.2023 r.** Trasa kolektora: **ulica Poznańska** na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Kurca.

3. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47235 do HP 47233, **w ulicy Elektrycznej** na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Królowej Jadwigi, **w ulicy Inżynierskiej**, **w ulicy Królowej Jadwigi**, **w ulicy Promyka** na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Królowej Jadwigi. Termin realizacji: **13.09.2024 r.**

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak inwestycji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Pruszków komora 3541 do komory 3540;
2. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Prusa** na odcinku od ulicy Zimińskiej-Sygietyńskiej do ulicy Poznańskiej;
3. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Waryńskiego** na odcinku od ulicy Elektrycznej do ulicy Waryńskiego 22;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Ryszarda** na odcinku od ulicy Zdzisława do ulicy Ireny;

5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mostowej** na odcinku od ulicy Długiej do HP 47140;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mieczysława** na odcinku od ulicy Waldemara do ulicy Ireny;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Granitowej** na odcinku od ulicy 3-go Maja do HP 1702 oraz **w ulicy Rolniczej** na odcinku od ulicy 3 Maja do HP 47152;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Aptecznej** na odcinku od ulicy Ołówkowa do ulicy Mikołaja Reja, **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Przemysłowa 21 oraz budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do Grafitowej, **w ulicy Grafitowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Ołówkowej;
9. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Grażyny i Sylwestra**;
10. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Podmokłej** na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Wierzbowej.