

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na dzień 31 stycznia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 18 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** odc. G-J, Dn 300 L 234 m wraz z odwodnieniem magistrali Dn 150 L 16,5 m oraz wykonanie punktów pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia wody nr 165, 164. Inwestycja nie została rozpoczęta. Trwa pozyskiwanie zgód administracyjnych. Ze względu na sytuację Covid19, Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji. **Trwa procedowanie wniosku Wykonawcy. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2021 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. Panieńska - HP 43558, **Panieńskiej** odc. Okrzei - wysokość działki nr 76, **Kłopotowskiego** odc. Wybrzeże Szczecińskie - wysokość działki nr 24 Dn 100/150 L 175,5 m. Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID). Termin realizacji: **08.01.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Krowiej** odc. Okrzei - HP 918, Dn 150 L ca 133 m oraz w ul. **Sierakowskiego** odc. Okrzei - Zamoyskiego, Dn 150 L ca 163 m (Port Praski). Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu do połowy 2021 roku. **Trwa procedowanie wniosku Wykonawcy. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** w rejonie ul. Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) z Dn 400 na Dn 300 L ca 372 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. odc. HP 820 - Targowa, Dn 150 L ca 560 m, w ul. **Jagiellońskiej** odc. Okrzei - HP 54781, Dn 150 L ca 200 m, w ul. **Kępnej** odc. Jagiellońska - Targowa HP 51750, Dn 100 L ca 170 m oraz budowa
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kijowskiej** odc. HP 14859 - Kijowska 10/12, Kijowska 14, Dn 150 L ca 150 m.