



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886 - 2021
135 lat

PRO.DPA.0320.3.7.2021.228103.21.MM.353

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Pani
Ilona Soja-Kozłowska
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa

<sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Praga Północ umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 31 lipca 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów, który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucyna Golańska

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS: 0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
królowka

Naturalnie TAK :)



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na dzień 31 lipca 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 18 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** odc. G-J, Dn 300 L 234 m wraz z odwodnieniem magistrali Dn 150 L 16,5 . **Prace w terenie zakończone.**
Wykonanie punktów pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia wody nr 165, 164. Termin realizacji zmieniony aneksem na: **31.10.2021 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. Panieńska - HP 43558, **Panieńskiej** odc. Okrzei - wysokość działki nr 76, **Kłopotowskiego** odc. Wybrzeże Szczecińskie - wysokość działki nr 24 Dn 100/150 L 175,5 m. Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID). Termin realizacji: **08.01.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Krowiej** odc. Okrzei - HP 918, Dn 150 L ca 133 m oraz w ul. **Sierakowskiego** odc. Okrzei - Zamoyskiego, Dn 150 L ca 163 m (Port Praski). Zakończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 2021 r. Procedowany aneks do umowy wydłużający termin do **15.12.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Targowej** w rejonie ul. Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) z Dn 400 na Dn 300 L ca 372 m;

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Okrzei** odc. odc. HP 820 - Targowa, Dn 150 L ca 560 m, w ul. **Jagiellońskiej** odc. Okrzei - HP 54781, Dn 150 L ca 200 m, w ul. **Kępnej** odc. Jagiellońska - Targowa HP 51750, Dn 100 L ca 170 m oraz budowa
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kijowskiej** odc. HP 14859 - Kijowska 10/12, Kijowska 14, Dn 150 L ca 150 m.

DYREKTOR
PIONIEROZWOJU
Arkadiusz Matecki

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Agnieszka Radzikowska
-1-