



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

PRO.DPA.0320.3.19.2022.006341.22.DK.20

Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.

Pan
Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastów
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów

<umpiastow@piastow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Piastów umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrza

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Miasta Piastów, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **31 grudnia 2021 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Koczywąg - p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Miasta Piastów.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Miasta Piastów (na dzień 31 grudnia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Piastów. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 9 inwestycji dla Miasta Piastów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa **kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **24.05.2022 r.**
Trasa planowanego kolektora na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Al. Krakowskiej, Warszawskiej, Bohaterów Wolności.
2. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji **20.10.2021 r.** zmienony aneksem na dzień: **15.02.2023 r.**
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul. Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Jana Długosza oraz odcinek w terenie zielonym (miasto Pruszków, miasto Piastów), Ogińskiego.
Zadanie 2 Budowa magistrali wodociągowej zapewniającej przesył wody na odcinku Pruszków – Piastów. Trasa planowanej magistrali wodociągowej na terenie Piastowa będzie przebiegać wzdłuż ulicy Bohaterów Wolności.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Skorupki** odc. Al. Piłsudskiego (ZL 37672) - Wojska Polskiego (ZL 28044) Dn 150 L ca 328 m oraz w **drodze dojazdowej do ul. Skorupki 10** odc. ZL 28189 do końca przewodu Dn 80 L ca 74 m. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **24.04.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Plac Słoneczny** Dn 100 L 73,3 m. Planowany termin realizacji: 30 tyg. od podpisania umowy.
2. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Klonowej** odc. Lipowa - Chabrowa Dn 0,2 L ca 200 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 60 tyg. od podpisania umowy. Termin realizacji: 24 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.
3. **Przebudowa przyłącza wodociągowego Dn 63 na przewód wodociągowy Dn 80 L ca 60 m w drodze dojazdowej do ul. Godebskiego 47D.** Realizacja w formule projektuj i buduj. Termin opracowania dokumentacji: 60 tyg. od podpisania umowy. Termin realizacji: 24 tygodni na roboty budowlane od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piasta** odc. Piłsudskiego - Piasta 2, **Piłsudskiego** odc. Sowińskiego - Sobieskiego Dn 150 L 471,5 m w Piastowie;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chopina** odc. Bohaterów Wolności - Warszawska w Piastowie, Dn 100 L ca 480 m;
3. Przebudowa kanalizacji ściekowej z Dn 0,25 na Dn 0,2 L ca 330 m w ul. **Wojska Polskiego** odc. Św. S. Kostki (studzienka 65175) - Wojska Polskiego 26 (studzienka 64260) w Piastowie.

SPECJALISTA
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Dariusz Kuzawinski

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Agnieszka Radzikowska

2

DYREKTOR
PIOMU ROZWOJU

Arkadiusz Małecki