



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 8 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.10.2022.117780.22.WCh.182

Pani
Małgorzata Kwiatkowska
Burmistrz Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

<ma.wysocka@targowek.waw.pl >

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Targówek umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:

1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Targówek.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS: 0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki, kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662, REGON: 015314758, BDO: 000020307, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Targówek (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 64 inwestycji dla Dzielnicy Targówek. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa punktu pomiarowego natężenia przepływu i ciśnienia wody na magistrali w ul. **Bukowieckiej** (punkt nr 161).

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Radzywińskiej** odc. Czarna Droga - ZL 12666 (rej. ul. Kościeliskiej) oraz odc. Tużycka - Tarnogórska, w ul. **Chałupniczej** odc. Nauczycielska - Lewinowska - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **30.06.2022 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Łubinowej** odc. ZL 7281 - ZL 7280, w ul. **Łukasiewicza** odc. HP 39750 - nasuwka 4 m przed HP 15802, w ul. **Ostródzkiej** odc. ZL 21456 - HP 12520, w ul. **Staniewickiej** odc. ZL 16318 - ZL 7829. Termin realizacji: **12.11.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **25.07.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Utrata** odc. ZL 19464 - ZL 7281, w ul. **Wieczorowej** odc. ZL 8074 - ZL 8075, w ul. **Wschodniej** odc. ZL 7457 - HP 57751, w ul. **Zgrzebnej** odc. HP 50115 - ZL 9173 i ZL 9174 - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: **01.12.2021 r.**, zmieniony aneksem na dzień: **02.08.2022 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Rafaela** odc. Lecha ZL 15462 - rej. Figara HP 29802, **ks. P. Skargi** odc. Św. Wincentego ZL 1761 - Pratulńska HP 54991, **Remiszewskiej** odc. Święciańska ZL 19647 - Remiszewska 40 (HP 42787) - odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: **14.02.2023 r.**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Dominiki** odc. HP 27688 - ZL 15459 Dn 80 L ca 20 m, odc. HP 27687 - ZL 15458 Dn 100 L ca 105,5 m, **Lecha** odc. Dominiki ZL 15458 - Figara ZL 15466 Dn 100 L ca 169 m, **Irminy** odc. Lecha ZL 15460 - HP 27689 Dn 100 L ca 97 m, odc. ZL 15461 - HP 27690 Dn 80 L ca 31 m, **Żuromińska** odc. Chodecka ZL 9312 - Żuromińska ZL 23806, Dn 200 L ca 256 m. Termin realizacji: **15.03.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Byszewskiej** odc. Krynoliny - HP 20691 Dn 100 L ca 92 m (žel. szare), **Suwalskiej** odc. Chodecka - ZL 7770 Dn 150 L ca 395 m (žel. szare). Planowane otwarcie ofert: **05.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Kondratowicza, Bystrej, Mrożnej** odc. rejon Św. Wincentego - Radzymińska Dn 300 L ca 2030 m wraz z budową punktu pomiarowego;
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowotrockiej** odc. Samarytanki - Św. Wincentego Dn 400 L ca 960 m;
3. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Fersta, Topazowej, Lewinowskiej, Pszczyńskiej, Perłowej, Płońskiej, Potulickiej, Wolbromskiej, Przewoźników, Malachitowej, Mosiężnej, Nowosądeckiej, Wschodniej, Chałupniczej, Nauczycielskiej**, Dn 0,16 L ca 660 m;
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzemieślników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej** oraz **Lewinowskiej** Dn 0,2 L ca 1 900 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 500 m;
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Birżańskiej** i ul. **Ks. Ziemowita** odc. Chemiczna - Naftowa Dn 0,2/0,3 L ca 660 m;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zabranieckiej** odc. Księżnej Anny - w stronę torów, **Księżnej Anny** odc. Zabraniecka - w stronę torów, **Ludwickiej, Beczkowej** Dn 0,2/0,3 L ca 950 m;
7. Przebudowa kanalizacji w ul. **Nowotrockiej** odc. Samarytanki - Radzymińska z Dn 1,0 na Dn 0,5 L ca 850 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Czarna Droga** odc. ZL 26873 - ZL 23696 (spięcie), Dn 100 L ca 70 m;
9. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Czarna Droga** L ca 47 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. od studzienki w rejonie ul. Wacława Tokarza - wysokość posesji przy Ostródzkiej 21 Dn 0,2 L ca 260 m wraz z odcinkami sieci;
11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ostródzkiej** odc. Trasa Toruńska - wysokość posesji przy ul. Ostródzkiej 23 Dn 0,2/0,3 L ca 600 m wraz z odcinkami sieci;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lotnika** odc. Miedzianogórska - Bogumińska Dn 100 L ca 70 m;
13. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Chojnowskiej, Dalanowskiej, Dziewanny, Lusińskiej, Obwodowej, Remiszewskiej, Złotopolskiej, Radzymińskiej** L ca 2200 m;
14. Renowacja magistrali wodociągowej w ul. **Radzymińskiej** odc. Otwocka - Naczelnikowska Dn 400 L 252 m.