

## **Inwestycje realizowane na terenie Miasta Piastów (na 30 września 2023 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Piastów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 11 inwestycji dla Miasta Piastów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2023 r.**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego (cz. pruszkowska)**, wraz z Inżynierem kontraktu.
2. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Skorupki** na odcinku od Alei Piłsudskiego do ulicy Wojska Polskiego oraz **w drodze dojazdowej do ulicy Skorupki 10**;
3. **Przebudowa przyłącza wodociągowego na przewód wodociągowy w drodze dojazdowej do ulicy Godebskiego 47D.**

#### **B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Faza VI **Budowa kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **24.05.2022 r.**, zmieniony aneksami na: **23.03.2023 r.** Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy. **Zakres inwestycji został podzielony na kilka zamówień w celu przyspieszenia realizacji prac. Podpisano umowę na Wykonanie**

kolektora C-Bis na odcinku od studni S34 do K5 wraz z uzupełnieniem braków na odcinku K5 do K7. Planowany termin realizacji: **28.05.2024 r.** Trasa planowanego kolektora: ulica Bohaterów Wolności, Warszawska, Aleja Krakowska.

**C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

Brak inwestycji.

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

Brak inwestycji.

**Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Piasta** na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piasta 2, **w ulicy Piłsudskiego** na odcinku od ulicy Sowińskiego do ulicy Sobieskiego;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Chopina** na odcinku od ulicy Bohaterów Wolności do ulicy Warszawskiej;
3. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Wojska Polskiego** na odcinku od ulicy Świętego Stanisława Kostki do ulicy Wojska Polskiego 26;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Popiełuszki** na odcinku od ulicy Kosińskiego do ulicy Orzeszkowej oraz na odcinku od ZL 32243 do ulicy Popiełuszki 20 i na odcinku od ZL 34134 do HP 8476, **w ulicy Kosińskiego** na odcinku od ZL 34241 do ulicy Popiełuszki, w drodze dojazdowej do ulicy Popiełuszki na odcinku od ZL 30676 do ulicy Harcerskiej 12;
5. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Klonowej** na odcinku od ulicy Lipowa do ulicy Chabrowej.