

Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na terenie Miasta Pruszków (na 31 marca 2024 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 33 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2024 r.

A. Zadania zrealizowane:

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Guzikowej z wyłączeniem fragmentów przebudowanego wodociągu w rejonie skrzyżowania z ulicą Narodową i Szkolną o łącznej długości 820 m. Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **22.04.2024 r.**, **procedowany aneks zmieniający termin na: 30.09.2024 r.**
2. Faza VI **Budowa kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **26.05.2022 r.**, zmieniony aneksami na: **23.03.2023 r.** Spółka odstąpiła od kontraktu z winy Wykonawcy.

Zakres inwestycji został podzielony na kilka zamówień w celu przyspieszenia realizacji prac:

Wykonanie kolektora C-Bis na odcinku od studni S34 do K5 wraz z uzupełnieniem braków na odcinku K5 do K7. Planowany termin realizacji **28.05.2024 r.** Trasa planowanego kolektora: **ulica Korczaka, ulica Dąbrowskiej.**

Dokończenie niewykonanych prac związanych z budową kolektora C-Bis na odcinku od Kistn - S34 oraz K2-ST7A. Planowany termin realizacji: **4.01.2024 r.** Zasadnicze roboty zakończone, trwa odtworzenia nawierzchni.

Trasa planowanego kolektora: odcinek od Oczyszczalni w Pruszkowie, ulicy Poznańska, ulicy Mostowa, ulicy Długa, ulicy Mickiewicza, ulicy Zdziarska, ulicy Korczaka w Pruszkowie.

Renowacja kolektora na odcinku K2-ST7A. Termin realizacji: **07.10.2023 r.** – zadanie zakończone. Trasa kolektora: **ulica Poznańska** na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Kurca.

3. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47235 do HP 47233, **w ulicy Elektrycznej** na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Królowej Jadwigi, **w ulicy Inżynierskiej, w ulicy Królowej Jadwigi, w ulicy Promyka** na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Królowej Jadwigi o łącznej długości 1575 m. Termin realizacji: **13.09.2024 r.**

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47233 (rejon ulicy Kurca) do ZL 31859 (rejon ulicy Poznańskiej) o długości 61,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **15.03.2024 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **30.09.2024 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Ryszarda** na odcinku od ulicy Zdzisława do ulicy Ireny o długości 130 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mostowej** na odcinku od ulicy Długiej do HP 47140 o długości 180 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mieczysława** na odcinku od ulicy Waldemara do ulicy Ireny o długości 258 m;

4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Granitowej** na odcinku od ulicy 3-go Maja do HP 1702 oraz **w ulicy Rolniczej** na odcinku od ulicy 3 Maja do HP 47152 o łącznej długości 520 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Aptecznej** na odcinku od ulicy Ołówkowej do ulicy Mikołaja Reja o długości 160 m,
6. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Przemysłowa 21 o długości 300 m oraz budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do Grafitowej, **w ulicy Grafitowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Ołówkowej o łącznej długości 200 m;
7. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Grażyny i Sylwestra** o łącznej długości 130 m;
8. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Pruszków komora 3541 do komory 3540 o długości 130 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Waryńskiego** na odcinku od ulicy Elektrycznej do ulicy Waryńskiego 22 o długości 470 m;
10. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Podmokłej** na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Wierzbowej o długości 100 m.

Stan zaawansowania zadań umieszczonych w planach remontowych Spółki:

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadań.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: **30.06.2024 r.** Wykonawcy robót budowlanych:
 - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 Warszawa;
 - AMIVA 2.0 Sp. z o.o., ulica Krakowska 180 lok. C6, 52-015 Wrocław;
 - ANMAR Anna Traczyk-Nowakowska, ulica Strzykulska 45, 05-850 Strzykuły;
 - GSG Industria Sp. z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.
2. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: **30.09.2024 r.** Wykonawcy robót

budowlanych:

- LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły;
 - WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa;
 - Zakład Wielobranżowy LESAN Leszek Klonowski (Lider Konsorcjum), ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa;
 - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 Warszawa;
 - Sack Invent Poland Sp. z o.o., ulica Buska 21, 03-924 Warszawa.
3. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin realizacji: **01.01.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

E. Zadania na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

Brak zadań.

