

## **Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na terenie Miasta Pruszków (na 31 grudnia 2024 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 33 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2024 r.**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

1. Faza VI **Budowa kolektora "C-bis"** na terenie miasta Piastów i Pruszków wraz z Inżynierem kontraktu.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47235 do HP 47233, **w ulicy Elektrycznej** na odcinku od ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Królowej Jadwigi, **w ulicy Inżynierskiej**, **w ulicy Królowej Jadwigi**, **w ulicy Promyka** na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Królowej Jadwigi o łącznej długości 1575 m.
3. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Batalionów Chłopskich** na odcinku od HP 47233 (rejon ulicy Kurca) do ZL 31859 (rejon ulicy Poznańskiej) o długości 61,5 m.

## **B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Guzikowej z wyłączeniem fragmentów przebudowanego wodociągu w rejonie skrzyżowania z ulicą Narodową i Szkolną o łącznej długości 820 m. Termin realizacji: **22.04.2024 r.**, zmieniony aneksem na: **30.09.2024 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: TG PLUS Sp. z o.o., ulica Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Przemysłowej 21 o długości 292,9 m oraz budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do Grafitowej, **w ulicy Grafitowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Ołówkowej o łącznej długości 191,9 m. Termin realizacji: **10.04.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI INSBUD-BIS Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 05-800 Pruszków
3. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej **w ulicy Szpitalnej** na odcinku od ulicy Szpitalnej 39 (studnia 64916) do ulicy Szpitalnej 43 (studnia 64915) o długości 50 m; **w ulicy Torfowej** na odcinku od ulicy Torfowej 10 (studnia 110496) do ulicy Zacisze (studnia 64706) o długości 173,9 m. Termin realizacji: **14.08.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: GSG Industria Spółka z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.

## **C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

Brak zadań.

## **D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Ryszarda** na odcinku od ulicy Zdzisława do ulicy Ireny, **w ulicy Grażyny**, **w ulicy Sylwestra** o łącznej długości 275,4 m. Planowany termin realizacji: **28.11.2025 r.**
2. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Aptecznej** na odcinku od ulicy Ołówkowej do ulicy Mikołaja Reja o długości 90 m. Planowany termin realizacji: **20 tyg. od podpisania umowy.**
3. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mostowej** na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Mostowa 36 o długości 190,2 m. Planowany termin realizacji: **24 tyg. od podpisania umowy.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mieczysława** na odcinku od ulicy Waldemara do ulicy Ireny o długości 289,4 m. Planowany termin realizacji: **26 tyg. od podpisania umowy.**

5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Granitowej** na odcinku od ulicy 3-go Maja do HP 1702 o długości 318,4 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
6. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Rolniczej** na odcinku od ulicy 3 Maja do HP 47152 o łącznej długości 341,0 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**

**Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Pruszków komora 3541 do komory 3540 o długości 130 m;
2. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Waryńskiego** na odcinku od ulicy Elektrycznej do ulicy Waryńskiego 22 o długości 470 m;
3. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Podmokłej** na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Wierzbowej o długości 100 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Guzikowej do ulicy Ludowej o długości 70 m.

**Stan zaawansowania zadań umieszczonych w planach remontowych Spółki:**

**A. Zadania zrealizowane:**

1. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu.

**B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Pruszków. Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa.
2. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin realizacji: **01.01.2025 r.** - prace związane z usuwaniem awarii zostały zakończone, trwa etap odtwarzania nawierzchni w oparciu o pozyskane decyzje administracyjne zarządcy terenu. Wykonawca robót budowlanych: LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.

**C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

Brak zadań.

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

Brak zadań.

**E. Zadania na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

Brak zadań.