Inwestycje realizowane na terenie Miasta Pruszków
(na dzień 31 stycznia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 21 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. <u>Zadania zrealizowane:</u>

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Księcia Józefa** odc. Księcia Józefa 23 - Kosynierów wraz z przyłączami z Dn 200 na Dn 300 L 223,5 m; w ul. Kosynierów odc. Księcia Józefa - Sowińskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 319 m; w ul. Ziemowita odc. Księcia Józefa do węzła przewodów wodociągowych w ul. Ziemowita, Żółkiewskiego i Dąbrowskiego wraz z przyłączami z Dn 100 na Dn 200 L 359,5 m - odtworzenie nawierzchni.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Otwockiej** odc. Piotrkowska – Kielecka Dn 100 L 54 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Groblowej i 3KDZ**, Dn 0,3 L 416 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,3 L 25 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jastrzębia i Gomulińskiego** Dn 0,16/0,2 L ca 137 m.

B. <u>Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:</u>

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Moniuszki** odc. Przemysłowa - Chopina Dn 100 L ca 201 m; **Szkolnej** odc. Stacja Uzdatniania Wody - 3 Maja Dn 150 L ca 587 m; **Szkolnej** odc. hydrofornia "Żbików" - Długa Dn 150 L ca 63 m; **Obrońców Pokoju** odc. Moniuszki - Kościuszki Dn 150 L ca 627 m; Wesołej odc. 3 Maja - Długa Dn 100 L ca 454 m. Termin realizacji: **20.05.2020 r.**
5. Faza VI Budowa sieci wodociągowej **Pasma Pruszkowskiego** (cz. pruszkowska), wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji 20.10.2021 r.
   Przedmiotem zamówienia jest:
   Zadanie 1 Zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociągowej na odcinku magistrali ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do magistrali w ul. Ogińskiego róg ul. Sowińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistrali do magistrali przy Rondzie Solidarności w Pruszkowie.