Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Białołęka (na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 275 inwestycji dla Dzielnicy Białołęka. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. <u>Zadania zrealizowane:</u>

1. Budowa pompowni ścieków **P28 w rejonie ul. Verdiego** z kanałem ściekowym Dn 0,4 m L 11,7 m i przewodami tłocznymi Dn 160 L 37,2 m.
2. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w drogach dojazdowych do ul. Dionizosa 7C i 5C** odc. Modlińska - Leśnej Polanki Dn 0,3/0,4 L 990 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Dionizosa 7C/5C** odc. Modlińska - Leśnej Polanki oraz spięcie przewodu wodociągowego odc. działka 42/10 - działka 53/6 obręb 4-01-15 Dn 150 L 836,9 m.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Siecznej** odc. Głębocka - Sieczna 43 Dn 0,4/0,3/0,2 L 396,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 12 m.
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Siecznej** odc. Głębocka - Sieczna 43 Dn 150 L ca 370 m.
6. Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w ulicach: **Jana Husa, Modlińska** odc. Modlińska 328A - Prząśniczek, **Prząśniczek, Animuszu** odc. Animuszu 4 - Prząśniczek, **Mehoffera-Bis** odc. Czeremchowa - komora S14 na kolektorze przy Mehoffera-Bis, **Czeremchowa** odc. Prząśniczek - Mehoffera Dn 0,2/0,3/0,4 L 2397 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16/0,2 L 603 m ZADANIE II.
7. Faza V Budowa kanalizacji dla **Osiedla Dąbrówka Szlachecka** - zad. IV i V wraz z Inżynierem kontraktu.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Światowida** odc. Dzierzgońska - Modlińska, **Tłuchowskiej** odc. Tłuchowska (HP 31422) - Światowida oraz odc. Tłuchowska (HP 41896) - Światowida, **Poetów** odc. Poetów (HP 51047) - Światowida, **Światowida** odc. Światowida (na wysokości posesji nr 75) - Strumykowa Dn 100/250 L 1019 m.
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Brzezińskiej** odc. Kłosowa - Szamotulska Dn 150 L 404,5 m.

10. Przebudowa przewodu wodociągowego w **ul. Głębockiej** odc. odc. Głębocka 81 - Głębocka 96 oraz odc. Głębocka 56 - Kartograficzna, **Kartograficznej** - zakres projektu drogowego ZMID Dn 150/200 L 848 m.
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szamocin** odc. Ornecka - Płochocińska Dn 200 L 1275,7 m.
12. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Szamocin 18/20** Dn 100 L 166,9 m.
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Geometrycznej** odc. Kartograficzna - Głębocka 56 H Dn 150 L ca 170 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 150 L ca 50 m w ul. **Geometrycznej** odc. Głębocka 56 H - Głębocka 54H.
14. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 85S** Dn 100 L 549,5 m.
15. Budowa kanalizacji ściekowej w pasie drogowym projektowanej ulicy **Głębockiej i Berensona** Dn 0,2/0,3/0,4 L 647,9 m oraz budowa odcinków sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w projektowanym poszerzeniu ul. Głębockiej i ul. Berensona i pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,16/0,2 m L 355,9 m.
16. Budowa kanalizacji ściekowej w **ul. Mehoffera** odc. Łąkowa - tory PKP wraz z drogą dojazdową (dz. ew. nr 2/8 obręb 4-04-24) Dn 0,2 L 278 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 97 m.
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czterolistnej Koniczynki**, **Szafirków**, **Wilczej Łąki**, **Kaliny** Dn 0,2 m L 525,5 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,16 m L 155,0 m.
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Berensona** odc. Berensona 8 - Berensona 17D Dn 0,2 L 511,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 127 m.
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Geometrycznej** odc. Głębocka 56 H - ciąg osiedlowy działka 3/84 obręb 4-16-38 Dn 0,2 L 214,7 m.
20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Guńki** Dn 0,2 L ca 284,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 75,4 m.
21. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Guńki** Dn 100 L ca 289,5 m.
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pocztowej, Kosobudzkiej, Forsycji** Dn 0,2 L 800,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 127,5 m.
23. Budowa przewodu wodociągowego w **drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej 146/148** (dz. nr ew. 5/5 i 7/6 obręb 4-16-10) Dn 80/100 L 294 m.
24. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej 146/148** (dz. nr ew. 5/5 obręb 4-16-10) Dn 0,2 L 190,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 67,5 m.

B. <u>Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:</u>

1. Budowa magistrali wodociągowej **w ul. Białołęckiej** odc. Zdziarska - Kobiałka Dn 400 L 1972,6 m oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 412E Dn 100 L 161,5 m. Termin realizacji: **30.05.2019 r. zmieniony aneksami terminowymi. Planowane zakończenie: 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy umowy dzierżawy zawartej z Wodami Polskimi.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chlubnej** odc. Skierdowska - Deseniowa, **w drogach dojazdowych do ul. Chlubnej 9A/9D, Skierdowskiej** odc. Skierdowska 4 - Chlubna Dn 0,3/0,2 L ca 1600 m oraz **budowa przepompowni ścieków P1** o wydajności 23,9 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x L ca 600 m na odcinku od przepompowni P1 do przewodu tłocznego Dn 200 w ul. Deseniowej. Termin realizacji: **40 tygodni od podpisania protokołu przekazania dokumentacji.**

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w **ul. Kobiałka** odc. Białołęcka – Olesin wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **27.05.2020 r.** W dniu 30.09.2020 zawarto Aneks przedłużający termin na ukończenie realizacji do dnia **01.04.2023 r.**
4. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w **ul. Kobiałka** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **27.05.2020 r.** W dniu 30.09.2020 zawarto Aneks przedłużający termin na ukończenie realizacji do dnia **01.04.2023 r.**
5. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej na **Osiedlu Buków** - zad. I-III wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: **30.04.2021 r.**

   Zadanie obejmuje:
   Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. I) w ulicach:
   * Modlińska, odc. w terenie poza pasem drogowym na dz. ew. nr 8/28, 8/29, 8/30, 11/2, 13/5 19 z obrębu 4-01-04 DN 300 L ca 82 m (w tym odcinki sieci L ca 2,20 m)
   * Modlińska odc. na dz. ew. nr 3 z obrębu 4-01-04 i dz. ew. nr 161/3 z obrębu 4-01-26 DN 300 L ca 274,2 m (w tym odcinki sieci L ca 21,50 m);
   * Jędrzejowskiego odc. Modlińska – Łączna DN 300 L ca 320,70 m (w tym odcinki sieci L ca 62,90 m);
   * Łączna DN 200/300, L ca 759,10 m (w tym odcinki sieci L ca 144,40 m);
   * Landwarowska odc. Łączna – Łanowa DN 300 L ca 80,80 m (w tym odcinki sieci L ca 12,80 m);
   * Łanowa odc. Landwarowska – Przyrzecze DN 300 L ca 157,20 m (w tym odcinki sieci L ca 26,50 m).

   Zadanie I.1.4 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. II) w ulicach:
   * Modlińska odc. Jędrzejowskiego – Ciechanowska DN 200/250 L ca 567 m (w tym odcinki sieci L ca 83,50 m);
   * Główna odc. Modlińska – Łączna DN 200/250 L ca 313,50 m (w tym odcinki sieci L ca 94 m);
   * Gąsiorowska odc. Przyrzecze – do ostatniej posesji za ul. Jędrzejowskiego DN 200 L ca 854 m (w tym odcinki sieci L ca 227 m);
   * Przyrzecze odc. Modlińska – Łączna DN 200 L ca 378 m (w tym odcinki sieci L ca 172 m);

   Zadanie I.1.5 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. III) w ulicach:
   * Sortowa odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 179 m (w tym odcinki sieci L ca 33,50 m);
   * Mielnicka odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 194,50 m (w tym odcinki sieci L ca 22,5 m);
   * Mławska odc. Landwarowska – Mielnicka DN 200 L ca 276 m (w tym odcinki sieci L 54 m);
   * Landwarowska odc. Łanowa – Szawelska DN 200 L ca 133 m (w tym odcinki sieci L 32,5 m);
   * Główna odc. odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 197 m (w tym odcinki sieci L ca 21,5 m);
   * Szawelska odc. Landwarowska – Sortowa DN 200 L ca 440 m (w tym odcinki sieci L ca 104,50 m);
   * Przyrzecze odc. Łanowa – do dz. ew. 73/1 obr. 4-01-26, DN 200 L ca 62 m (w tym odcinki sieci L ca 6 m).

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Leszczynowej** odc. ZL 3706 - HP 11400 Dn 150 L ca 270 m, w ul. **Modlińskiej** odc. Płużnicka - ZL 10643 Dn 200 L ca 449 m, w ul. **Odlewniczej** odc. ZL 6459 - HP 39410 Dn 100 L ca 245 m, w ul. **Marywilskiej** odc. ZL 6241 - HP 12955 Dn 150 L ca 193 m, w ul. **Płochocińskiej** odc. trójnik - HP 34304 Dn 150 L ca 255 m. Termin realizacji: **30.11.2020 r. zmieniony aneksem terminowym na: 31.07.2021 r.**

7. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 94R** (dz. nr ew. 66/2, 67/6, 65/8, 64/18 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L ca 650 m. Termin realizacji: Projektuj i Buduje - Etap I : 60 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polnego Wiatru** Dn 0,2 L ca 600 m. Termin realizacji: Projektuj i Buduj - Etap I : 60 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przykoszarowej** Dn 0,2 L 395 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 64 m. Termin realizacji: **30.06.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Orchowieckiej 28D** Dn 100 L ca 100 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **07.12.2020 r.** - trwa ocena ofert. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **75 tyg.** od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Orchowieckiej 28D,** Dn 0,3 L ca 100 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **07.12.2020 r.** - trwa ocena ofert. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **75 tyg.** od podpisania umowy.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ugorek, Pochyłej** Dn 80/100/150 L 860,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **30.12.2020 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **30 tyg.** od podpisania umowy.
4. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 95F** Dn 100 L 282 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **30.12.2020 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **15.12.2021 r.**
5. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Ekspresowej** Dn 0,2/0,3/0,4/0,6 L 341,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 194 m. Planowany termin otwarcia ofert: **20.01.2021 r.** Planowany termin realizacji: **31.10.2021 r.**
6. Faza V Budowa kanalizacji ogólnospławnej w **ul. Srebrnogórskiej** wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin otwarcia ofert: **01.02.2021 r.** Planowany termin realizacji: **29.10.2021 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 149L** Dn 100 L 404 m. Planowany termin realizacji: **15.12.2021 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej do posesji przy ul. **Przyrzecze 2, 4, Szawelskiej 31, 31A**; Dn 0,2 L ca 125 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **80 tyg.** od podpisania umowy.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poetów** na os. Winnica Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 310 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: Etap I : 75 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 25 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Marywilskiej** odc. Płochocińska (ZL 13196) - Marywilska 68 (ZL 12233) Dn 200 L ca 964 m (żeliwo szare, stal), **Sygnałowej, Wyspiarskiej, Miętowej** Dn 100 L ca 659 m (stal). Realizacja metodą krakingu statycznego. Planowany termin realizacji: 96 tyg. od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Aluzyjnej** odc. M. Trąby - Kępa Tarchomińska, **Kępa Tarchomińska** odc. Aluzyjna - Kępa Tarchomińska 1, **Gerberowej** Dn 150/200 L ca 1500 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 200 L ca 70 m w ul. **Kępa Tarchomińska** odc. Gerberowa - Kępa Tarchomińska 1;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ojca Aniceta** odc. Ojca Aniceta 31 - Ojca Aniceta 41 Dn 100 L ca 180 m
3. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Projektowanej KDD9** odc. Aluzyjna - Gladioli Dn 200 L ca 450 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Siecznej** odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 150 L ca 370 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Małego Rycerza** odc. wysokość działki 4/12 - HP 42145 (w ul. Małego Rycerza w rejonie ul. Ostródzkiej) Dn 100 L ca 400 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kukuczki** odc. Płochocińska - Kukuczki 19 Dn 100 L ca 270 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Płochocińskiej** odc. istn. wodociąg w ul. Płochocińskiej (HP 23542) do bloku mieszkaniowego przy Zakładach Młynarskich (Płochocińska 65) Dn 150 L ca 360 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A** Dn 100 L ca 80 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Leśnej Polanki** odc. istn. wodociąg - M. Ćwiklińskiej Dn 100 L ca 150 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dorodnej** odc. Myśliborska - Dorodna 33 Dn 200 L ca 680 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska 2 – Verdiego Dn 150 L ca 330 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Chudoby 77F** (działka 15/5; obręb 4-16-21) Dn 100 L 240 m; w drodze dojazdowej do ul. **Chudoby 64E** odc. Chudoby - Kroczewska (działka 38/7, obręb 4-16-22) Dn 100 L ca 900 m
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Podkładowej 5 E** (droga dojazdowa od ul. Fletniowej) Dn 100 L ca 200 m (4-04-07);
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Odłogi, Łazy, Nowiny** Dn 100 L ca 1400 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kobierzyckiej** odc. Pułaskiego - ostatniego proj. przyłącze Dn 100 L ca 220 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego na os. Choszczówka cz. Północna: **Modlińska** odc. Ciechanowska - Dębowa**, Dębowa, Marmurowa, Świerkowa** Dn 100/150 L 2261,5 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Białołęka Dworska w ulicach: **Arkony Ambaras**, **Cytadeli**, **Dynamiczna**, Dn 100 L ca 1740 m ZADANIE II;
18. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bobrowej** Dn 100 L ca 210 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 237/241** (dz. nr ew. 149 obr. 4-16-12) Dn 100 L ca 270 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 54E** (działka 72/8 obr. 4-16-37) Dn 100 L ca 230 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 27D** (działka nr ew. 34/23 obręb 4-07-06) Dn 100 L ca 210 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Duninów** Dn 100 L ca 320 m ;
23. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kopijników** odc. Białołęcka - Kopijników 13, **Łabiszyńskiej** odc. Kopijników - Artyleryjska Dn 100 L ca 240 m;

24. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H**, **w projektowanej ul. Kopijników (28 KD-D)** odc. Ojca Aniceta - Artyleryjska Dn 100 L ca 800 m
25. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Ruskowy Bród, a ul. Verdiego (działka nr ew. 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13)** Dn 100 L ca 280 m;
26. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zawiślańskiej** odc. Deseniowa - Zielonych Traw**, Zielonych Traw, w drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw (działka nr ew. 60), ul. Kwietniowej** Dn 100 L ca 1050 m ZADANIE I;
27. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kuszników** odc. Ojca Aniceta - ost. projekt. przył. po str. wschodniej Dn 100 L ca 170 m
28. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Czeremchowej 7N, 7G, 19J** Dn 100 L ca 365 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zbyszka z Bogdańca 11** Dn 100 L ca 220 m;
30. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150/200 na Dn 300 L 603,2 m w ul. **Zdziarskiej** odc. Ruskowy Bród - Zdziarska 86 oraz budowa magistrali wodociągowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Zdziarska 86 - Olesin Dn 300 L 207 m
31. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 200 na Dn 300 L ca 935 m w ul. **Ostródzkiej** odc. Ostródzka 105 - Ostródzka 61
32. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Chudoby** odc. Chudoby 22 - Berensona, **Berensona** odc. Chudoby - Oknicka, **Oknickiej** z Dn 100/150 na Dn 300 L ca 860 m;
33. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Olesin** odc. Mańkowska - Zdziarska Dn 300 L ca 1050 m;
34. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Olesin** odc. Mańkowska - Kobiałka z Dn 150 na Dn 300 m L ca 1300 m;
35. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Chudoby** odc. Wyszkowska - Kanał Markowski Dn 150 L ca 990 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja (dz. nr ew. 4/8 obręb 4-16-37)** Dn 100 L ca 110 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A** Dn 100 L ca 120 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 41B** Dn 100 L ca 160 m;
39. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Annopol** odc. Daniszewska - Toruńska z Dn 200/250 na Dn 250 L ca 1383 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej** odc. posesja 34 G - 34 Z Dn 100 L ca 100 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207E** (dz. 76/11 obr. 4-16-16) Dn 100 L ca 90 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lemiesz** odc. Zyndrama z Maszkowic - Smugowa, **w drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, Smugowej, w drodze dojazdowej do ul. Smugowej 23K, 25D, 53A, Jeżowej** Dn 100/150/200 L ca 2940 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przykoszarowej** odc. Przykoszarowa 23 - Szlachecka, **Szlacheckiej** odc. Przykoszarowa - Szlachecka 50, **Mikołaja z Długolasu** odc. Przykoszarowa - Mikołaja z Długolasu 10C, **w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 271 (działka 121 obręb 4-07-03)** Dn 100/150 L ca 1035 m;
44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kroczewskiej** odc. Zdziarska - Wyszkowska, **Wyszkowskiej** odc. Chudoby - Kroczewska, **Kniei** Dn 100 L ca 2000 m;

45. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowyh do ul. Białołęckiej 150J, 164C, 176/178, 170B** odc. Białołęcka - Wielkiego Dębu, **w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu 7B, 15C, 12C** odc. Wielkiego Dębu - Toporczyków, 15C Dn 100 L ca 1180 m;
46. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **15 Sierpnia** odc. Srebrnogórska - Podróżnicza Dn 200 L ca 140 m
47. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Choszczówka cz. Wschodnia: **Myśliwska, Samosiejki, Jabłoni, Dwusieczna, Łuczywo** Dn 100 L ca 1600 m
48. Budowa przewodu wodociągowego **w ciągach dojazdowych do ul. Geodezyjnej** odc. Geodezyjna - HP 43361 i HP 41660, Dn 100 L ca 70 m
49. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pszenicznej** Dn 100 L ca 600 m
50. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chlubnej** odc. Brzezińska odc. HP 57938 w Piwoniowej - Brzezińska, **w drodze dojazdowej do ul. Chlubnej** (Piwoniowa 40) Dn 100
51. Budowa przewodu wodociągowego **w drogach dojazdowych do ul. Zdziarskiej 13, 17C** Dn 100 L ca 200 m
52. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **projektowanej KDD9** odc. Gladioli - Aluzyjna, **Aluzyjnej** odc. Projektowana KDD9 - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Trąby Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 600 m oraz **budowa przepompowni ścieków PG-4** (działka nr ew. 31/1 obręb 4-01-27) wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,18 L ca 1030 m odc. pompownia PG-4 – Trąby;
53. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Choszczówka cz. Wschodnia: **Wadowicka** odc. Tapetowa - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 1C, 33A**, **Na Przełaj** odc. Widna - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Na Przełaj 12C, 17C**, **Wyganowska** odc. Widna - Ślepa, **Mehoffera** odc. Widna - Ślepa, **Łazanowicka, Braniewska, Ślepa** odc. Wadowicka - Mehoffera, **Widna** odc. Chlubna - Na Przełaj, **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 143B, 154D, 158D**; Dn 100 L ca 3080 m ZADANIE IV
54. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 87D** odc. Leśny Potok - Ruskowy Bród (dz. 22/4, 22/7 obr. 4-16-03), **Leśny Potok** odc. Leśny Potok (HP 44999) - Leśny Potok 20 (HP 51196) Dn 100 L ca 380 m;
55. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Leśny Potok 33G oraz do działki 4/1** obręb 4-16-06 Dn 100 L ca 240 m;
56. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Opłotki** Dn 100 L ca 100 m;
57. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 154C** Dn 100 L ca 170 m;
58. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Siecznej** odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 0,2 L ca 370 m;
59. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej** dz. nr ew. 173 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 150 m;
60. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej** dz. nr ew. 84/14, 86/2 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 600 m;
61. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Aroniowej** Dn 0,2 L ca 600 m;
62. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. **Białołęckiej** odc. Toruńska – Danusi;
63. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Żubowieckiej i Hucznej** Dn 0,3 L ca 600 m;
64. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wałuszewskiej** odc. istn. kanał - do wys. dz. nr 34/1 obr. 4-05-03 Dn 0,2 L ca 353,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 105 m;

65. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kąty Grodziskie** odc. Wyszkowska - Berensona, Przyrodniczej, **w drodze dojazdowej do Kąty Grodziskie 13/15**, **Berensona** odc. Berensona 17D - Kąty Grodziskie, **w drodze dojazdowej do ul. Berensona 17H** Dn 0,2 L ca 2100 m oraz **budowa przepompowni ścieków P3**;
66. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Konwaliowej, Delfina, Portowej, Familijnej, Piechockiej, Zabłockiej, Dorodnej** odc. Klembowska - Myśliborska Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m;
67. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Osiedle, Anilinowej** oraz **w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej Dn 0,3 L ca 650 m;**
68. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Leśnej Polanki** odc. H. Ordonówny - M. Ćwiklińskiej Dn 0,3 L ca 190 m;
69. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Płochocińskiej** odc. Szamocin - Wilkowiecka Dn 0,3 L ca 350 m;
70. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fajnej, Mańkowskiej** odc. projektowana 11KL - Mańkowska 18, **Projektowanej 11KL** odc. Mańkowska - Verdiego Dn 0,4 L ca 1000 m;
71. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej** dz. nr ew. 58/4 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 300 m;
72. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Odłogi** odc. Odłogi 34 - Odłogi 28, **Nowiny** Dn 0,2 L ca 500 m
73. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ambaras, Cytadeli, Ambaras, Dynamiczna, Arkony** Dn 0,2 L ca 2125 m;
74. Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych Dn 315 L ca 1992 m w ul. **Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi** odc. przebudowana komora - włączenie przewodów tłocznych z Zakładu Karnego przy ul. Ciupagi oraz przebudowa komory połączeniowej ww. przewodów tłocznych z przewodami tłocznymi z pompowni Żerań w rejonie ul. Bohaterów i dostosowanie jej do celowych ilości ścieków odprowadzanych z terenu Białołęki;
75. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ojca Aniceta, Wielkiego Dębu** odc. Echa Leśne - Wielkiego Dębu 10, **Echa Leśne**, **Juranda ze Spychowa** odc. Echa Leśne - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Białołęckiej, **Truskawkowej, Dzikiego Wina, Porzeczkowej, Śliwkowej, Owoców Leśnych** Dn 0,2/0,3/0,4 L ca 3625 m oraz **budowa przepompowni ścieków P8** Q=60 dm3/s przy ul. Śliwkowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,25 L ca 640 m;
76. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: **Cudna, Wspaniała, w drodze dojazdowej do ul. Kobiałka 58G** Dn 0,2 L ca 2000 m;
77. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Liczydło, Tarasowej, Duninów** Dn 0,2 L ca 780 m;
78. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lewandów** odc. Głębocka - Internetowa Dn 0,2 L ca 380 m;
79. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Topolowej** odc. Pasłęcka - Ordonówny wraz z drogami dojazdowymi (dz. nr ew. 3/10, 3/15) Dn 0,3 L ca 200 m;
80. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Brzezińskiej** dz. nr ew. 44/30 obr. 4-17-01 Dn 0,2 L ca 500 m;
81. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wielkiego Dębu** odc. Białołęcka - zasięg grawitacyjny, **w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej (22/1; 4-07-12)** zasięg grawitacyjny, **Kopijników** odc. Łabiszyńska - istn. kanał Dn 0,2 L ca 500 m;

82. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H oraz 63/65** Dn 0,2 L ca 400 m;
83. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Orneckiej** odc. Wałuszewska - Dylewska (max zasięg grawitacyjny od ul. Wałuszwskiej) Dn 0,25 L ca 580 m
84. Budowa kanalizacji ogólnospławnej **w drodze dojazdowej do ul. Odkrytej 78C**, **Grzymalitów**, **w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A** Dn 0,3/0,5/0,6 m L ca 625 m;
85. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zielonych Traw, w drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw**, **Kwietniowej, w drodze dojazdowej do ul. Zawiślańskiej** (działka nr ew. 67/12) Dn 0,2 L ca 600 m oraz **budowa pompowni P1** Q=6,7 l/s wraz z przewodami tłocznymi L ca 20 m;
86. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: **Lemiesz** odc. Smugowa - Poli Negri, **w drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, Celtów, Wikingów, Kaweckiej, Zyndrama z Maszkowic** odc. Czołowa - Waligóry, **w drogach dojazdowych do ul. Zyndrama z Maszkowic 11B, 17B, 19D, Zakręconej, Waligóry** odc. Morwowa - Borecka, **w drodze dojazdowej do ul. Waligóry 3F** Dn 0,2/0,3L ca 4815 m oraz **budowa przepompowni ścieków PI-4** Q-36,47 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi ZADANIE I;
87. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Berensona** odc. Głębocka - Oknicka, w ul. **Chudoby** odc. Berensona - Kanał Markowski Dn 0,3/0,4 L ca 1200 m;
88. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Anilinowej (działka nr ew. 18/8 obręb 4-01-04)** Dn 100 L ca 60 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Anilinowej** i w drodze dojazdowej do ul. **Anilinowej 1C** z Dn 80 na Dn 100 L ca 160 m;
89. Budowa przewodu wodociągowego w **projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków** Dn 100 L ca 300 m;
90. Budowa kanalizacji ściekowej w **projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków** Dn 0,2 L ca 100 m;
91. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Głębockiej** (dz. nr ew. 80 obręb 4-16-36) Dn 0,2 L ca 260 m;
92. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Berensona 32/32G** Dn 0,2 L ca 200 m;
93. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A** Dn 0,4 L ca 120 m;
94. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gryfitów** odc. Ojca Aniceta - Gryfitów 7H, **Toporczyków** odc. Ojca Aniceta - Toporczyków 16A, **Kopijników** odc. Ojca Aniceta - w stronę rowu, **Kuszników**, **w drodze dojazdowej do ul. Ojca Aniceta 12C; 33G**; działka nr ew. 8/13, Dn 0,2 L ca 1700 m;
95. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207A** odc. Ostródzka - Ostródzka 207A, **Małego Rycerza** odc. Ostródzka - Małego Rycerza 47, **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 195F/195E, 199N**, **Małych Dębów** odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/14, Brzeziny odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/19 Dn 0,2 L 660 m;
96. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kartograficznej** odc. Głębocka - Kartograficzna 88 Dn 0,3/0,25/0,2 L ca 900 m;
97. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **15 Sierpnia** odc. Srebrnogórska - Podróżnicza, **Pułaskiego** odc. Pułaskiego 37 - Szałwiowa Dn 0,3/0,2 m L ca 285 m;

98. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdziarskiej** odc. Ostródzka - w kierunku ul. Białołęckiej, w ul. **Ostródzkiej** odc. Zdziarska - Wierzbiny Dn 0,4/0,25 m L ca 1145 m oraz **budowa przepompowni ścieków P10** przy ul. Zdziarskiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 150 L ca 1177 m w ul. Zdziarskiej od ul. Ostródzkiej w stronę ul. Białołęckiej;
99. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Danusi** odc. Szlachecka - Białołęcka, **Mikołaja z Długolasu, w drodze dojazdowej do ul. Przykoszarowej 23D, Szlacheckiej** odc. Przykoszarowej - Sygnetowa, **w drodze dojazdowej do ul. Szlacheckiej 52D, w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 255A i 269A** (działka 121 obręb 4-07-03), Pawła Włodkowica Dn 0,2/0,3 L ca 2400 m;
100. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Leśny Potok** odc. Kobiałka - zasięg grawitacyjny, **w drodze dojazdowej do ul. Kobiałka 49/51** Dn 0,2 L ca 640 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Białołęckiej** odc. Ketlinga - Białołęcka 272, **Dobka z Oleśnicy, Warzelniczej** odc. Białołęcka - kanał Bródnowski**, Brzeziny** odc. Białołęcka - Brzeziny 8 Dn 0,2/0,3 L ca 2100 m oraz **budowa przepompowni ścieków P3.**
102. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Maćka z Bogdańca** Dn 0,2 L ca 511 m, **Współczesnej** Dn 0,2 L ca 232 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zegarynki** odc Pionierów - Żyrardowska Dn 0,2 L ca 270 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej **w drogach dojazdowych do ul. Echa Leśne, w drogach dojazdowych do ul. Wielkiego Dębu, w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu (w projektowanej ulicy 2KD-L), w drogach dojazdowych do ul. Białołęckiej, Zbyszka z Bogdańca, Pośredniej i drogach dojazdowych do ul. Zbyszka z Bogdańca;**
105. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ruskowy Bród** odc. Słodka - Zdziarska, **Zdziarskiej** odc. Chudoby - Verdiego, **Projektowana 11KL** odc. Verdiego - Ruskowy Bród, **Jarzębinowej** odc. Ruskowy Bród - Jarzębinowa 18A, **droga dojazdowa do ul. Ruskowy Bród 15F** (działka nr 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13) Dn 0,2/0,25/0,4 L ca 2570 m;
106. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jabłoni i Piwoniowej** odc. Jabłoni 14 - Piwoniowa 4, Dwusiecznej i Piwoniowej odc. Dwusieczna 3 - Piwoniowa 10 Dn 0,2 L ca 160 m oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w ulicy: **Dwusiecznej, Semaforowej, Karnickiej, Łuczywo;**
107. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Dąbrówka Szlachecka: **droga dojazdowa do ul. Czeremchowej 7N, 7G, 19J, Modlińska** odc. Prząśniczek - Modlińska 246A, droga dojazdowa do ul. Modlińskiej 248 Dn 0,2 L ca 2200 m ZADANIE III;
108. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zegarynki** odc. Żyrardowska - Zegarynki 12A, **Żyrardowskiej** odc. Zegarynki 14B - Zegarynki 8/Majorki 36 Dn 0,2 L ca 185 m
109. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Mirocińskiej (w drodze dojazdowej do ul. Leszczynowej)** odc. Leszczynowa - Leszczynowa 11C Dn 0,3 L ca 85 m
110. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zaułek 32A** Dn 0,2 L ca 150 m;
111. Budowa kanalizacji ściekowej **Kłosowej** odc. Kłosowa 5 – Piwoniowa Dn 0,2 L ca 125 m oraz budowa kanalizacji ciśnieniowej w ul. **Piwoniowej** odc. Kłosowa – Chlubna, **Chlubnej** odc. Piwoniowa - Piwoniowa 40 Dn 0,11 L ca 365 m;
112. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wadowickiej** odc. Wadowicka 24 - Ślepa, **w drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 33A**, **Widnej** odc. Wadowicka - Widna 23, **Łazanowickiej** odc. Łazanowicka 2 - Łazanowicka 1B, **w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 158D** Dn 0,2 L ca 680 m;
113. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zamożnej** odc. Zamożna 5 - działka 62/14 obręb 4-16-02 Dn 0,2 L ca 170 m;

114. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Złotokwiatu** odc. Złotokwiatu 16 - Leśny Potok, **Leśny Potok** odc. Złotokwiatu - Leśny Potok 12, **w drodze dojazdowej do ul. Ruskowy Bród 87C**, **w drogach dojazdowych do ul. Leśny Potok 22A, 37A, 33G, działka 1/24, 1/16 oraz do działki 4/1, 1/29** obręb 4-16-06 Dn 0,2 L ca 1300 m oraz **budowa przepompowni ścieków P15** wraz z przewodami tłocznymi w ul. Leśny Potok 2 x Dn 0,11 L ca 200 m;
115. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej ul. **Echa Leśne 12D, 14A, 16C, 20E, Łuczników, Nad Rzeczką, w drodze dojazdowej do ul. Nad Rzeczką 19C, 20B, Opłotki, w drodze dojazdowej do ul. Owoców Leśnych 8C, 16A** Dn 0,2/0,3 L ca 1340 m;
116. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przyrodniczej** odc. Przyrodnicza 28 - Przyrodnicza 10, **w drodze dojazdowej do Kąty Grodziskie 13T/15P** odc. Kąty Grodziskie 13P - Kąty Grodziskie 13T/15P, Dn 0,2 L ca 535 m;
117. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 152C i 154C** Dn 0,2 L ca 230 m.