MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1886-2021 135 lat

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2021 r.

PRO.DPA.0320.3.13.2021.228103.21.DK.359

Pan
Norbert Szczepański
Burmistrz Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

<wawer.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wawer umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w załączeniu aktualne na dzień 31 lipca 2021 roku dane dla Urzędu Dzielnicy i Mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkańców jest dla naszej Spółki jednym z najważniejszych celów, który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Lucyna Gołatowska

Do wiadomości:
1. Pan Sławomir Jacek Koczywąs – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załącznik:
1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wawer (na dzień 31 lipca 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 544 inwestycji dla Dzielnicy Wawer. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. <u>Zadania zrealizowane:</u>

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Trakt Lubelski - północna granica planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 400 L 1049,7 m, Etap IV.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Strzygłowska - granica POW, Dn 100/150/200 L 1827,9 m.
3. Budowa **pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej**.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 90** Dn 100 L ca 390 m.
5. Przebudowa przewodu wodociągowej w ciągu wewnętrznym od ul. **Włodzickiej** do HP 18145 Dn 100 L 70 m.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Trakt Lubelski - północna granica planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy oraz w ul. **Rosiczki** odc. Wał Miedzeszyński - Dzięcioła Dn 0,16 - 0,6 L 2587,7 m.
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wawrzynowej** odc. Trakt Lubelski - Wawrzynowa 16 Dn 100 L 252 m.
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wawrzynowa** odc. Trakt Lubelski - Wawrzynowa nr 18 Dn 0,2 L 278,5 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 27,4 m.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **VII Poprzecznej** odc. Kanał Wawerski (dz. ew. nr 71/1 z obrębu 3-11-20) - posesja nr 41, Dn 0,2 L 83,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 3 m.
10. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Mozaikowej** odc. Szafirowa - Prasowa (w pasie drogowym Południowej Obwodnicy Warszawy) Dn 400 L 700 m.
11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorowej 60/62** Dn 0,2 L 75,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 25 m.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pokrzywowej** odc. Trakt Lubelski - Pokrzywowa nr 21 Dn 0,2 L 267,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 103,9 m.
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pokrzywowej** odc. Pokrzywowa 15B - Pokrzywowa 21 Dn 100 L 66,7 m.

14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Północnej 23, 25/27, 26/28, 29** Dn 100 L 1026,7 m.
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wójcickiej** Dn 100 L 290,5 m oraz w ul. **Arktycznej** Dn 100 L 293,8 m.
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Północnej** odc. Zwoleńska - posesja nr 29 Dn 0,2 L 396,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 144,8 m.
17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Północnej nr 6/8, 15, 23, 25/27, 26, 29, 32**, Dn 0,2 L 1526,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 437,4 m.
18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Radomszczańskiej** odc. Północna - Mrówcza, w ul. **Wójcickiej** odc. Północna - posesja nr 14, w ul. **Arktycznej** odc. Północna - posesja nr 14 Dn 0,2 L 940,2 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 157 m.
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Borowieckiej** odc. Trakt Lubelski - Borowiecka 43 Dn 0,3 L 400,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 76 m.
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Śnieguliczki** Dn 0,2 L 236 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 33,5 m.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Odrębnej** Dn 0,2 m L 378,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 28,5 m.
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Trakt Lubelski** odc. Borowiecka - Trak Lubelski 54 Dn 0,2/0,3 L 384 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 9 m.
23. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 30/32** Dn 0,2 L 406,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 88,5 m.
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Osadniczej** odc. Pomiechowska - Osadnicza 12 Dn 0,2 L 91,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,3 m.
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 30/32** Dn 100 L 421 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Mozaikowej** odc. Prasowa – Jagienki wraz z przebudową kolidujących sieci Dn 400 L ca 635 m. Termin realizacji: **27.12.2019 r.** zmieniony aneksami na **30.06.2021 r.**, z uwagi na konieczność podpisania umowy kolizyjnej z Innogy. Prace w terenie zostały zakończone, sieć znajduje się w eksploatacji. Procedowany aneks do umowy wydłużający termin umowy do 31.08.2021 r.
2. Budowa kanalizacji ściekowej odprowadzającej ścieki z osiedla **"Wichrowa"** do studni kanalizacyjnej w ul. Klimontowskiej Dn 0,2/0,25/0,3 L 902 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 129,3 m. Termin realizacji: **24.03.2020 r.** zmieniony aneksami na **01.10.2021**
3. Faza V Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Wawer, w ulicach: **Mrówczej, Lucerny, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek**, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **31.07.2020 r.** zmieniony zgodnie z aneksem na **26.02.2021 r.** Zgodnie z zawartym aneksem do Kontraktu:
   - roboty w ulicach Mrówczej i Widocznej będą realizowane w zakresie innego zamówienia (przetarg będzie ogłoszony w 2021 r.)
   - roboty w ulicach: Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek – zakończone.
   - roboty w ul. Lucerny – zakończone.
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Zabielskiej** odc. Papierowa - HP 22504 Dn 100 L ca 460 m. Termin realizacji: **25.11.2021 r.**
5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kwiatów Polskich** odc. Zwoleńska - Kwiatów Polskich nr 8 oraz w drogach dojazdowych do **Kwiatów Polskich 18/20, 22** Dn 100 L 676,7 m. Termin realizacji: **15.12.2020 r.**, zmieniony aneksem terminowym na: **30.04.2021 r.** Procedowany aneks do umowy wydłużający termin do **30.06.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kwiatów Polskich** odc. Zwoleńska - Cylichowska oraz w drogach dojazdowych do ul. **Kwiatów Polskich 18/20, 22** Dn 0,2 L 658,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 214,4 m. Termin realizacji: **15.12.2020 r.,** zmieniony aneksem terminowym na: **30.04.2021 r.** Procedowany aneks do umowy wydłużający termin do **30.06.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Polarnej** odc. Północna - posesja nr 18 Dn 0,2 L 317,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 103,7 m. Termin realizacji: **02.09.2021 r.**
8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Dusznickiej** odc. ZL 7952 - ZL 33280 Dn 100 L ca 507 m, **Kadetów** odc. HP 51770 - ZL 21195 Dn 100 L ca 157 m, **Trakt Lubelski** odc. ZL 21314 - ZL 15170 Dn 150 L ca 312 m. Termin realizacji: **10.01.2022 r.**
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jagienki** odc. Włókiennicza - Patriotów Dn 100 L 304,7 m. Termin realizacji: **18.05.2021 r.,** zmieniony aneksem do dnia: **13.07.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jagienki** odc. Patriotów - posesja nr 8 oraz w ul. **Derkaczy** odc. Bysławska - Ciepielowska Dn 0,2 L 436,6 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 113,3 m. Termin realizacji: **18.05.2021 r.,** zmieniony aneksem do dnia: **13.07.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Trzykrotki** odc. Al. Dzieci Polskich - Hafciarska, **Bylicowej** odc. Trzykrotki - Perzowa Dn 100/150 L 1641,2 m. Termin realizacji: **25.01.2022 r.**
12. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej od ul. **Poprawnej 136/138** do rejonu dz. ew. nr 76/5 z obrębu 3-13-01 Dn 0,2 L 304,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 97,4 m. Termin realizacji: **20.07.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borowieckiej 47** odc. posesja 47I - dz. nr ew. 504 obręb 3-13-54 Dn 100 L 64,5 m. Termin realizacji: **13.07.2021 r.** Prace w terenie zakończone. Trwa procedura odbiorowa.
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niezapominajki** odc. Mozaikowa - Malwowa Dn 100 L ca 470 m. Umowa w formule projektuj i buduj. Termin realizacji: **14.10.2022 r.**
15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. planowany pas drogowy POW - Bysławska i w ul. **Bysławskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Zagrodowa (złączenie) Dn 150 L 690,8 m. Termin realizacji: **09.05.2022 r.**
16. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bysławskiej** odc. Ogórkowa – Wał Miedzeszyński i w ul. **Ogórkowej** odc. Arkadii (w rejonie południowej granicy POW) - Bysławska Dn 150 L 2231,2 m. Termin realizacji: **09.05.2022 r.**
17. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 45A/47A** Dn 0,2 L 272,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 92 m. Termin realizacji: **10.11.2021 r.**
18. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 161** odc. HP 39684 - hydrant na wysokości dz. ew. nr 136 obręb 3-13-01, Dn 100 L 85 m. Termin realizacji: **06.08.2021 r.**
19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 186** Dn 100 L 186 m. Termin realizacji: **01.12.2021 r.**
20. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 186** Dn 0,2 L 176,1 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 50 m. Termin realizacji: **01.12.2021 r.**
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Panoramy** odc. Jeziorowa - Panoramy 64 Dn 0,2 L 128 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 7,5 m oraz przebudową sieci wodociągowej Dn 100 L 28 m. Termin realizacji: **05.11.2021 r.**
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Filmowej** odc. Bartoszycka - Biernacka, w ul. **Biernackiej** odc. Filmowa - ost. posesja przed ul. Narcyzowa, **w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej 26 i 29** Dn 0,2 L 411,5 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 167 m. Realizacja w formule Projektuj i Buduj. Termin realizacji: **01.06.2023 r.**

23. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 33/35** Dn 80/100 L 227 m. Termin realizacji: **13.01.2022 r.**
24. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 33/35** Dn 0,2 L 210,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 46,5 m. **Termin realizacji: 13.01.2022 r.**
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Mydlarskiej 17H do nr 3XB**, Dn 100 L 131,3 m. **Termin realizacji: 31.12.2021 r.**
26. Budowa kanalizacji ściekowej **w drogach dojazdowych do ul. Mydlarskiej** odc. Mydlarska - Mydlarska 17M do posesji przy Mydlarskiej 3XB Dn 0,2 L 326,7 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 73,3 m. Termin realizacji: **31.12.2021 r.**
27. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kwidzyńskiej** odc. Piechurów (ZL 13403) - rejon posesji 34A Dn 100 L ca 232 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Kwidzyńskiej 27-27B** odc. ZL 13402 - HP 24417 Dn 100 L ca 38 m (żeliwo szare), **Pomiechowskiej** odc. Piechurów (ZL 13098) - Paczkowska (ZL 22732) Dn 100 L ca 250 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Pomiechowskiej 20-26** odc. od ZL 13082 - do HP 23910 Dn 100 L ca 105 m (żeliwo szare), **Mieleckiej** odc. Paczkowska (ZL 13834) - Lucerny (ZL 13833) Dn 100 L ca 416 m (żeliwo szare), **Wesołowskiego** (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13074 - ZL 13081 Dn 100 L ca 222 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Wesołowskiego 20-20C** (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13080 - HP 23899 Dn 100 L ca 68 m (żeliwo szare) oraz **w drodze dojazdowej do ul. Wesołowskiego 10-10C** (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13077 - HP 23895 Dn 100 L ca 68 m (żeliwo szare). Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **04.05.2023 r.**
28. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Rzeźbiarskiej** odc. Czecha (ZL 25467) - I Poprzeczna (ZL 15837) Dn 200 L ca 106 m (żeliwo szare), **I Poprzecznej** odc. Rzeźbiarska (ZL 15836) - Stradomska (HP 22082) Dn 100 L ca 137 m (żeliwo szare); **Papierowej** odc. Sęczkowa (HP 36915) - Poprawna Dn 150 L ca 532 m (żeliwo szare); **Patriotów** odc. ZL 12478 - X Poprzeczna; **X Poprzecznej** odc. Patriotów - Rzeźbiarska (ZL 11058) Dn 250 L ca 200 m (żeliwo szare, stal). Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **08.05.2023 r.**
29. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego** Dn 400 L 1796,5 m. Termin realizacji: **17.06.2022 r.**
30. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorowej 57/59** Dn 0,2 L 125 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 10 m. Termin realizacji: **25.11.2021 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Węglarskiej** odc. Lucerny - Węglarska 80, **Murarskiej** odc. Węglarska - Węglarska 96; Dn 0,2 L 431,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 158,8 m. Planowany termin realizacji: 35 tyg. od podpisania umowy.
2. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18C** Dn 100 L 41,6 m. Planowany termin realizacji: 24 tyg. od podpisania umowy.
3. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18C** Dn 0,2 L 32,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,3 m. Planowany termin realizacji: 24 tyg. od podpisania umowy.

4. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Zbójna Góra w ul: **Fromborskiej** odc. Planetowa/Szczytnowska - Bachusa, **Bachusa** odc. Fromborska - Żarecka, **Żareckiej** odc. Bachusa - Czołgistów, **Powiatowej** odc. Czołgistów - Podmokła, **Podmokłej** odc. Powiatowa - Cygańska, **Cygańskiej** odc. Kwitnącej Akacji - Podmokła, **Artystycznej** odc. Cygańska - Powiatowa, **Kwitnącej Akacji** odc. Izbicka - Powiatowa Dn 100/150 L 4855 m. Planowany termin realizacji: 80 tyg. od podpisania umowy.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Cyklamenów - Trakt Lubelski Dn 150 L 1238,5 m;
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Kosmatki, Wał Miedzeszyński, Skalnicowej, Panny Wodnej** odc. Bora Komorowskiego - złączenia z projektowaną magistralą w ul. Mrówczej-Mozaikowej Dn 600 L ca 8300 m;
3. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski Dn 400 L ca 1930 m;
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Bysławska - Wał Miedzeszyński 76, **Bysławskiej** odc. Wał Miedzeszyński - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Bysławskiej Dn 400 L 1486,5 m oraz przewodu wodociągowego Dn 150 L 38,2 m;
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Skalnicowej** i ul. **Panny Wodnej** (w pasie drogowym) odc. Trakt Lubelski - Mrówcza/Mozaikowa Dn 0,6/0,4/0,3/0,2 L 2833,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 468,5 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A**, Dn 100 L ca 240 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 38** Dn 100 L ca 75 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Nagłowickiej 25** Dn 80 L ca 50 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ratynieckiej** odc. Początkowa - ostatnie przyłącze do budynku, Dn 80 L ca 100 m, w ul. **Początkowej** odc. Werbeny - Zapomniana Dn 100 L ca 440 m, w ul. **Szymbarskiej** odc. Olecka - Sztumska, Dn 100 L ca 140 m, w ul. **Kamieńskiego** odc. Bysławska - Włókiennicza Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Żywokostowej** odc. Młoda - Śpiewna Dn 100 L ca 250 m, w ul. **Obszarowej** odc. Włókiennicza - Żywokostowa 7A Dn 100 L ca 365 m, w ul. **Michalinki** odc. Derkaczy - posesja nr 10, Dn 100 L ca 90 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Michalinki 10-10B**, Dn 80 L ca 40 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Poprawnej 76 i 78** Dn 100 L ca 280 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ciepielowskiej** odc. Włókiennicza - Patriotów Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Malczyckiej** odc. Halna - Ciepielowska, Dn 100 L ca 370 m, w ul. **Patriotów** odc. Prasowa - Bysławska Dn 150 L ca 735 m, w ul. **Prasowej** odc. Derkaczy - Patriotów Dn 100 L ca 170 m oraz w ul. **Halnej** odc. Malczycka - Patriotów, Dn 100 L ca 80 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wielowiejskiej** odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m, w ul. **Rusałki** odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m, w ul. **Godlewskiej** odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m, w ul. **Patriotów** odc. Wielowiejska - Godlewska Dn 100 L ca 150 m oraz odc. Godlewska - Rusałki Dn 100 L ca 70 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Ezopa 57** Dn 80 L ca 30 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Sobierajskiej** odc. Wolęcińska - Łabędzia Dn 100 L ca 280 m;

15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 5** Dn 80 L ca 50 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 4 i Sobierajskiej 5**, Dn 100 L ca 290 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 15** Dn 80 L ca 100 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 18** Dn 100 L ca 100 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Napoleona Bonaparte** odc. Szulczyka - rejon posesji nr 45, Dn 150 L ca 330 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 30/28A**, Dn 100 L ca 140 m, w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 42/44** Dn 100 L ca 300 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sęczkowej 72** Dn 100 L ca 255 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 504/506**, Dn 100 L ca 100 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Dzieci Polskich** odc. Trzykrotki - Kociszewskich, Dn 150 L ca 760 m oraz w ul. **Kociszewskich** odc. posesja nr 1 -
24. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Osterwy** odc. Planetowa - Zbójnogórska Dn 150 L ca 390 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolęcińskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 100 L ca 1080 m;
26. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Trakt Napoleoński** odc. Lipkowska - Wolęcińska, Dn 100 L ca 150 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przyleśnej** odc. Trakt Napoleoński - ost. przyłącze, Dn 100 L ca 350 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 18/20** Dn 80 L ca 40 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 22/22A/24**, Dn 80 L ca 40 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 8** Dn 100 L ca 110 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 15 A do 15 G**, Dn 100 L ca 140 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Mydlarskiej** odc. HP 42115 - HP 24238 rejon posesji nr 22F, Dn 100 L ca 20 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lebiodowej** odc. posesja 35 - posesja 44 Dn 100 L ca 275 m;
34. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patriotów** odc. Wspomnień - Panny Wodnej Dn 150 L ca 170 m oraz w ul. **Panny Wodnej** odc. Patriotów - Garncarska Dn 150 L ca 200 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 92/94** Dn 100 L ca 440 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 171/173, 202/204, 206/208, 223/225, 227/229, 235/237B, 237, 255A/257, 265/267, 268/270, 318/320** Dn 100 L ca 2400 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 303/305, 317/319, 328/330** L ca 1910 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 329/331, 333/335, 335/337** Dn 100 L ca 400 m;
39. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Poprawnej 4** Dn 100 L ca 110 m;

40. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poezji i Jachowicza** odc. Bysławska - Sztumska Dn 150 L ca 820 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Patriotów 194A** Dn 100 L ca 120 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 12/14** Dn 80 L ca 100 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 39C** Dn 80 L ca 75 m;
44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pajęczej** odc. Pajęcza 32 - Osterwy Dn 100 L ca 200 m;
45. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kosynierów** odc. Czatów - HP 27369 Dn 150 L ca 310 m;
46. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kosynierów** odc. IX Poprzeczna - HP 27369, Dn 80 L ca 95 m;
47. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kajki** odc. Pożaryskiego - XII Poprzeczna Dn 100 L ca 180 m;
48. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kajki** odc. X Poprzeczna - Pożaryskiego Dn 150 L ca 90 m;
49. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pożaryskiego** odc. Kajki - posesja nr 52 Dn 80 L ca 60 m;
50. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 48/50** Dn 80 L ca 40 m;
51. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poprawnej** odc. Papierowa - ZL 25317 (A-C) L ca 500 m;
52. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **I Poprzecznej 13**, Dn 80 L ca 60 m;
53. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Magnolii** odc. Korkowa - Bychowska Dn 100 L ca 190 m;
54. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kajki** odc. XII Poprzeczna - posesja nr 3 Dn 80 L ca 40 m;
55. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rzeźbiarskiej** odc. X Poprzeczna - Szpotańskiego Dn 100 L ca 370 m;
56. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lipkowskiej** odc. Trakt Napoleoński - w kierunku wschodnim Dn 100 L ca 240 m;
57. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Śnieguliczki,** Dn 100 L ca 680 m;
58. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Malwowej** odc. Zasadowa - Mozaikowa Dn 100 L ca 600 m, **Prymulki** odc. Zasadowa - Mozaikowa Dn 100 L ca 630 m;
59. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Januszewskiej** odc. Panny Wodnej - Klimatyczna Dn 200 L ca 480 m;
60. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pożaryskiego** odc. Rzeźbiarska - XII Poprzeczna Dn 100 L ca 240 m i w ul. **XII Poprzecznej** odc. Pożaryskiego - Rzeźbiarska Dn 100 L ca 120 m;
61. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzeźbiarskiej** odc. XI Poprzeczna - dz. ew. 44/2 Dn 0,2 L ca 140 m;
62. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **XII Poprzecznej** odc. Rzeźbiarska - posesja nr 7 Dn 0,2 L ca 135 m
63. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kosynierów** odc. IX Poprzeczna - ost. przykanalik na południe w ul. Kosynierów Dn 0,2 L ca 383 m;
64. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **XI Poprzecznej** odc. Rzeźbiarska -Szpotańskiego wys. dz. 25/1, Dn 0,2 L ca 89 m;
65. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie posesji przy ul. **I Poprzeczna 13**, Dn 0,16 L ca 60 m;

66. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bystrzyckiej** odc. Frenkla - Wrzosowa Dn 0,2 L ca 66 m, w ul. **Wrzosowej** odc. Bystrzycka - ost. posesja Dn 0,2 L ca 114 m, w ul. **Filmowej** odc. Frenkla - posesja 70, Dn 0,2 L ca 112 m, w ul. **Frenkla** odc. Bystrzycka - Kłodzka Dn 0,2 L ca 361 m, w drodze dojazdowej do ul. **Frenkla 28/30** Dn 0,2 L ca 80 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Frenkla 11 i 13**, Dn 0,2 L ca 100 m;
67. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartoszyckiej** odc. Filmowa - Przełęczy, w ul. Petunii odc. Bartoszycka - posesja nr 1 C, w drodze dojazdowej do osiedla **"Polsport" 56A-56Z** oraz w ul. w ul. **Przełęczy** odc. Bartoszycka - posesja 23, Dn 0,2 L ca 1035 m;
68. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Snopowej** odc. Mydlarska - Wapienna Dn 0,2 L ca 70 m;
69. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Mieleckiej** odc. Lucerny - Paczkowska Dn 0,2 L ca 410 m oraz w ul. **Paczkowskiej** odc. posesja nr 4 - nr 41 Dn 0,2 L ca 210 m;
70. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wapiennej 2**, Dn 0,2 L ca 90 m wraz z odcinkami sieci;
71. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piechurów** odc. Mrówcza - Chorzowska Dn 0,2 L ca 115 m;
72. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Osadniczej** odc. Mielecka - posesja 2 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 80 m;
73. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chorzowskiej** odc. Paczkowska - Piechurów Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci;
74. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 301, 317/319, 328/330, 329/331, 333/335, 335/337** Dn 0,2 L ca 1161 m;
75. Budowa kanalizacji w ul. **Bez Nazwy** (dz. nr ew. 5/2 obręb 3-14-08) odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski L ca 335 m;
76. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Owocowej** odc. Patriotów - Włókiennicza, Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. **Derkaczy** odc. posesja 41 - posesja 19 Dn 0,2 L ca 390 m;
77. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prasowej** odc. Mozaikowa - Patriotów Dn 0,2 L ca 340 m;
78. Budowa kanalizacji w ul. **Halnej** odc. XXV LO (posesja 20) - Patriotów Dn 0,2 L ca 375 m, w ul. **Włókienniczej** odc. Prasowa - posesja 94 Dn 0,2 L ca 60 m, w drodze dojazdowej do ul. **Włókienniczej 94-98**, Dn 0,2 L ca 65 m oraz w ul. **Derkaczy** odc. Prasowa - posesja nr 80, L ca 80 m;
79. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 171/173, 177, 206/208, 223/225, 227/229, 235/237B, 237, 253, 255A/257, 265/267, 268/270, 318/320** Dn 0,2 L ca 2850 m;
80. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski nr 305 A-E**, Dn 0,2 L ca 155 m;
81. Budowa kanalizacji ściekowej **w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej 15A, 41A/43, 48/1, 49A, 67, 70,** w ul. **Kaszmirowej**, w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. na południe od ul. Kaszmirowej, odc. Jeziorowa - Chodzieska, **w drogach dojazdowych do ul. Wał Miedzeszyński 414, 414A/414B** Dn 0,2 m L ca 3945 m;
82. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 13/15A** Dn 100 L ca 220 m;
83. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lebiodowej** odc. posesja 35 - posesja 44 Dn 0,3 L ca 275 m;

84. Budowa kanalizacji w ul. **Podkowy** odc. Patriotów - Kudowska (w rejonie dz. nr. 28/7 obręb 3-12-70) Dn 0,2/0,3 L ca 1025 m, w ul. **Kudowskiej** odc. posesja nr 25 A - Podkowy Dn 0,2 L ca 150 m, w ul. **Narcyzowej** odc. Wasilkowska - Podkowy Dn 0,2 L ca 65 m, w ul. **Wasilkowskiej** Dn 0,2 L ca 190 m, w ul. **Tamaryszków** Dn 0,2 L ca 70 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Narcyzowej 14A** Dn 0,2 L ca 65 m, w ul. **Filmowej** odc. Oliwkowa - Podkowy Dn 0,2 L ca 160 m, w ul. **Sieniawskiej** odc. Stawiszyńska - Podkowy Dn 0,2 L ca 120 m, w ul. **Stawiszyńskiej** Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. **Ropczyckiej** Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. **Chorzelskiej** Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. **Bystrzyckiej** odc. Oliwkowa - Podkowy Dn 0,2 L ca 160 m;
85. Budowa kanalizacji w ul. **Oliwkowej** odc. Patriotów - Narcyzowa Dn 0,3 L ca 590 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Oliwkowej 23, 25, 27** Dn 0,2 L ca 180 m, w ul. **Narcyzowej** odc. Wasilowska - Ochocza Dn 0,2/0,3 L ca 215 m, w ul. **Rzeczyckiej** odc. pompownia "Falenica" - Narcyzowa Dn 0,3 L ca 150 m oraz **w drodze dojazdowej do ul. Rzeczyckiej** Dn 0,2 L ca 50 m, w ul. **Filmowej** odc. Oliwkowa - Ochocza Dn 0,2 L ca 150 m, w ul. **Sieniawskiej** odc. Oliwkowa - Ochocza Dn 0,2 L ca 150 m, w ul. **Bystrzyckiej** odc. Oliwkowa - Ochocza Dn 0,2 L ca 160 m oraz w ul. **Żmigrodzkiej** Dn 0,2 L ca 95 m;
86. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ochoczej** odc. Narcyzowa - Patriotów Dn 0,3 L ca 590 m, w ul. **Filmowej** odc. Świtezianki - Ochocza Dn 0,25 L ca 140 m, w ul. **Centurii** odc. posesja nr 11 - Filmowa Dn 0,2 L ca 110 m, w ul. **Rusinowskiej** Dn 0,2 L ca 80 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ochoczej 34**, Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Narcyzowej** odc. Ochocza - Parterowa Dn 0,2/0,3 L ca 160 m;
87. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzeczyckiej** odc. Tyszowiecka - pompownia "Falenica" Dn 0,2 L ca 95 m, w ul. **Kisielickiej** Dn 0,2 L ca 250 m, w ul. **Ochoczej** odc. Tyszowiecka - posesja nr 46 Dn 0,2 L ca 210 m oraz w ul. **Tyszowieckiej** odc. Rzeczycka - posesja nr 1 Dn 0,3 L ca 525 m;
88. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Parterowej** odc. Tyszowiecka - posesja nr 16 Dn 0,2 L ca 95 m, w ul. **Haczowskiej** Dn 0,2 L ca 135 m, w ul. **Wyszatyckiej** odc. posesja nr 24 - Haczowska Dn 0,2 L ca 55 m, w ul. **Zagorzyckiej** Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Wyszatyckiej** odc. posesja nr 40 - Zagorzycka Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. **Nachyłkowej** odc. posesja nr 36 - Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Wyszatyckiej** odc. Ochocza - Haczowska Dn 0,2 L ca 315 m, w ul. **Parterowej** odc. Wyszatycka - posesja nr 14 Dn 0,2 L ca 60 m, odc. Przełęczy - Wyszatycka Dn 0,2 L ca 100 m oraz w ul. **Dulczyńskiej** Dn 0,2 L ca 115 m;
89. Budowa **pompowni ścieków P1 "Falenica"** posadowionej na dz.ew. nr 78/2, 78/3 z obrębu 3-12-79 przy ul. Małowiejskiej o wydajności 7 dm3/s, kanałów tłocznych 2 x Dz 100 L ca 35 m w ul. **Małowiejskiej;**
90. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kłodzkiej** odc. Czekanowska - Petunii, w ul. **Petunii** odc. projektowana studnia S18 - Kłodzka wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 150 m oraz w ul. **Kłodzkiej** na odc. Petunii (ZL 37867) - Przełęczy Dn 0,2 L ca 230 m;
91. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sęczkowej 72** Dn 0,2 L ca 155 m;
92. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Brzostowskiej** odc. Popradzka - Zapomniana Dn 0,2 L ca 245 m, w ul. **Dmuchawcowej** odc. Brzostowska - Dmuchawcowa 11 Dn 0,2 L ca 160 m, w ul. **Porębskiej** Dn 0,2 L ca 160 m oraz w ul. **Popradzkiej** odc. posesja 14 - posesja 3 Dn 0,2 L ca 285 m;
93. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Włókienniczej** odc. Olecka - Werbeny Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. **Żakowskiej** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 240 m oraz w ul. **Derkaczy** odc. Żakowska - Ziarnista Dn 0,2 L ca 130 m;
94. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Pod Brzozami** odc. Wał Miedzeszyński nr 422 - Pod Brzozami nr 88 Dn 0,2 L ca 545 m;
95. Budowa kanalizacji sanitarnej **w drodze dojazdowej do ul. Ligustrowej 21, 23, 25**, Dn 0,2 L ca 240 m;

96. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. posesja 504A/506 do posesji 516 wraz z odcinkami sieci DN 0,2 L ca 135 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 464-466**, Dn 0,2 L ca 120 m;
97. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sobierajskiej** odc. Planetowa - Sobierajska 15, odc. Łabędzia - Sobierajska 21A, odc. Ezopa - Sobierajska 28, Dn 0,2 L ca 390 m;
98. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 38** Dn 0,2 L ca 80 m;
99. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 5** Dn 0,2 L ca 50 m;
100. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wolęcińskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1085 m, w ul. **Przyleśnej** odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 4 Dn 0,2 L ca 370 m, w ul. **Lipkowskiej** odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 65 Dn 0,2 L ca 220 m;
101. Budowa kanalizacji w ul. **Mrówczej** odc. Juhasów - Króla Kazimierza Dn 0,8 L ca 605 m, w ul. **Króla Kazimierza** odc. Bajkowa - Mrówcza, Dn 0,8 L ca 378 m oraz odc. Bajkowa - Patriotów, Dn 0,6 L ca 395 m;
102. Budowa kanalizacji w ul. **Zbójnogórskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1185 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **IX Poprzecznej** odc. posesja nr 28 - Kosynierów Dn 0,2 L ca 57 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Derkaczy** odc. posesja nr 75 - posesja nr 79 Dn 0,2 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do ul. **Derkaczy i Włókienniczej 73A** Dn 0,2 L ca 160 m, w **Włókienniczej** odc. Małowiejska - posesja nr 77A Dn 0,2 L ca 160 m oraz w ul. **Małowiejskiej** odc. Mozaikowa - pompownia P1, Dn 0,2 L ca 120 m;
105. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Malczycka** odc. Ciepielowska - Halna Dn 0,2 L ca
106. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ciepielowskiej** odc. Włókiennicza - posesja nr 16 L ca 65 m oraz w ul. **Włókienniczej** odc. Ciepielowska - Małowiejska Dn 0,2 L ca 115 m;
107. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jachowicza** odc. Poezji - Werbeny Dn 0,3 L ca 610 m;
108. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kamieńskiego** odc. Włókiennicza - posesja 5 Dn 0,2 L ca 230 m;
109. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Początkowej** odc. Olecka - Początkowa 1/7, Dn 0,2 L ca 220 m, w ul. **Ratynieckiej** L ca 140 m oraz w ul. **Sztumskiej** odc. Początkowa - posesja 41 L ca 115 m;
110. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Michalinki** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. **Derkaczy** odc. Michalinki - posesja 11 Dn 0,2 L ca 75 m oraz w ul. **Patriotów** odc. Michalinki - posesja 1/3 Dn 0,2 L ca 230 m;
111. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Śpiewnej** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 310 m, w ul. **Obszarowej** odc. posesja 7a - Owocowa L ca 290 m oraz w ul. **Patriotów** odc. posesja 43 - posesja 17/25 L ca 360 m;
112. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Niebieskiej** odc. Włodzicka - posesja nr 52 i 74 L ca 60 m;
113. Budowa **pompowni ścieków "Falenica"** o wydajności 5 l/s przy ul. Rzeczyckiej wraz z dwoma przewodami tłocznymi;
114. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kudowskiej** odc. posesja nr 25 - Wakacyjna Dn 0,2 L ca 40 m, odc. Rościszewska - Wakacyjna Dn 0,2 L ca 50 m, w drodze dojazdowej do ul. **Kudowskiej 42** Dn 0,2 L ca 85 m, w ul. **Ratoszyńskiej** Dn 0,2 L ca 70 m, w ul. **Gorajskiej** Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Frysztackiej** Dn 0,2 L ca 75 m, w ul. **Wakacyjnej** Dn 0,2 L ca 75 m, w ul. **Rościszewskiej** Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Chełchowskiej** Dn 0,2 L ca 60 m;
115. Budowa **pompowni ścieków P4 przy ul. Skalnicowej** dz. ew. nr 1/12 obrębu 3-13-57 oraz przewodów tłocznych w ul. Skalnicowej oraz budowa kanalizacji ściekowej Dn 0,6 L ca 310 m w ul. **Skalnicowej** odc. pompownia ścieków P4 - Wał Miedzeszyński wraz z odcinkami sieci;

116. Budowa kanalizacji w ul. **Patriotów** odc. Kąsek - Świtezianki, Dn 0,3 L ca 567 m oraz w ul. **Świtezianki** odc. Bystrzycka - Patriotów Dn 0,2 L ca 160 m;
117. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bysławskiej** odc. Patriotów - Włókiennicza, Dn 0,2 L ca 275 m;
118. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patriotów** odc. Jagienki - Bysławska Dn 0,2 L ca 75
119. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Derkaczy** odc. Ciepielowska - posesja nr 73 Dn 0,2 L
120. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Mrówczej** odc. Odeska - Juhasów Dn 0,4 L ca 330 m;
121. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Łabędzia** odc. Trakt Napoleoński - Patriotów, Dn 0,2 L ca 985 m;
122. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ezopa** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1200 m;
123. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Ezopa 53A/57**, Dn 0,2 L ca 40 m;
124. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patriotów** odc. Wolęcińska - Planetowa Dn 0,25/0,3 L ca 680 m;
125. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Patriotów 194 A,** Dn 0,2 L ca 120 m;
126. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pajęczej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1200 m;
127. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 15B**, Dn 0,2 L ca 105 m;
128. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 18B**, Dn 0,2 L ca 140 m;
129. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A**, Dn 0,2 L ca 250 m;
130. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 39C**, Dn 0,2 L ca 75 m;
131. Budowa kanalizacji w ul. **Warsztatowej** odc. Planetowa - Pajęcza Dn 0,2 L ca 185 m;
132. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 6B**, Dn 0,2 L ca 205 m;
133. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 11/13**, Dn 0,2 L ca 140 m;
134. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 12/14**, Dn 0,2 L ca 100 m;
135. Budowa kanalizacji w ul. **Lipkowskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1150 m;
136. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 18/20**, Dn 0,2 L ca 50 m;
137. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 22/22A/24**, Dn 0,2 L ca 50 m;
138. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 48/50B**, Dn 0,2 L ca 50 m;
139. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Mrówczej** odc. Króla Kazimierza - Wielostronna Dn 0,4 L ca 320 m, w ul. **Klimatycznej** odc. Bajkowa - Mrówcza, Dn 0,2 L ca 260 m oraz w ul. **Wielostronnej** odc. Glicynii - Mrówcza, Dn 0,2 L ca 360 m, w ul. **Bajkowej** odc. Króla Kazimierza - Klimatyczna Dn 0,2 L ca 128 m, odc. Wielostronna - Klimatyczna Dn 0,2 L ca 128 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Klimatycznej 8/10** Dn 0,2 L ca 128 m;
140. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Oleckiej** odc. Jachowicza - Włókiennicza, Dn 0,3 L ca 615 m, w ul. **Brzostowskiej** odc. Olecka - posesja 9 L ca 100 m oraz w ul. **Szymbarskiej** L ca 140 m;
141. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sztumskiej** odc. Jachowicza - Początkowa, Dn 0,2 L ca 430 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Sztumskiej 21 - 21A** L ca 40 m;

142. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nasturcjowej** odc. Narodowa - Nasturcjowa nr 14 Dn 0,2 L ca 240 m;
143. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Magnolii** odc. Bychowska - Reszelska nr 2 Dn 0,2 L ca 110 m;
144. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żwanowieckiej** odc. Agrestowa - Lawinowa Dn 0,2 L ca 295 m, odc. Popiołów - Agrestowa Dn 0,2 L ca 70 m;
145. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Brodnickiej** odc. Patriotów - Mozaikowa Dn 0,2 L ca 385 m;
146. Budowa kanalizacji w ul. **Mozaikowej** odc. Brodnicka - posesja 16 Dn 0,2 L ca 535 m;
147. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Deptak** odc. Patriotów - Mozaikowa Dn 0,2 L ca 430
148. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patriotów** odc. Prasowa - Ciepielowska Dn 0,2 L ca 420 m;
149. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Juhasów** odc. Mrówcza - Borków Dn 0,8 L ca 965 m oraz w ul. **Borków** odc. Trakt Lubelski - Juhasów, Dn 0,8 L ca 1200 m;
150. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wapiennej** i ul. **Gajowej** odc. Osadnicza - Paczkowska Dn 0,2 L ca 620 m oraz w ul. **Snopowej** odc. posesja 17 - Wapienna Dn 0,2 L ca 110 m wraz z odcinkami sieci;
151. Budowa kanalizacji w ul. **Floksów** odc. Pielęgniarek - na wschód i na zachód Dn 0,2 L ca 130 m;
152. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 11/15** Dn 0,2 L ca 232 m;
153. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 58-58S** Dn 0,2 L ca 240 m;
154. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Izbickiej** odc. Olchy - Czołgistów, Dn 0,2 L ca 685 m;
155. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czołgistów** odc. Izbicka - Wolęcińska, Dn 0,3 L ca 1350 m;
156. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Serdecznej** odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 230 m;
157. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zimowej** odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m;
158. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jontka** odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m;
159. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dychowskiej** odc. Trakt Lubelski - ost. przył. kan. w ul. Dychowskiej Dn 0,2 L ca 250 m;
160. Budowa **pompowni ścieków P1 przy ul. Bronowskiej** (dz. ew. nr 9 obręb 3-13-30) o wydajności 9,6 dm3/s wraz z dwoma przewodami tłocznymi w ul. Bronowskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Bronowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Kanał Zerzeński oraz w drodze dojazdowej do ul. **Bronowskiej 23**, Dn 0,4 L ca 575 m;
161. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Kanał Nowe Ujście - wysokość posesji nr 422 wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,4 L ca 460 m;
162. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 420** Dn 0,2/0,3 L ca 745 m;
163. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ligustrowej** odc. Wał Miedzeszyński - Bronowska Dn 0,2 L ca 630 m;
164. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 1/3, 9, 13/15, 16-16B, 23, 30, 42/44**, Dn 0,2 L ca 950 m;
165. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. **Poprawnej 4, 10, 14/12, 16/16T, 18, 27, 27/29, 30B/30E, 32, 38/40, 39/41, 43, 44/46, 46/48,** Dn 0,2 L ca 3210 m;
166. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 474, 480A, 488/490A, 494, 504/A/506, 506/508 do ul. Zabielskiej** wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,3 L ca 865 m;
167. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 464-504A** wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,3 L ca 400 m;

168. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Włodzickiej** odc. Zwoleńska - Włodzicka nr 2 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Włodzickiej 22/28** i **w drodze dojazdowej do nr 6/8** wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 640 m oraz w ul. **Niebieskiej** odc. Włodzicka - posesja nr 64 i 66 Dn 0,2 L ca 60 m;
169. Budowa kanalizacji w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski, Dn 0,6 L ca 2155 m;
170. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 94/92** N, Dn 0,2 L ca 400 m;
171. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Trakt Lubelski** odc. Wał Miedzeszyński - posesja 54, Dn 0,2/0,3 L ca 720 m;
172. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Paczkowskiej** odc. Kwidzyńska - Mrówcza Dn 0,2 L ca 225 m;
173. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kwidzyńskiej** odc. Paczkowska - Piechurów Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci;
174. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pożaryskiego** odc. Kajki - posesja nr 52, Dn 0,2 L ca 100 m;
175. Budowa kanalizacji ściekowej **w ciągach dojazdowych do ul. Walcowniczej 25, 27, 29, 31, 33, 35** Dn 0,2 L ca 468 m;
176. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Młodej** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 330 m, w ul. **Derkaczy** odc. Bysławska - posesja 40 L ca 280 m, **w drodze dojazdowej do ul. Derkaczy 40** L ca 85 m, w ul. **Obszarowej** odc. posesja 1 - Młoda L ca 100 m, w ul. **Żywokostowej** L ca 250 m oraz w ul. **Patriotów** odc. Młoda - posesja 45 L ca 170 m;
177. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zapomnianej** odc. Początkowa - Jachowicza, Dn 0,2 L ca 485 m, w ul. **Brzostowskiej** odc. Zapomniana - Olecka L ca 100 m oraz w ul. **Początkowej** odc. Zapomniana - posesja 20 L ca 130 m;
178. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Snopowej** odc. Mydlarska - Węglarska Dn 0,2 L ca 110 m oraz w ul. **Węglarskiej** odc. posesja nr 76 - nr 33A Dn 0,2 L ca 280 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Węglarskiej 34 i 38** Dn 0,2 L ca 125 m
179. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 8/10** wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 350 m;
180. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Włókienniczej** odc. Kosodrzewiny – Trzebnicka Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. **Trzebnickiej** L ca 120 m;
181. Budowa kanalizacji w ul. **Warsztatowej** odc. Pajęcza - Wolęcińska Dn 0,2 L ca 475 m;
182. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Papierowej** odc. Sęczkowa - Poprawna Dn 0,4 L ca 415 m, **Zabielskiej** odc. Papierowa - ost. przyłącze, Dn 0,3/0,4 L ca 450 m, **Poprawnej** odc. Kadetów - Papierowa Dn 0,3 L ca 570 m;
183. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kresowej** odc. Marsa - Tytoniowa Dn 0,2 L ca 80 m;
184. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Łysakowskiej** odc. Bychowska - posesja nr 7 Dn 0,2 L ca 145 m;
185. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strzygłowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Rychnowska Dn 0,2 L ca 330 m oraz w ul. **Rychnowskiej** odc. Strzygłowska - Rychnowska 15 Dn 0,2 L ca 555 m;
186. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Czeladniczej** odc. posesja nr 25 - Smardzewska, w ul. **Smardzewskiej** odc. Czeladnicza - posesja nr 6 oraz w drogach dojazdowych do ul. **Smardzewskiej 3/5, 4/6, 8B - 8D** Dn 80/100 L ca 745 m;
187. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Widocznej** odc. Błękitna - Rdestowa Dn 150 L ca 725 m Etap I oraz odc. Rdestowa - Lucerny Dn 150 L ca 995 m Etap II;
188. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Tadżyckiej 17** Dn 100 L ca 350 m i w ul. **Gruszy** w kierunku zachodnim od ul. Tadżyckiej Dn 100 L ca 340 m wraz ze spięciem tych ulic od zachodu Dn 100 L ca 75 m;

189. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zambrowskiej** odc. Zorzy - Zambrowska 1 L 270 m, w ul. **Pazińskiego** odc. Zorzy - Pazińskiego 1 L 250 m, **w drodze dojazdowej na odc. Zambrowska - Pazińskiego nr 1 - 4**, L ca 300 m oraz **w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Zambrowską nr 8, 10, a Pazińskiego nr 9, 11,** Dn 100 L ca 290 m
190. Budowa przewodu wodociągowego w drogach dojazdowych do ul. **Klimontowskiej 21E/2, 21K** Dn 100 L ca 392 m;
191. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Klimontowskiej 21E/2, 21R** Dn 0,2 L ca 285 m oraz w ul. **Zakładowej** odc. Wichrowa - Kanał Wawerski Dn 0,2 L ca 200 m;
192. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strzygłowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Przewodowa Dn 0,6 L ca 750 m;
193. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Rogatkowej 4**, Dn 0,2 L ca 95 m. (Brak możliwości realizacji, umowa będzie rozwiązana. Próby pozyskania terenu z art. 124);
194. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Klimontowskiej 17 A-N** Dn 0,2 L ca 150 m. (Brak możliwości realizacji, umowa będzie rozwiązana z uwagi na kolizję na całej długości z wodociągiem i brakiem możliwości przesunięcia trasy).
195. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Łańcuckiej** odc. Patriotów - Odeska Dn 100 L ca 316 m, w ul. **Jeżynowej** odc. Mrówcza - Patriotów Dn 100 L ca 239 m, w ul. **Patriotów** odc. Zwoleńska - Odeska Dn 100/150 L ca 550 m, w ul. **Odeskiej** odc. Patriotów - Mrówcza Dn 100 L ca 271 m;
196. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jeżynowej** odc. Jeżynowa 3 - Patriotów Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Patriotów** odc. Zwoleńska - Odeska Dn 0,2 L ca 540 m;
197. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Odeskiej** odc. Patriotów - Mrówcza Dn 0,2 L ca 290 m;
198. Budowa pompowni ścieków w rejonie ulicy **Kobryńskiej** (na dz. 13/1 obręb 3-13-03) wraz z przewodami tłocznymi L ca 352 m oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Kobryńskiej** odc. planowana pompownia ścieków - kanał Nowa Ulga, w ul. **Leśniczówka** odc. kanał Nowa Ulga - posesja nr 13 Dn 0,2 L ca 370 m;
199. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szafirowej** odc. Mozaikowa - Tawułkowa, Dn 100 L ca 710 m;
200. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patriotów** odc. Zasobna - Będzińska Dn 100 L ca 255 m;
201. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ligustrowej** odc. Ligustrowa HP 40889 - Bronowska (spięcie eksploatacyjne) Dn 100 L ca 100 m;
202. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **VI Poprzecznej** odc. Trawiasta - Kajki Dn 150 L 410 m;
203. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Masłowieckiej** odc. posesja nr 21 - posesja nr 11 Dn 0,2 L 100,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,2 L 32,8 m;
204. Budowa kanalizacji w ul. **Osterwy** odc. Planetowa - Zbójnogórska Dn 0,2 L ca 256 m;
205. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Żwanowieckiej 30, 44** Dn 0,2 L ca 225 m;
206. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Kajki 3** odc. XII Poprzecznej do rej. pos. Kajki 3, Dn 0,2 L ca 90 m;
207. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Rejowieckiej 1-1F** Dn 80 L ca 60 m;
208. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borowieckiej 49/51** Dn 100 L ca 328,8 m;
209. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kędzierzyńskiej** odc. Walcownicza - Frenkla Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Kronikarskiej** odc. Kędzierzyńska - Patriotów Dn 0,2 L ca 43 m oraz w ul. **Firletki** odc. Patriotów - Bystrzycka Dn 0,2 L ca 80 m;

210. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kędzierzyńskiej** odc. Walcownicza - Firletki L ca 118 m, w ul. **Kronikarskiej** odc. Kędzierzyńska - Patriotów L ca 73 m oraz w ul. **Firletki** odc. Kędzierzyńska - Bystrzycka L ca 74 m;
211. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hortensji** odc. Zasadowa - Mozaikowa Dn 100 L ca 700 m;
212. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Draceny** odc. Mozaikowa - Lewkonii Dn 100 L ca 552 m;
213. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szreniawskiej** odc. Wilgi - Izbicka Dn 100 L ca 225 m;
214. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ciekawej** odc. Przewodowa - Rusałki Dn 100 L ca 415 m;
215. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Geranii** Dn 100 L ca 300 m;
216. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Mrówczej 141** Dn 0,2 L ca 95 m;
217. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Koszęcińskiej** odc. Izbicka - do spięcia z ul. Izbicką Dn 100 L ca 615 m;
218. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Sadowej** odc. Zagórzańska - Złotej Jesieni Dn 100 L ca 190 m i w ul. **Kalinowej** odc. Zagórzańska - Złotej Jesieni Dn 100 L ca 280 m;
219. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korkowej** odc. Korkowa nr 4 - posesja nr 23 Dn 100 L ca 190 m;
220. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szumnej** odc. Kalinowska 2 - posesja nr 20 Dn 0,2 L ca 170 m;
221. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hufcowej** odc. Radłowa - Sztygarów Dn 100 L ca 125 m, w ul. **Sztygarów** odc. Chylicka - posesja nr 15 Dn 100 L ca 215 m oraz w ul. **Chylickiej** odc. Rozszerzona - Sztygarów Dn 100 L ca 495 m;
222. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przewodowej** odc. odc. posesja nr 3 - Strzygłowska Dn 0,2/0,3 L ca 453 m;
223. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szumnej** odc. posesja nr 6 - Kalinowska Dn 100 L ca 270 m;
224. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dzięcioła** odc. Przewodowa - posesja nr 7 Dn 0,2 L ca 390 m, odc. posesja nr 5 - Rosiczki Dn 0,2 L ca 121 m oraz w ul. **Rosiczki** odc. Dzięcioła - dz. nr ew. 44 Dn 0,2 L ca 300 m;
225. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 16B** Dn 100 L ca 95 m;
226. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Bysławska - posesja nr 58 Dn 150 L ca 125 m;
227. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 28** (do dz. nr ew. 6/17) Dn 100 L ca 420 m oraz do ul. **Wiązanej 56** Dn 100 L ca 397 m;
228. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Wiązanej 22/24** Dn 0,2 Lca 387 m, do ul. **Wiązanej 26** Dn 0,20 m Lca 421 m, do ul. **Wiązanej 28** (do dz. nr ew. 6/17) Dn 0,2 Lca 404 m oraz do ul. **Wiązanej 56** Dn 0,20 m L ca 367 m;
229. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowa** odc. Dzięcioła - Celulozy Dn 150 L ca 870 m;
230. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dąbrowa** odc. Bielika - posesja nr 34 Dn 0,2 L ca 284 m;
231. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do Lebiodowej 27/29** Dn 100 L ca 235 m;
232. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 27/29** Dn 0,2 L ca 225 m;
233. Budowa kanalizacji ściekowej w Ul. **Arniki** odc. Patriotów - Arniki 32 Dn 0,2 L ca 360 m;
234. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 82** Dn 100 L ca 155 m;

235. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 82** Dn 0,2 L ca 125 m;
236. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 100/102** Dn 100 L ca 590 m;
237. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 102R** Dn 0,2 L ca 423 m;
238. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Edisona** odc. Płowiecka - Hermanowska Dn 0,2 L ca 335 m;
239. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego przewodu wodociągowego w ul. **W. Wojtyszki** odc. posesja 7 - posesja nr 77 J Dn 150 L ca 995 m;
240. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego kanału ściekowego w ul. **W. Wojtyszki** do wysokości posesji przy ul. Wojtyszki 37G Dn 0,3 L ca 519 m oraz w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Wojtyszki a ul. Trakt Lubelski (dz. nr ew. 114/1 z obrębu 3-13-53) Dn 0,2 m L ca 155 m;
241. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kłodzkiej** odc. Patriotów - Petunii Dn 100 L ca 780 m;
242. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Kłodzkiej** na odc. Petunii (ZL 37867) - Przełęczy Dn 100 L ca 230 m.

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU
Arkadiusz Małecki

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Agnieszka Radzikowska