MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.

PRO.DPA.0320.3.9.2022.006341.22.MM.10

Pan
Aleksander Ferens
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

<srodmiescie.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Śródmieście umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Szanowny Panie Burmistrzu

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **31 grudnia 2021 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów - który wykonujemy jako jednoosobowa spółka komunalna m.st. Warszawy.

z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:
1. Pan Sławomir Koczywąs – p.o. Dyrektora Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:
1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Śródmieście.

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (na dzień 31 grudnia 2021 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2021-2028) przewiduje realizację 67 inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2021 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Solec** odc. Al. 3 go Maja - Most Łazienkowski Dn 800 L 1370 m.
2. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Muranowskiej, Bonifraterskiej** odc. Stawki (ZL 13641) - Franciszkańska (ZL 17096) Dn 300 L 418 m.
3. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Wenedów** odc. Zakroczymska - Wybrzeże Gdańskie Dn 300 L ca 212 m oraz **Wybrzeże Gdańskie** odc. Wenedów - ZL 39025 Dn 300 L ca 148 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
   Etap II: od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim (z komorami) o długości około 5,5 km i średnicy DN 3200. Termin realizacji: **08.01.2023 r.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Jana Pawła II** odc. nasuwka przy ZL 36730 - nasuwka przy ZL 36674 Dn 250 L ca 321 m, w ul. **Królewskiej** odc. przewód przy przyłączu 74517 - ZL 19448 Dn 250 L ca 238 m, na **pl. Piłsudskiego** odc. ZL 14295 - ZL 11587 Dn 150 L ca 134 m. Termin realizacji: **22.10.2021 r.** Termin realizacji zmieniony aneksem terminowy do **31.12.2022 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Jerozolimskich** odc. E. Plater ZL 352 - HP 15911 Dn 150/200 L ca 485 m (żel. szare, stal), w **Al. Jerozolimskich** odc. Krucza (ZL 115) - Nowy Świat (HP 30376) Dn 150 L ca 310 m, w ul. **Oleandrów** odc. Polna (HP 4974) - Marszałkowska (ZL 22167) Dn 100 L ca 150 m (żel. szare), w ul. **Poznańskiej** odc. Al. Jerozolimskie - Piękna, Dn 200 L ca 715 m (stal). Termin realizacji: **10.11.2021 r.** Termin realizacji zmieniony aneksem terminowy do **10.11.2022 r.**

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Wybrzeże Kościuszkowskie** odc. Al. 3 Maja (HP 21400) - Wybrzeże Kościuszkowskie (rej. HP 29964) Dn 150 L ca 232 m (A-C); w ul. **Karasia** odc. Obożna (ZL 15701) - Kopernika (ZL 16699) i w ul. **Oboźnej** odc. Sewerynów (ZL 13399) - Topiel (HP 43580) Dn 100/150 L ca 307 m (żel. szare); w ul. **Anielewicza** odc. Karmelicka ZL 18816 - HP 43827 i odc. HP 11433 - ZL 25851, Dn 150/200 L ca 242 m (stal); w ul. **Podwale** odc. ZL 18584 - HP 16172, Dn 100 L ca 47 m (żel. szare); w ul. **Mostowej** odc. Nowomiejska ZL 17268 - Bugaj Dn 150 L ca 253 m (żel. szare); w ul. **Bugaj** odc. Boleść - HP 18682, ul. **Boleść** odc. Bugaj - Wybrzeże Gdańskie (ZL 3279) Dn 150 L ca 230 m (żel. szare); na **Pl. Defilad** odc. E. Plater ZL 20810 - HP 37011, Dn 250 L ca 336 m (stal, żel. szare); w ul. **Elektoralnej** odc. Plac Bankowy - Al. Jana Pawła II, Dn 150 L ca 493 m; w ul. **Wareckiej** odc. Kubusia Puchatka - Nowy Świat Dn 100 L ca 90 m; w **Al. Jana Pawła II** odc. Nowolipki (ZL 26078) - Dzielna (ZL 33797), Dn 200 L ca 130 m (żel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r**. Termin realizacji zmieniony aneksem terminowy do **30.05.2022 r.**
5. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Nowogrodzkiej** odc. Lindleya (odpowietrznik nr 647) – Pl. Trzech Krzyży, Dn 1000 L 1805 m. Termin realizacji: **12.01.2022 r.** zmieniony aneksem na dzień: **30.04.2022 r.**
6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Zagórnej** odc. Czerniakowska ZL 17248 - Solec ZL 1533, Dn 100 L ca 203 m, **Idźkowskiego** odc. Zagórna - HP 4861 Dn 100 L ca 67 m, **Lipowej** odc. Browarna - Dobra Dn 150 L ca 205 m, **Lwowskiej** odc. Pl. Politechniki ZL 22928 - Koszykowa ZL 1518 Dn 150 L ca 247 m. Termin realizacji: **03.02.2023 r.**
7. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego**. Przebieg kolektora w ulicach: Czerniakowska, Solec, Wioślarska, Wybrzeże Kościuszkowskie (do pompowni Powiśle). Termin realizacji: **02.02.2024 r.**
8. Faza VI Budowa retencyjnego kolektora liniowego wzdłuż Wisły oraz obiektami współpracującymi: pompownią opróżniającą, przelewami burzowymi i komorami włączeniowymi dla istniejących burzowców, wraz z Inżynierem kontraktu.
   Etap I: **od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów** (bez komory) o długości około 2 km i średnicy DN 800-DN 1200. Termin realizacji: **18.02.2023 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Sapieżyńskiej i Wałowej** Dn 150 L 390 m wraz z przebudową przyłączy. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **70 tyg.** od podpisania umowy.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwiktorskiej** odc. Bonifraterska ZL 15081 - w kier. ul. Dolańskiego, Dn 150 L 74,1 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **70 tyg.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego na **Pl. Powstańców Warszawy** odc. Świętokrzyska HP 51361 – Moniuszki, Dn 150 L ca 78 m, **Moniuszki** odc. Marszałkowska ZL 33316 - Pl. Powstańców Warszawy, Dn 150 L ca 275 m; **Boduena** odc. Jasna - ZL 16371 Dn 150 L ca 103 m. Planowany termin realizacji: **01.06.2023 r.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego na **Pl. Mirowskim** odc. Al. Jana Pawła II (ZL 7052) - za HP 1895 Dn 100 L ca 267 m. Planowany termin realizacji: **01.06.2023 r.**
5. Przebudowa przykanalika w **Al. Niepodległości 222**, Dn 0,15 L ca 22 m. Realizacja w formule projektuj i buduj. Planowany termin realizacji: **70 tyg.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2021-2028, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Jazdów** odc. trójnik przy Al. Ujazdowskich - HP 17277 Dn 100 L ca 365 m (żel. szare);

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Górnośląskiej** odc. Myśliwiecka (ZL 17529) - Rozbrat (ZL 25791) z Dn 100 na 150 L ca 247 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Starej** odc. Mostowa - ZL 15093, Dn 150 L ca 200 m (żel. szare);
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kruczej** odc. Nowogrodzka - Piękna (ZL17222), Dn 150 L ca 670 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w rejonie **Al. Solidarności** i ul. **Orlej** Dn 100 L ca 410 m i Dn 80 L ca 133 m;
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dragonów** i ciągu osiedlowym Dn 100/150 L 420 m oraz budowa przewodu Dn 100 L 130 m w ciągu osiedlowym (spinka);
7. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. **Nowomiejskiej** odc. węzeł połączeniowy istniejących magistral Dn 300 w ul. Mostowej i ul. Freta - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Nowomiejskiej (w rejonie ul. Krzywe Koło) Dn 300 L 115 m;
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Armii Ludowej** odc. Lekarska - ZL 4069 (ul. Rektorska), Dn 100 L 270 m (żel. szare);
9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Myśliwieckiej** odc. Myśliwiecka 10 - Rozbrat, Dn 100 L ca 350 m;
10. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Czerniakowskiej** odc. Szwoleżerów - Chełmska Dn 300 L ca 1496 m, w ul. **Szwoleżerów** odc. Myśliwiecka - Czerniakowska Dn 300 L ca 560 m wraz w wykonaniem by-pass'u.
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Konwiktorskiej** odc. Bonifraterska ZL 15081 - w kier. ul. Dolańskiego, Dn 150 L 74,1 m;
12. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Hoene-Wrońskiego** odc. Górnośląska - Hoene-Wrońskiego 1, Dn 0,4 L ca 215 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Hożej 13A**, Dn 100 L ca 100 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ul. **Słomińskiego** odc. Pamiętajcie o Ogrodach - Kłopot Dn 200/250 L 566 m;
15. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. **Pamiętajcie o Ogrodach i Słomińskiego** na dz. ew. nr 13/14 obręb 5-01-01, Dn 0,3 L 138 m;
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Smolnej** odc. Nowy Świat ZL 19636 - ZL 19639 Dn 100/150 L ca 410 m oraz w drogach dojazdowych Dn 100 L ca 120 m;
17. Renowacja przewodu wodociągowego w ul. **Andersa** odc. rejon Kina Muranów ZL 13718 - stacja Metro Ratusz Arsenał HP 34319, Dn 200 L ca 59 m;
18. Renowacja przewodu wodociągowego na **Pl. Defilad** odc. Pałac Kultury - Marszałkowska Dn 250 L ca 108 m, na **Pl. Defilad** odc. Pałac Kultury ZL 21344 - Emilii Plater ZL 20033 Dn 250 L ca 87 m, **Złota** odc. Marszałkowska ZL 6375 - Zgoda HP 40936, Dn 150 L 120 m (str. płd.), **Złota** odc. Marszałkowska (odpowietrznik 2169) - Zgoda HP 40935 Dn 150 L ca 132 m (str. płn.).

STARSZY INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Magdalena Matraszek

KIEROWNIK DZIAŁU
PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Agnieszka [illegible]owska

DYREKTOR
[illegible]OJU
Arkadiusz Małecki

-2-