MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 9 maja 2022 r.

PRO.DPA.0321.6.13.2022.117780.22.MK.185

Pan
Norbert Szczepański
Burmistrz Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

<wawer.sekretariat@um.warszawa.pl>

Dotyczy: Realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Wawer umieszczonych w planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy informację sporządzoną na dzień **30 kwietnia 2022 roku**.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji dzielnicowych szczególnie tych, dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

CZŁONEK ZARZĄDU Tomasz Mencina

CZŁONEK ZARZĄDU Dariusz Dąbrowski

Do wiadomości:
1. Pan Robert Bański – Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Załączniki:
1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Wawer.
2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wawer (na dzień 30 kwietnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 636 inwestycji dla Dzielnicy Wawer. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 186** Dn 0,2 L 176,1 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 50 m.
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 186** Dn 100 L 186 m.
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Rejowieckiej 1C** Dn 80 L ca 58,1 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Dusznickiej** odc. ZL 7952 - ZL 33280, **Kadetów** odc. HP 51770 - ZL 21195, **Trakt Lubelski** odc. ZL 21314 - ZL 15170 - odtworzenie nawierzchni Termin realizacji: **10.01.2022 r.** zmieniony aneksem na dzień **30.06.2022 r.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Trzykrotki** odc. Al. Dzieci Polskich - Hafciarska, **Bylicowej** odc. Trzykrotki - Perzowa Dn 100/150 L 1641,2 m. Termin realizacji: **25.01.2022 r.** Planowana zmiana terminu zakończenia prac na dzień: **30.06.2022 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Niezapominajki** odc. Mozaikowa - Malwowa Dn 100 L ca 440 m. Umowa w formule Projektuj i Buduj. Termin realizacji: **14.10.2022 r.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Filmowej** odc. Bartoszycka - Biernacka, w ul. **Biernackiej** odc. Filmowa - ost. posesja przed ul. Narcyzowa, **w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej 26 i 29** Dn 0,2 L 411,5 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 167 m. Realizacja w formule Projektuj i Buduj. Termin realizacji: **01.06.2023 r.**
5. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Łysakowskiej, Kaczeńca, Skrzyneckiego** Dn 400 L 1796,5 m. Termin realizacji: **17.06.2022 r.**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Węglarskiej** odc. Lucerny - Węglarska 80, **Murarskiej** odc. Węglarska - Węglarska 96; Dn 0,2 L 431,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 158,8 m. Termin realizacji: **13.07.2022 r.**
7. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18C** Dn 100 L 41,6 m. Termin realizacji: **19.05.2022 r.**
8. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18C** Dn 0,2 L 32,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,3 m. Termin realizacji: **19.05.2022 r.**

9. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kwidzyńskiej** odc. Piechurów (ZL 13403) - rejon posesji 34A Dn 100 L ca 232 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Kwidzyńskiej 27-27B** odc. ZL 13402 - HP 24417 Dn 100 L ca 38 m (żeliwo szare), **Pomiechowskiej** odc. Piechurów (ZL 13098) - Paczkowska (ZL 22732) Dn 100 L ca 250 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Pomiechowskiej 20-26** odc. od ZL 13082 - do HP 23910 Dn 100 L ca 105 m (żeliwo szare), **Mieleckiej** odc. Paczkowska (ZL 13834) - Lucerny (ZL 13833) Dn 100 L ca 416 m (żeliwo szare), **Wesołowskiego** (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13074 - ZL 13081 Dn 100 L ca 222 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Wesołowskiego 20-20C** (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13080 - HP 23899 Dn 100 L ca 68 m (żeliwo szare) oraz **w drodze dojazdowej do ul. Wesołowskiego 10-10C** (d. Bułak-Bałachowicza S GEN) odc. ZL 13077 - HP 23895 Dn 100 L ca 68 m (żeliwo szare). Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **04.05.2023 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Rzeźbiarskiej** odc. Czecha (ZL 25467) - I Poprzeczna (ZL 15837) Dn 200 L ca 106 m (żeliwo szare), **I Poprzecznej** odc. Rzeźbiarska (ZL 15836) - Stradomska (HP 22082) Dn 100 L ca 137 m (żeliwo szare); **Papierowej** odc. Sęczkowa (HP 36915) - Poprawna Dn 150 L ca 532 m (żeliwo szare); **Patriotów** odc. ZL 12478 - X Poprzeczna; **X Poprzecznej** odc. Patriotów - Rzeźbiarska (ZL 11058) Dn 250 L ca 200 m (żeliwo szare, stal). Realizacja metodą krakingu statycznego. Termin realizacji: **08.05.2023 r.**
11. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Kresowej** odc. Marsa - Tytoniowa Dn 0,3 L 55 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 6,2 m. Termin realizacji: **28.07.2022 r.**
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Masłowieckiej** odc. Masłowiecka 21 - Masłowiecka 11 Dn 0,2 L 100,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,2 L 32,8 m. Termin realizacji: **28.07.2022 r.**
13. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości położonej przy ul. **Trakt Lubelski 374-380** Dn 0,16 L 87,5 m. Termin realizacji: **02.08.2022 r.**
14. Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Zbójna Góra w ul: **Fromborskiej** odc. Planetowa/Szczytnowska - Bachusa, **Bachusa** odc. Fromborska - Żarecka, **Żareckiej** odc. Bachusa - Czołgistów, **Powiatowej** odc. Czołgistów - Podmokła, **Podmokłej** odc. Powiatowa - Cygańska, **Cygańskiej** odc. Kwitnącej Akacji - Podmokła, **Artystycznej** odc. Cygańska - Powiatowa, **Kwitnącej Akacji** odc. Izbicka - Powiatowa Dn 100/150 L 4855 m. Termin realizacji: **07.11.2023 r.**
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **VI Poprzecznej** odc. Trawiasta - Kajki Dn 150 L 413,3 m. Termin realizacji: **03.10.2022 r.**
16. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 414 B** Dn 0,2 L 358 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej Dn 0,16 L 103,5 m. Termin realizacji: **30.12.2022 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Skalnicowej** i ul. **Panny Wodnej** (w pasie drogowym) odc. Trakt Lubelski - Mrówcza/Mozaikowa Dn 0,6/0,4/0,3/0,2 L 2833,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 468,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **17.01.2022 r.** - wybrano najkorzystniejszą ofertę, Wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.
2. Budowa kanalizacji ściekową w drodze dojazdowej do ul. **Jeziorowej 48/1** Dn 0,2 L 472 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 153,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **15.02.2022 r.** - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **40 tyg.** od podpisania

3. Budowa kanalizacji ściekową w ul. **Włókienniczej i Trzebnickiej** odc. Kosodrzewiny - posesji przy ul. Derkaczy 19 Dn 0,2 L 450,6 m wraz z przebudową istniejącej sieci gazowej w ul. **Trzebnickiej** Dn 40 L 36,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 91,5 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **03.03.2022 r.** - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **50 tyg**. od podpisania umowy.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bystrzyckiej** odc. Frenkla - Wrzosowa, **Wrzosowej** , **Filmowej** odc. Frenkla - Filmowa 72, **Frenkla** odc. Bystrzycka - Kłodzka, w drodze dojazdowej do ul. **Frenkla 28B/30B** Dn 0,2 L 696,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 222,2 m. Planowana data otwarcia ofert: **01.04.2022 r.** - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **60 tyg.** od podpisania umowy.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Popradzkiej** odc. posesja 3 - posesja 14, **Brzostowskiej** odc. Popradzka - Kosodrzewiny, **Dmuchawcowej** odc. Brzostowska - Dmuchawcowa 11 Dn 0,2 L ca 653,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 140 m. Planowana data otwarcia ofert: **20.04.2022 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **50 tyg.** od podpisania umowy.
6. Wymiana przewodu wodociągowego ul. **I Poprzeczna** odc. Hertza - HP 19099 Dn 100 L ca 75 m (żeliwo szare), **w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 354N** odc. Miłkowskiego (ZL 15768) - Trakt Lubelski 354N (HP 28151) Dn 100 L ca 39 m (żeliwo szare). Planowana data otwarcia ofert: **09.05.2022 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg.** od podpisania umowy.

D. <u>Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:</u>

1. Faza V
   Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach: **Mrówczej** i **Widocznej** wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: **31.03.2023 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartoszyckiej** odc. Filmowa - Przełęczy, **Petunii** odc. Bartoszycka - Petunii 1 C, **w drodze dojazdowej do osiedla "Polsport" 56A-56Z**, **Przełęczy** odc. Bartoszycka - Przełęczy 23 Dn 0,3/0,25/0,2 L 840 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 360 m. Planowany termin realizacji: **50 tyg.** od podpisania umowy

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Cyklamenów - Trakt Lubelski Dn 150 L 1238,5 m;
2. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Kosmatki, Wał Miedzeszyński, Skalnicowej, Panny Wodnej** odc. Bora Komorowskiego - złączenia z projektowaną magistralą w ul. Mrówczej-Mozaikowej Dn 600 L ca 8300 m;
3. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski Dn 400 L ca 1930 m;
4. Budowa magistrali wodociągowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Bysławska - Wał Miedzeszyński 76, **Bysławskiej** odc. Wał Miedzeszyński - złączenie z istniejącą magistralą w ul. Bysławskiej Dn 400 L 1496 m oraz przewodu wodociągowego Dn 150 L 38,2 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A**, Dn 100 L ca 240 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 38**, Dn 100 L ca 75 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Nagłowickiej 25** Dn 80 L ca 50 m;

8. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ratynieckiej** odc. Początkowa - ostatnie przyłącze do budynku, Dn 80 L ca 100 m, w ul. **Początkowej** odc. Werbeny - Zapomniana Dn 100 L ca 440 m, w ul. **Szymbarskiej** odc. Olecka - Sztumska, Dn 100 L ca 140 m, w ul. **Kamieńskiego** odc. Bysławska - Włókiennicza Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Żywokostowej** odc. Młoda - Śpiewna Dn 100 L ca 250 m, w ul. **Obszarowej** odc. Włókiennicza - Żywokostowa 7A Dn 100 L ca 365 m, w ul. **Michalinki** odc. Derkaczy - posesja nr 10, Dn 100 L ca 90 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Michalinki 10-10B**, Dn 80 L ca 40 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Poprawnej 76 i 78** Dn 100 L ca 280 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ciepielowskiej** odc. Włókiennicza - Patriotów Dn 100 L ca 320 m, w ul. **Malczyckiej** odc. Halna - Ciepielowska Dn 200 L ca 370 m, w ul. **Patriotów** odc. Prasowa - Bysławska Dn 100 L ca 632 m (ze złączeniem z wodociągiem w ul. Jagienki), w ul. **Prasowe**j odc. Derkaczy - Patriotów Dn 200 L ca 170 m oraz w ul. **Halnej** odc. Malczycka - Patriotów, Dn 100 L ca 80 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wielowiejskiej** odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m, w ul. **Rusałki** odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m, w ul. **Godlewskiej** odc. Garncarska - Patriotów Dn 100 L ca 160 m, w ul. **Patriotów** odc. Wielowiejska - Godlewska Dn 100 L ca 150 m oraz odc. Godlewska - Rusałki Dn 100 L ca 70 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Ezopa 57** Dn 80 L ca 30 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Sobierajskiej** odc. Wolęcińska - Łabędzia Dn 100 L ca 280 m;
14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 5**, Dn 80 L ca 50 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 4 i Sobierajskiej 5**, Dn 100 L ca 290 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 15**, Dn 80 L ca 100 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 18**, Dn 100 L ca 100 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Napoleona Bonaparte** odc. Szulczyka - rejon posesji nr 45, Dn 150 L ca 330 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 30/28A**, Dn 100 L ca 140 m, w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 42/44** Dn 100 L ca 300 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sęczkowej 72** Dn 100 L ca 255 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 504/506**, Dn 100 L ca 100 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w **Al. Dzieci Polskich** odc. Trzykrotki - Kociszewskich, Dn 150 L ca 760 m oraz w ul. **Kociszewskich** odc. posesja nr 1 -
23. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Osterwy** odc. Planetowa - Zbójnogórska Dn 150 L ca 390 m;
24. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wolęcińskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 100 L ca 1080 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Trakt Napoleoński** odc. Lipkowska - Wolęcińska Dn 100 L ca 150 m;
26. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Przyleśnej** odc. Trakt Napoleoński - ost. przyłącze, Dn 100 L ca 350 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 18/20**, Dn 80 L ca 40 m;

28. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 22/22A/24**, Dn 80 L ca 40 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 8**, Dn 100 L ca 110 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 15 A do 15 G**, Dn 100 L ca 140 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Mydlarskiej** odc. HP 42115 - HP 24238 rejon posesji nr 22F, Dn 100 L ca 20 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lebiodowej** odc. posesja 35 - posesja 44 Dn 100 L ca 275 m;
33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patriotów** odc. Wspomnień - Panny Wodnej Dn 150 L ca 170 m oraz w ul. **Panny Wodnej** odc. Patriotów - Garncarska Dn 150 L ca 200 m;
34. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 92/94**, Dn 100 L ca 440 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 171/173, 202/204, 206/208, 223/225, 227/229, 235/237B, 237, 255A/257, 265/267, 268/270, 318/320** Dn 100 L ca 2400 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 303/305, 317/319, 328/330** L ca 1910 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 329/331, 333/335, 335/337** Dn 100 L ca 400 m;
38. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Poprawnej 4**, Dn 100 L ca 110 m;
39. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poezji i Jachowicza** odc. Bysławska - Sztumska Dn 150 L ca 780 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Patriotów 194A**, Dn 100 L ca 120 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 12/14**, Dn 80 L ca 100 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 39C**, Dn 80 L ca 75 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pajęczej** odc. Pajęcza 32 - Osterwy Dn 100 L ca 200 m;
44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kosynierów** odc. Czatów - HP 27369, Dn 150 L ca 310 m;
45. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kosynierów** odc. IX Poprzeczna - HP 27369, Dn 80 L ca 95 m;
46. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kajki** odc. Pożaryskiego - XII Poprzeczna Dn 100 L ca 180 m;
47. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pożaryskiego** odc. Kajki - posesja nr 52, Dn 80 L ca 60 m;
48. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 48/50**, Dn 80 L ca 40 m;
49. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poprawnej** odc. Papierowa - ZL 25317 (A-C) L ca 500 m;
50. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **I Poprzecznej 13**, Dn 80 L ca 60 m;
51. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Magnolii** odc. Korkowa - Bychowska Dn 100 L ca 190 m;
52. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kajki** odc. XII Poprzeczna - posesja nr 3 Dn 80 L ca 40 m;

53. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Rzeźbiarskiej** odc. X Poprzeczna - Szpotańskiego Dn 100 L ca 370 m;
54. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lipkowskiej** odc. Trakt Napoleoński - w kierunku wschodnim Dn 100 L ca 240 m;
55. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Śnieguliczki** Dn 100 L ca 680 m;
56. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Malwowej** odc. Zasadowa - Mozaikowa Dn 100 L ca 600 m oraz w ul. **Prymulki** odc. Zasadowa - Mozaikowa Dn 100 L ca 630 m;
57. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Januszewskiej** odc. Panny Wodnej - Klimatyczna Dn 200 L ca 480 m;
58. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pożaryskiego** odc. Rzeźbiarska - XII Poprzeczna Dn 100 L ca 240 m i w ul. **XII Poprzecznej** odc. Kajki - Rzeźbiarska Dn 100 L ca 120 m;
59. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzeźbiarskiej** odc. XI Poprzeczna - dz. ew. 44/2 Dn 0,2 L ca 140 m;
60. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kosynierów** odc. IX Poprzeczna - ost. przykanalik na południe w ul. Kosynierów Dn 0,2 L ca 383 m;
61. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **XI Poprzecznej** odc. Rzeźbiarska -Szpotańskiego wys. dz. 25/1, Dn 0,2 L ca 89 m;
62. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie posesji przy ul. **I Poprzeczna 13**, Dn 0,16 L ca 60 m;
63. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Snopowej** odc. Mydlarska - Wapienna Dn 0,2 L ca 70 m;
64. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Mieleckiej** odc. Lucerny - Paczkowska Dn 0,2 L ca 410 m oraz w ul. **Paczkowskiej** odc. posesja nr 4 - nr 41 Dn 0,2 L ca 210 m;
65. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wapiennej 2**, Dn 0,2 L ca 90 m wraz z odcinkami sieci;
66. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piechurów** odc. Mrówcza - Chorzowska Dn 0,2 L ca 115 m;
67. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Osadniczej** odc. Mielecka - posesja 2 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 80 m;
68. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Chorzowskiej** odc. Paczkowska - Piechurów Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci;
69. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 301, 317/319, 328/330, 329/331, 333/335, 335/337** Dn 0,2 L ca 1161 m;
70. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bez Nazwy** (dz. nr ew. 5/2 obręb 3-14-08) odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski L ca 335 m;
71. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Owocowej** odc. Patriotów - Włókiennicza, Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. **Derkaczy** odc. posesja 41 - posesja 19 Dn 0,2 L ca 390 m;
72. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prasowej** odc. Mozaikowa - Patriotów Dn 0,2 L ca 340 m;
73. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Halnej** odc. XXV LO (posesja 20) - Patriotów Dn 0,2 L ca 375 m, w ul. **Włókienniczej** odc. Prasowa - posesja 94 Dn 0,2 L ca 60 m, w drodze dojazdowej do ul. **Włókienniczej 94-98** Dn 0,2 L ca 65 m oraz w ul. **Derkaczy** odc. Prasowa - posesja nr 80 Dn 0,2 L ca 80 m;
74. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 171/173, 177, 206/208, 223/225, 227/229, 235/237B, 237, 253, 255A/257, 265/267, 268/270, 318/320** Dn 0,2 L ca 2850 m;
75. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski nr 305 A-E** Dn 0,2 L ca 155 m;

76. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Jeziorowej 15A, 41A/43, 49A, 67, 70** w ul. **Kaszmirowej**, w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Kaszmirowej - dz. ew. 9/50 (obręb 3-13-34), odc. Jeziorowa - posesja 376A, w drogach dojazdowych do ul. **Wał Miedzeszyński 414/414A** Dn 0,2 m L ca 3085 m;
77. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 13/15A** Dn 100 L ca 220 m;
78. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lebiodowej** odc. posesja 35 - posesja 44 Dn 0,3 L ca 275 m;
79. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Podkowy** odc. Patriotów - posesja 51, ul. **Kudowskiej** odc. posesja nr 25 A - Podkowy, ul. **Patriotów** odc. Kąsek - Świtezianki, ul. **Oliwkowej** odc. Patriotów - Narcyzowa, w drogach dojazdowych do ul. **Oliwkowej 25, 27**, w ul. **Narcyzowej** odc. Wasilkowska – Rzeczycka, ul. **Rzeczyckiej** odc. Narcyzowa – posesja 30, ul. **Narcyzowej** odc. Wasilkowska - Podkowy, ul. **Tamaryszków**, ul. **Wasilkowskiej**, w drodze dojazdowej do ul. **Narcyzowej 14A**, ul. Filmowej odc. Oliwkowa - Podkowy, ul. **Sieniawskiej** odc. Stawiszyńska - Podkowy, ul. **Stawiszyńskiej**, w ul. **Ropczyckiej**, w ul. **Chorzelskiej**, ul. **Bystrzyckiej** odc. Oliwkowa - Podkowy Dn 0,2/0,3 L ca 3822 m;
80. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ochoczej** odc. Narcyzowa - Patriotów Dn 0,3 L ca 590 m, w ul. **Filmowej** odc. Świtezianki - Ochocza Dn 0,25 L ca 140 m, w ul. **Centurii** odc. posesja nr 11 - Filmowa Dn 0,2 L ca 110 m, w ul. **Rusinowskiej** Dn 0,2 L ca 80 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ochoczej 34**, Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Narcyzowej** odc. Ochocza - Parterowa Dn 0,2/0,3 L ca 160 m;
81. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rzeczyckiej** odc. Tyszowiecka - pompownia "Falenica" Dn 0,2 L ca 95 m, w ul. **Kisielickiej** Dn 0,2 L ca 250 m, w ul. **Ochoczej** odc. Tyszowiecka - posesja nr 46 Dn 0,2 L ca 210 m oraz w ul. **Tyszowieckiej** odc. Rzeczycka - posesja nr 1 Dn 0,3 L ca 525 m;
82. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Parterowej** odc. Tyszowiecka - posesja nr 16 Dn 0,2 L ca 95 m, w ul. **Haczowskiej** Dn 0,2 L ca 135 m, w ul. **Wyszatyckiej** odc. posesja nr 24 - Haczowska Dn 0,2 L ca 55 m, w ul. **Zagorzyckiej** Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Wyszatyckiej** odc. posesja nr 40 - Zagorzycka Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. **Nachyłkowej** odc. posesja nr 36 - Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Wyszatyckiej** odc. Ochocza - Haczowska Dn 0,2 L ca 315 m, w ul. **Parterowej** odc. Wyszatycka - posesja nr 14 Dn 0,2 L ca 60 m, odc. Przełęczy - Wyszatycka Dn 0,2 L ca 100 m oraz w ul. **Dulczyńskiej** Dn 0,2 L ca 115 m;
83. Budowa **pompowni ścieków P1 "Falenica"** posadowionej na dz.ew. nr 78/2, 78/3 z obrębu 3-12-79 przy ul. Małowiejskiej o wydajności 7 dm3/s, kanałów tłocznych 2 x Dz 100 L ca 35 m w ul. **Małowiejskiej;**
84. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kłodzkiej** odc. Czekanowska - Petunii, w ul. **Petunii** odc. projektowana studnia S18 - Kłodzka wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 150 m oraz w ul. **Kłodzkiej** na odc. Petunii (ZL 37867) - Przełęczy Dn 0,2 L ca 230 m;
85. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 72** odc. Łasaka 17B - Sęczkowa 72B, Dn 0,2 L ca 125 m;
86. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Włókienniczej** odc. Olecka - Werbeny Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. **Żakowskiej** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 240 m oraz w ul. **Derkaczy** odc. Żakowska - Ziarnista Dn 0,2 L ca 130 m;
87. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Pod Brzozami** odc. Wał Miedzeszyński nr 422 - Pod Brzozami nr 88 Dn 0,2 L ca 545 m;
88. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Ligustrowej 21, 23, 25**, Dn 0,2 L ca 240 m;
89. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. posesja 504A/506 do posesji 516 wraz z odcinkami sieci DN 0,2 L ca 135 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 464-466**, Dn 0,2 L ca 120 m;
90. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sobierajskiej** odc. Planetowa - Sobierajska 15, odc. Łabędzia - Sobierajska 21A, odc. Ezopa - Sobierajska 28, Dn 0,2 L ca 390 m;

91. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 38**, Dn 0,2 L ca 80 m;
92. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 5**, Dn 0,2 L ca 50 m;
93. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wolęcińskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1085 m, w ul. **Przyleśnej** odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 4 Dn 0,2 L ca 370 m, w ul. **Lipkowskiej** odc. Trakt Napoleoński - posesja nr 65 Dn 0,2 L ca 220 m;
94. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Mrówczej** odc. Juhasów - Króla Kazimierza Dn 0,8 L ca 605 m, w ul. **Króla Kazimierza** odc. Bajkowa - Mrówcza, Dn 0,8 L ca 378 m oraz odc. Bajkowa - Patriotów, Dn 0,6 L ca 395 m;
95. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zbójnogórskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1185 m;
96. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **IX Poprzecznej** odc. posesja nr 28 - Kosynierów, Dn 0,2 L ca 57 m;
97. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Derkaczy** odc. posesja nr 75 - posesja nr 79 Dn 0,2 L ca 75 m, w drodze dojazdowej do ul. **Derkaczy i Włókienniczej 73A** Dn 0,2 L ca 160 m, w **Włókienniczej** odc. Małowiejska - posesja nr 77A Dn 0,2 L ca 160 m oraz w ul. **Małowiejskiej** odc. Mozaikowa - pompownia P1, Dn 0,2 L ca 120 m;
98. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Malczycka** odc. Ciepielowska - Halna Dn 0,2 L ca 325 m;
99. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ciepielowskiej** odc. Włókiennicza - posesja nr 16 L ca 65 m oraz w ul. **Włókienniczej** odc. Ciepielowska - Małowiejska Dn 0,2 L ca 115 m;
100. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jachowicza** odc. Poezji - Werbeny Dn 0,3 L ca 610 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kamieńskiego** odc. Włókiennicza - posesja 5, Dn 0,2 L ca 230 m;
102. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Początkowej** odc. Olecka - Początkowa 1/7, Dn 0,2 L ca 220 m, w ul. **Ratynieckiej** L ca 140 m oraz w ul. **Sztumskiej** odc. Początkowa - posesja 41 L ca 115 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Michalinki** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. **Derkaczy** odc. Michalinki - posesja 11 Dn 0,2 L ca 75 m oraz w ul. **Patriotów** odc. Michalinki - posesja 1/3 Dn 0,2 L ca 230 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Śpiewnej** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 310 m, w ul. **Obszarowej** odc. posesja 7a - Owocowa L ca 290 m oraz w ul. **Patriotów** odc. posesja 43 - posesja 17/25 L ca 360 m;
105. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Niebieskiej** odc. Włodzicka - posesja nr 52 i 74 L ca 60 m;
106. Budowa **pompowni ścieków "Falenica"** o wydajności 5 l/s przy ul. Rzeczyckiej wraz z dwoma przewodami tłocznymi;
107. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kudowskiej** odc. posesja nr 25 - Wakacyjna Dn 0,2 L ca 40 m, odc. Rościszewska - Wakacyjna Dn 0,2 L ca 50 m, w drodze dojazdowej do ul. **Kudowskiej 42** Dn 0,2 L ca 85 m, w ul. **Ratoszyńskiej** Dn 0,2 L ca 70 m, w ul. **Gorajskiej** Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Frysztackiej** Dn 0,2 L ca 75 m, w ul. **Wakacyjnej** Dn 0,2 L ca 75 m, w ul. **Rościszewskiej** Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Chełchowskiej** Dn 0,2 L ca 60 m;
108. Budowa **pompowni ścieków P4 przy ul. Skalnicowej** dz. ew. nr 1/12 obrębu 3-13-57 oraz przewodów tłocznych w ul. Skalnicowej oraz budowa kanalizacji ściekowej Dn 0,6 L ca 310 m w ul. **Skalnicowej** odc. pompownia ścieków P4 - Wał Miedzeszyński wraz z odcinkami sieci;
109. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bysławskiej** odc. Patriotów - Włókiennicza, Dn 0,2 L ca 275 m;
110. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Derkaczy** odc. Ciepielowska - posesja nr 73 Dn 0,2 L ca 225 m oraz w ul. **Małowiejskiej** odc. pompownia P1 - posesja nr 59A, Dn 0,2 L ca

111. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. **Mrówczej** odc. Odeska - Juhasów Dn 0,4 L ca 330 m;
112. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Łabędzia** odc. Trakt Napoleoński - Patriotów, Dn 0,2 L ca 985 m;
113. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ezopa** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1200 m;
114. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Ezopa 53A/57**, Dn 0,2 L ca 40 m;
115. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patriotów** odc. Wolęcińska - Planetowa Dn 0,25/0,3 L ca 680 m;
116. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Patriotów 194A**, Dn 0,2 L ca 120 m;
117. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pajęczej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1200 m;
118. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 15B**, Dn 0,2 L ca 105 m;
119. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 18B**, Dn 0,2 L ca 140 m;
120. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A**, Dn 0,2 L ca 250 m;
121. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Osterwy 39C**, Dn 0,2 L ca 75 m;
122. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Warsztatowej** odc. Planetowa - Pajęcza Dn 0,2 L ca 185 m;
123. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 6B**, Dn 0,2 L ca 205 m;
124. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 11/13**, Dn 0,2 L ca 140 m;
125. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Warsztatowej 12/14**, Dn 0,2 L ca 100 m;
126. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lipkowskiej** odc. Patriotów - Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1150 m;
127. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 18/20**, Dn 0,2 L ca 50 m;
128. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 22/22A/24**, Dn 0,2 L ca 50 m;
129. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Lipkowskiej 48/50B**, Dn 0,2 L ca 50 m;
130. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Mrówczej** odc. Króla Kazimierza - Wielostronna Dn 0,4 L ca 320 m, w ul. **Klimatycznej** odc. Bajkowa - Mrówcza, Dn 0,2 L ca 260 m oraz w ul. **Wielostronnej** odc. Glicynii - Mrówcza, Dn 0,2 L ca 360 m, w ul. **Bajkowej** odc. Króla Kazimierza - Klimatyczna Dn 0,2 L ca 128 m, odc. Wielostronna - Klimatyczna Dn 0,2 L ca 128 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Klimatycznej 8/10** Dn 0,2 L ca 128 m;
131. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Oleckiej** odc. Jachowicza - Włókiennicza, Dn 0,3 L ca 615 m, w ul. **Brzostowskiej** odc. Olecka - posesja 9 L ca 100 m oraz w ul. **Szymbarskiej** L ca 140 m;
132. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sztumskiej** odc. Jachowicza - Początkowa, Dn 0,2 L ca 430 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Sztumskiej 21 - 21A** L ca 40 m;
133. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nasturcjowej** odc. Narodowa - Nasturcjowa nr 14 Dn 0,2 L ca 240 m;
134. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Magnolii** odc. Bychowska - Reszelska nr 2 Dn 0,2 L ca 110 m;

135. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żwanowieckiej** odc. Agrestowa - Lawinowa Dn 0,2 L ca 295 m, odc. Popiołów - Agrestowa Dn 0,2 L ca 70 m;
136. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Brodnickiej** odc. Patriotów - Mozaikowa Dn 0,2 L ca 385 m;
137. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Mozaikowej** odc. Brodnicka - posesja 16 Dn 0,2 L ca 535 m;
138. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Deptak** odc. Patriotów - Mozaikowa Dn 0,2 L ca 430
139. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Patriotów** odc. Prasowa - Ciepielowska Dn 0,2 L ca 420 m;
140. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Juhasów** odc. Mrówcza - Borków Dn 0,8 L ca 965 m oraz w ul. **Borków** odc. Trakt Lubelski - Juhasów, Dn 0,8 L ca 1200 m;
141. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wapiennej** i ul. **Gajowej** odc. Osadnicza - Paczkowska Dn 0,2 L ca 620 m oraz w ul. **Snopowej** odc. posesja 17 - Wapienna Dn 0,2 L ca 110 m wraz z odcinkami sieci;
142. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Floksów** odc. Pielęgniarek - na wschód i na zachód Dn 0,2 L ca 130 m;
143. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 11/15** Dn 0,2 L ca 232 m;
144. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 58-58S** Dn 0,2 L ca 240 m;
145. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Izbickiej** odc. Olchy - Czołgistów, Dn 0,2 L ca 685 m;
146. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czołgistów** odc. Izbicka - Wolęcińska, Dn 0,3 L ca 1350 m;
147. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Serdecznej** odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 230 m;
148. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zimowej** odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m;
149. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jontka** odc. Izbicka - Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m;
150. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dychowskiej** odc. Trakt Lubelski - ost. przył. kan. w ul. Dychowskiej Dn 0,2 L ca 250 m;
151. Budowa pompowni ścieków P1 przy ul. **Bronowskiej** (dz. ew. nr 9 obręb 3-13-30) o wydajności 9,6 dm3/s wraz z dwoma przewodami tłocznymi w ul. **Bronowskiej** oraz budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bronowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Kanał Zerzeński oraz w drodze dojazdowej do ul. **Bronowskiej 23**, Dn 0,4 L ca 575 m;
152. Budowa pompowni ścieków P1 przy ul. **Bronowskiej** (dz. ew. nr 9 obręb 3-13-30) o wydajności 9,6 dm3/s wraz z dwoma przewodami tłocznymi w ul. **Bronowskiej** oraz budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bronowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Kanał Zerzeński oraz w drodze dojazdowej do ul. **Bronowskiej 23**, Dn 0,4 L ca 575 m;
153. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 420** wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,3 L ca 745 m;
154. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Ligustrowej** odc. Wał Miedzeszyński - Bronowska Dn 0,2 L ca 630 m;
155. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 1/3, 9, 13/15, 16-16B, 23, 30, 42/44**, Dn 0,2 L ca 950 m;
156. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Poprawnej 4, 10, 14/12, 16/16T, 18, 27, 27/29, 30B/30E, 32, 38/40, 39/41, 43, 44/46, 46/48,** Dn 0,2 L ca 3210 m;
157. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 474, 480A, 488/490A, 494, 504/A/506, 506/508 do ul. Zabielskiej** Dn 0,2/0,3 L ca 865 m;
158. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wał Miedzeszyński 464-504A** Dn 0,2/0,3 L ca 400 m;
159. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Włodzickiej** odc. Zwoleńska - Włodzicka nr 2 oraz w drodze dojazdowej do ul. **Włodzickiej 22/28** i **w drodze dojazdowej do nr 6/8** wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 640 m oraz w ul. **Niebieskiej** odc. Włodzicka - posesja nr 64 i 66 Dn 0,2 L ca 60 m;

160. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Skalnicowa - Trakt Lubelski, Dn 0,6 L ca 2155 m;
161. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Zwoleńskiej 94/92** N, Dn 0,2 L ca 400 m;
162. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Trakt Lubelski** odc. Wał Miedzeszyński - posesja 54, Dn 0,2/0,3 L ca 720 m;
163. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Paczkowskiej** odc. Kwidzyńska - Mrówcza Dn 0,2 L ca 225 m;
164. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kwidzyńskiej** odc. Paczkowska - Piechurów Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci;
165. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pożaryskiego** odc. Kajki - posesja nr 52, Dn 0,2 L ca 100 m;
166. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Walcowniczej 25, 27, 29, 31, 33, 35**, Dn 0,2 L ca 468 m;
167. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Młodej** odc. Włókiennicza - Patriotów, Dn 0,2 L ca 330 m, w ul. **Derkaczy** odc. Bysławska - posesja 40 L ca 280 m, **w drodze dojazdowej do ul. Derkaczy 40** L ca 85 m, w ul. **Obszarowej** odc. posesja 1 - Młoda L ca 100 m, w ul. **Żywokostowej** L ca 250 m oraz w ul. **Patriotów** odc. Młoda - posesja 45 L ca 170 m;
168. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zapomnianej** odc. Początkowa - Jachowicza, Dn 0,2 L ca 485 m, w ul. **Brzostowskiej** odc. Zapomniana - Olecka L ca 100 m oraz w ul. **Początkowej** odc. Zapomniana - posesja 20 L ca 130 m;
169. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Snopowej** odc. Mydlarska - Węglarska Dn 0,2 L ca 110 m oraz w ul. **Węglarskiej** odc. posesja nr 76 - nr 33A Dn 0,2 L ca 280 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Węglarskiej 34 i 38** Dn 0,2 L ca 125 m wraz z odcinkami sieci;
170. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 8/10** wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 350 m;
171. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Warsztatowej** odc. Pajęcza - Wolęcińska Dn 0,2 L ca 475 m;
172. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Papierowej** odc. Sęczkowa - Poprawna Dn 0,4 L ca 415 m, **Zabielskiej** odc. Papierowa - ost. przyłącze, Dn 0,3/0,4 L ca 450 m, **Poprawnej** odc. Kadetów - Papierowa Dn 0,3 L ca 570 m;
173. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Łysakowskie**j odc. Bychowska - posesja nr 7 Dn 0,2 L ca 145 m;
174. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strzygłowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Rychnowska Dn 0,2 L ca 330 m oraz w ul. **Rychnowskiej** odc. Strzygłowska - Rychnowska 15 Dn 0,2 L ca 555 m;
175. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Czeladniczej** odc. posesja nr 25 - Smardzewska, w ul. **Smardzewskiej** odc. Czeladnicza - posesja nr 6 oraz w drogach dojazdowych do ul. **Smardzewskiej 3/5, 4/6, 8B - 8D** Dn 80/100 L ca 745 m;
176. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Widocznej** odc. Błękitna - Rdestowa Dn 150 L ca 725 m Etap I oraz odc. Rdestowa - Lucerny Dn 150 L ca 995 m Etap II;
177. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Tadżyckiej 17** Dn 100 L ca 350 m i w ul. **Gruszy** w kierunku zachodnim od ul. Tadżyckiej Dn 100 L ca 340 m wraz ze spięciem tych ulic od zachodu Dn 100 L ca 75 m;
178. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zambrowskiej** odc. Zorzy - Zambrowska 1 L 270 m, w ul. **Pazińskiego** odc. Zorzy - Pazińskiego 1 L 250 m, **w drodze dojazdowej na odc. Zambrowska - Pazińskiego nr 1 - 4**, L ca 300 m oraz **w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Zambrowską nr 8, 10, a Pazińskiego nr 9, 11,** Dn 100 L ca 290 m;
179. Budowa przewodu wodociągowego w drogach dojazdowych do ul. **Klimontowskiej 21E/2, 21K** Dn 100 L ca 392 m;
180. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Klimontowskiej 21E/2, 21R** Dn 0,2 L ca 285 m oraz w ul. **Zakładowej** odc. Wichrowa - Kanał Wawerski Dn 0,2 L ca 200 m;

181. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Strzygłowskiej** odc. Wał Miedzeszyński - Przewodowa Dn 0,6 L ca 750 m;
182. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Rogatkowej 4**, Dn 0,2 L ca 95 m. (Brak możliwości realizacji, umowa będzie rozwiązana. Próby pozyskania terenu z art. 124);
183. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Klimontowskiej 17 A-N** Dn 0,2 L ca 150 m;
184. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Łańcuckiej** odc. Patriotów - Odeska Dn 100 L ca 316 m, w ul. **Jeżynowej** odc. Mrówcza - Patriotów Dn 100 L ca 239 m, w ul. **Patriotów** odc. Zwoleńska - Odeska Dn 100/150 L ca 550 m, w ul. **Odeskiej** odc. Patriotów - Mrówcza Dn 100 L ca 271 m;
185. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jeżynowej** odc. Jeżynowa 3 - Patriotów Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Patriotów** odc. Zwoleńska - Odeska Dn 0,2 L ca 540 m;
186. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Odeskiej** odc. Patriotów - Mrówcza Dn 0,2 L ca 290 m;
187. Budowa pompowni ścieków w rejonie ul. **Kobryńskiej** (na dz. 13/1 obręb 3-13-03) wraz z przewodami tłocznymi L ca 352 m oraz kanalizacji ściekowej w ul. **Kobryńskiej** odc. planowana pompownia ścieków - kanał Nowa Ulga, w ul. **Leśniczówka** odc. kanał Nowa Ulga - posesja nr 13 Dn 0,2 L ca 370 m;
188. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szafirowej** odc. Mozaikowa - Tawułkowa, Dn 100 L ca 710 m;
189. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Patriotów** odc. Zasobna - Będzińska Dn 100 L ca 255 m;
190. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ligustrowej** odc. Ligustrowa HP 40889 - Bronowska (spięcie eksploatacyjne) Dn 100 L ca 100 m;
191. Budowa kanalizacji w ul. **Osterwy** odc. Planetowa - Zbójnogórska Dn 0,2 L ca 256 m;
192. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Żwanowieckiej 30, 44** Dn 0,2 L ca 225 m;
193. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Kajki 3** odc. XII Poprzecznej do rej. pos. Kajki 3, Dn 0,2 L ca 90 m;
194. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Borowieckiej 49/51** Dn 100 L ca 328,8 m;
195. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kędzierzyńskiej** odc. Walcownicza - Frenkla Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. **Kronikarskiej** odc. Kędzierzyńska - Patriotów Dn 0,2 L ca 43 m oraz w ul. **Firletki** odc. Patriotów - Bystrzycka Dn 0,2 L ca 80 m;
196. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kędzierzyńskiej** odc. Walcownicza - Firletki L ca 118 m, w ul. **Kronikarskiej** odc. Kędzierzyńska - Patriotów L ca 73 m oraz w ul. **Firletki** odc. Kędzierzyńska - Bystrzycka L ca 74 m;
197. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hortensji** odc. Zasadowa - Mozaikowa Dn 100 L ca 710 m;
198. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Draceny** odc. Mozaikowa - Lewkonii Dn 100 L ca 580 m;
199. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szreniawskiej** odc. Wilgi - Izbicka Dn 100 L ca 225 m;
200. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Ciekawej** odc. Przewodowa - Rusałki Dn 100 L ca 415 m;
201. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Geranii** Dn 100 L ca 320 m;
202. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Mrówczej 141** Dn 0,2 L ca 95 m;
203. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Koszęcińskiej** odc. Izbicka - do spięcia z ul. Izbicką Dn 100 L ca 615 m;
204. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Sadowej** odc. Zagórzańska - Złotej Jesieni Dn 100 L ca 190 m i w ul. **Kalinowej** odc. Zagórzańska - Złotej Jesieni Dn 100 L ca 280 m;

205. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Korkowej** odc. Korkowa nr 4 - posesja nr 23 Dn 100 L ca 190 m;
206. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Szumnej** odc. Kalinowska 2 - posesja nr 20 Dn 0,2 L ca 170 m;
207. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hufcowej** odc. Radłowa - Sztygarów Dn 100 L ca 125 m, w ul. **Sztygarów** odc. Chylicka - posesja nr 15 Dn 100 L ca 215 m oraz w ul. **Chylickiej** odc. Rozszerzona - Sztygarów Dn 100 L ca 495 m;
208. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Przewodowej** odc. posesja nr 3 - Strzygłowska Dn 0,2/0,3 L ca 453 m;
209. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Szumnej** odc. posesja nr 6 - Kalinowska Dn 100 L ca 270 m;
210. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dzięcioła** odc. Przewodowa - posesja nr 7 Dn 0,2 L ca 390 m, odc. posesja nr 5 - Rosiczki Dn 0,2 L ca 121 m oraz w ul. **Rosiczki** odc. Dzięcioła - dz. nr ew. 44 Dn 0,2 L ca 300 m;
211. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zabielskiej 16B** Dn 100 L ca 95 m;
212. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Bysławska - posesja nr 58 Dn 150 L ca 125 m;
213. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Wiązanej 28** (do dz. nr ew. 6/17) Dn 100 L ca 420 m oraz do ul. **Wiązanej 56** Dn 100 L ca 397 m;
214. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. **Wiązanej 22/24** Dn 0,2 Lca 387 m, do ul. **Wiązanej 26** Dn 0,20 m Lca 421 m, do ul. **Wiązanej 28** (do dz. nr ew. 6/17) Dn 0,2 Lca 404 m oraz do ul. **Wiązanej 56** Dn 0,20 m L ca 367 m;
215. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowa** odc. Dzięcioła - Celulozy Dn 150 L ca 870 m;
216. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dąbrowa** odc. Bielika - posesja nr 34 Dn 0,2 L ca 284 m;
217. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 27/29** Dn 100 L ca 235 m;
218. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 27/29** Dn 0,2 L ca 225 m;
219. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Arniki** odc. Patriotów - Arniki 32 Dn 0,2 L ca 360 m;
220. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 82** Dn 100 L ca 155 m;
221. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 82** Dn 0,2 L ca 125 m;
222. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 100/102** Dn 100 L ca 590 m;
223. Budowa kanalizacji ściekowej **w drogach dojazdowych do ul. Zwoleńskiej 104/106** do nr 104 L oraz **100A/102** do nr 102 R Dn 0,2 L ca 895 m;
224. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Edisona** odc. Płowiecka - Hermanowska Dn 0,2 L ca 335 m;
225. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego przewodu wodociągowego w ul. **W. Wojtyszki** odc. posesja 7 - posesja nr 77 J Dn 150 L ca 995 m;
226. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego kanału ściekowego w ul. **W. Wojtyszki** do wysokości posesji przy ul. Wojtyszki 37G Dn 0,3 L ca 519 m oraz w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Wojtyszki a ul. Trakt Lubelski (dz. nr ew. 114/1 z obrębu 3-13-53) Dn 0,2 m L ca 155 m;
227. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kłodzkiej** odc. Patriotów - Petunii Dn 100 L ca 780 m;
228. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kłodzkiej** na odc. Petunii (ZL 37867) - Przełęczy Dn 100 L ca 230 m;

229. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Bychowskiej** odc. Związkowa - Łysakowska Dn 100 L ca 130 m oraz w ul. **Łysakowskiej** odc. ZL 38846 (w rejonie ul. Korkowej) - posesja nr 7 Dn 100 L ca 310 m wraz z budową punktu pomiarowego ul. Bychowska/Łysakowska;
230. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Łysakowskiej** odc. Korkowa - dz. ew. nr 11 obręb 3-07-26 Dn 0,2 L ca 180 m;
231. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego kanału ściekowego w drodze dojazdowej do ul. **Sęczkowej 78** Dn 0,2 L ca 170 m;
232. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Żwanowieckiej** odc. Agrestowa - Lawinowa Dn 0,2 L ca 295 m, odc. Popiołów - Agrestowa Dn 0,2 L ca 70 m;
233. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Kadetów - dz. nr ew. 35/4 obręb 3-13-07 Dn 0,2 L ca 180 m;
234. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński (droga serwisowa)** odc. Kadetów - dz. nr ew. 36/14 obręb 3-13-14 Dn 0,2 L ca 300 m;
235. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 33/35** Dn 0,2 L ca 275 m;
236. Budowa przewodu wodociągowego **w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 33/35** Dn 100 L ca 275 m;
237. Budowa kanalizacji ściekowej **w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 26/28** Dn 0,2 L ca 380 m;
238. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wojsławickiej** odc. Sęczkowa - Wał Miedzeszyński Dn 0,3 L ca 81 m;
239. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński (droga serwisowa)** odc. posesja 544 - Wojsławicka Dn 0,3 L ca 140 m;
240. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Wał Miedzeszyński** odc. Wojsławicka - posesja 520 Dn 0,2 L ca 150 m.

INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Michał Kański

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dariusz Kuzawiński

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU
Arkadiusz Małecki

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer - ogółem 540 szt.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wawer do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenie posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2022 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 186 Dn 0,2 L 176,1 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 50 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (21 szt.):
   - ul. Wał Miedzeszyński: 186, 186A, 186B, 186C, 186D, 186E, 186F, 186G, 186H, 186J, 186K, 186L, 186M, 186N, 186P, 186R, 186S, 186T, 186U, 186W, 186X
2. **Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 186 Dn 100 L 186 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (21 szt.):
   - ul. Wał Miedzeszyński: 186, 186A, 186B, 186C, 186D, 186E, 186F, 186G, 186H, 186J, 186K, 186L, 186M, 186N, 186P, 186R, 186S, 186T, 186U, 186W, 186X
3. **Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Rejowieckiej 1C Dn 80 L ca 58,1 m.** Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (5 szt.):
   - ul. Rejowiecka: 1, 1A, 1C; działki nr: 56/2, 56/3 obręb 3-12-56

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Trzykrotki odc. Al. Dzieci Polskich - Hafciarska, Bylicowej odc. Trzykrotki - Perzowa Dn 100/150 L 1641,2 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (68 szt.):
   - ul. Trzykrotki: 1, 10, 10A, 12, 29, 14A, 31, 49, 51, 36, 32, działki nr: 26/2, 28, 57, 5/3, 3/16, 3/15, 5/1, 3/11, 6/2, 6/1 obręb 3-11-40; 35/4, 35/3, 35/2, 35/1, 12, 9/4, 8/9, 8/8, 8/7, 3/3, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8 obręb 3-11-30; 5/14, 5/11, 5/18, 5/207, 5/86, 5/87, 5/26, 5/2, 5/80, 5/79, 5/7, 5/6, 5/9, 5/78, 5/77, 5/76, 6, 5/73 obręb 3-11-29;
   - ul. Bylicowa: 46, 50, 50A, 21; działki nr: 15, 14/4, 16/3, 25, 26/4, 31 obręb 3-11-30; 9/1, 8/2, 15/3, 14/2 obręb 3-11-40; 24/3 obręb 3-11-31

2. **Budowa przewodu wodociągowego w ul. Niezapominajki odc. Mozaikowa - Malwowa Dn 100 L ca 470 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (13 szt.):
   - ul. Niezapominajki: 4, 6, 6A, 8, 8A, 10, 12, 14, 18, 24, 26, 28; działka nr: 57 obręb 3-12-38
3. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Bartoszycka - Biernacka, w ul. Biernackiej odc. Filmowa - ost. posesja przed ul. Narcyzowa, w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej 26 i 29 Dn 0,2 L 411,5 wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 167 m. Realizacja w formule Projektuj i Buduj.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (37 szt.):
   - ul. Podkowy: 15, 17, 19A, 19B, 19C, 19D;
   - ul.Biernacka: 12, 12A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25A, 25B, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 27A, 27B, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E;
   - ul. Filmowa 52;
   - ul. Bartoszycka 18
4. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Węglarskiej odc. Lucerny - Węglarska 80, Murarskiej odc. Węglarska - Węglarska 96; Dn 0,2 L 431,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 158,8 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (16 szt.):
   - ul. Murarska 2;
   - ul. Węglarska: 80, 82, 96, 102/104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; działka nr 91 obręb 3-11-23
5. **Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18C Dn 100 L 41,6 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
   - ul. Jagienki: 16, 18B, 18C
6. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18C Dn 0,2 L 32,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 17,3 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (2 szt.):
   - ul. Jagienki: 18B, 18C
7. **Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kresowej odc. Marsa - Tytoniowa Dn 0,3 L 55 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 6,2 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (3 szt.):
   - ul. Kresowa 19; działki nr: 1/4, 190/2 obręb 3-07-19
8. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Masłowieckiej odc. Masłowiecka 21 - Masłowiecka 11 Dn 0,2 L 100,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,2 L 32,8 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (6 szt.):
   - ul. Masłowiecka: 11, 14, 15, 16, 17A, 21
9. **Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości położonej przy ul. Trakt Lubelski 374-380 Dn 0,16 L 87,5 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (7 szt.):
   - ul. Trakt Lubelski: 365, 371, 374, 374A, 376, 378, 380

10. **Budowa przewodu wodociągowego na terenie osiedla Zbójna Góra w ul: Fromborskiej odc. Planetowa/Szczytnowska - Bachusa, Bachusa odc. Fromborska - Żarecka, Żareckiej odc. Bachusa - Czołgistów, Powiatowej odc. Czołgistów - Podmokła, Podmokłej odc. Powiatowa - Cygańska, Cygańskiej odc. Kwitnącej Akacji - Podmokła, Artystycznej odc. Cygańska - Powiatowa, Kwitnącej Akacji odc. Izbicka - Powiatowa Dn 100/150 L 4855 m**. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (92 szt.):
    - ul.Fromborska: 1, 3, 3A, 4, 6, 6A, 7, 7A, 13, 53, 70, 73;
    - ul.Bachusa: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 14, 15, 16, 18, 22;
    - ul.Żarecka 13;
    - ul.Powiatowa: 9, 25, 27;
    - ul.Podmokła: 1A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 7, 10, 10A, 15;
    - ul.Cygańska: 6/8, 7, 9;
    - ul.Artystyczna: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 25, 28, 30, 30A, 32, 34, 36, 52;
    - ul.Kwiatnącej Akacji: 7, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 30/32, 33, 35, 35A, 41, 42, 44, 45A, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 55A, 58.
11. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 414 B Dn 0,2 L 358 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej Dn 0,16 L 103,5 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (26 szt.):
    - ul. Wał Miedzeszyński: 412B, 414B/24, 414B/23, 414B/22, 414B/21, 414B/20, 414B/19, 4144B/18, 414B/17, 414B/16, 414B/15, 414B/14, 414B/13, 414B/12, 414B/11, 414B/10, 414B/9, 414B/8, 414B/7, 414B/6, 414B/5, 414B/4, 414B/3, 414B/2, 414B/1; działka 147 obręb 3-13-30

C. <u>Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):</u>

1. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Skalnicowej i ul. Panny Wodnej (w pasie drogowym) odc. Trakt Lubelski - Mrówcza/Mozaikowa Dn 0,6/0,4/0,3/0,2 L 2833,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,15 L 468,5 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (23 szt.):
    - ul. Skalnicowa: 30, 34, 74, 76;
    - ul. Panny Wodnej: 1, 3A, 3, 5, 6, 7, 7A, 9, 11, 11A, 13 ,13A, 14, 16, 16A;
    - ul. Trakt Lubelski: 102, 110;
    - ul. Zasadowa 1;
    - ul. Mrówcza 1
2. **Budowa kanalizacji ściekową w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 48/1 Dn 0,2 L 472 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 153,5 m**. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (44 szt.):
    - ul. Jeziorowa: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 18/13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18, 48/19, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 48/24, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50/20
3. **Budowa kanalizacji ściekową w ul. Włókienniczej i Trzebnickiej odc. Kosodrzewiny - posesji przy ul. Derkaczy 19 Dn 0,2 L 450,6 m wraz z przebudową istniejącej sieci gazowej w ul. Trzebnickiej Dn 40 L 36,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 91,5 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (21 szt.):
    - ul. Włókiennicza: 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 30/32, 34, 36/38, 40;
    - ul. Trzebnicka: 3, 4;
    - ul. Derkaczy 19

4. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Frenkla - Wrzosowa, Wrzosowej, Filmowej odc. Frenkla - Filmowa 72, Frenkla odc. Bystrzycka - Kłodzka, w drodze dojazdowej do ul. Frenkla 28B/30B Dn 0,2 L 696,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 222,2 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (38 szt.):
   - ul. Bystrzycka: 60B, 61, 61A, 61B, 62, 63, 63A, 63B, 64, 65;
   - ul. Wrzosowa: 1, 3;
   - ul. Frenkla: 9, 11F, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 30B, 31;
   - ul. Filmowa: 72, 74, 76, 78, 80
5. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Popradzkiej odc. posesja 3 - posesja 14, Brzostowskiej odc. Popradzka - Kosodrzewiny, Dmuchawcowej odc. Brzostowska - Dmuchawcowa 11 Dn 0,2 L ca 653,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 140 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (26 szt.):
   - ul. Brzostowska 33
   - ul. Kosodrzewiny 13
   - ul. Popradzka 2A, 2B, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7A, 8, 13, 14, 25, 25A
   - ul. Dmuchawcowa 3, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12/14

D. <u>Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:</u>

1. **Faza V**
   Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ulicach: Mrówczej i Widocznej wraz z Inżynierem kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (41 szt.):
   - ul. Mrówcza: 241, 239, 237B, 237C, 237, 235A, 235, 231A, 231, 229A, 229, 227A, 227, 225A, 225, 223, 221A, 221, 219, 219A, 198, 204, 206, 208, 210, 212A, 212, 214, 367, 218; działki nr: 77, 286, 153, 122 obręb 3-11-33; 1/8, 1/6 obręb 3-11-44;
   - ul. Piechurów 50;
   - ul. Patriotów: 343B, 345, 347;
   - ul. Widoczna: posesje numery: 7, 9; działki nr: 68 obręb 3-11-33
2. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Filmowa - Przełęczy, Petunii odc. Bartoszycka - Petunii 1 C, w drodze dojazdowej do osiedla "Polsport" 56A-56Z, Przełęczy odc. Bartoszycka - Przełęczy 23 Dn 0,3/0,25/0,2 L 840 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 360 m.** Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (szt.)
   - ul. Bartoszycka 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 24A, 25, 25A, 26, 26A, 27, 33, 33A, 35, 35A, 39/41;
   - ul. Petunii 1, 1A, 1B, 1C;
   - ul. Walcownicza 56A-56U, 56W, 56Z.

INSPEKTOR
DZIAŁ PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Michał Kański

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Dariusz Kuzawiński

DYREKTOR
PIONU ROZWOJU
Arkadiusz Małecki